مستخلص جارى رقم (1)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 510+000 الي الكم 512+000 بطول 2 كم

العقد رقم : (1644 / 2023 / 2024) بتاريخ : 30/ 05/ 2024

تنفيذ شركة / إنجاز للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 22 / 06 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي 500 متر ويتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	7	7000	م2	0	6333	6333	جارى 1	44331.00	0.00	44331.00	العلامات الارشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والإستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية
4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في الترعه المتماسكه عدا الترعه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/م لمسافة نقل تتجح الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4.	30.5	50000.00	م3	0.00	11573.00	11573		352976.50	0.00	352976.50	
9	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - والبند لا يشمل القيمة المحجوزة.	67.20	144300.89	م3	0.00	105861.00	105861		7113859.20	0.00	7113859.20	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									7511167		فقط سبعة مليون وخمسمائة وإحدى عشر ألفا" ومائة سبعة وستون جنيها" لاغير .
	ما سبق صرفه									0.00		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)									7511167		

تحريراً في / سنة 2022
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري (SMART DESIGN)
المكتب الفني
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م / رجب سمير
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

تم إستلام المستخلص لا مانع من الصرف
مع إعادة مستندات المكتب المختص

عن الهيئة العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/

مدير عام المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2023
المحاسب

سبق صرفها الى

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 3

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع/

[redacted]

أوامر الدفع

١٦٢٩٦,٨٠ الدفع ٢٢٢٢٢,٢٠ صه

٩٦٦٦,٧٠ ص ن ٦٤٢٦٠٢,٢٠ الشركة

٢٢٠٦٢,٥٠

٧٥١١١٦٦,٧٠ اجمالي الاصل

المستحق

٧٥١١٩٦٦,٧٠

١١١,٧٠ الإضافة

٧٤٣٦٠٠٠

١٠ ضريبة

٧٤٣٤٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠ دفعة

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... قرع ..... باب ..... حرف .....

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

رقم الاستمارة	تاريخ الميزانية	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

	قرش	جنيه
دفعة (١)		١٠٠٠٠٠
الاستقطاعات		٢٢٥٠,٥
دفعات		٢٢٥٢٢,٩٠
ض.ق.م		٩٥٢,٨٠
اتاء		٦٢٣,٤٠
تنمية		١٠٢,٩٠
اوامر صرف		٩٦٦٤٩٥
الضرائب		٤٧٦١٩
الشركة		٩١٨٨٧٦

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت حتى الان		٧٥١١١٦٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		٧٥١١١٦٧

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٤٠	٧٧٥٠٠٨
رسم دمغة اضافى		١٨٠٦٦٨
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٤٠	٥٦٢٥٥١
صافى المبلغ المستحق	٦٠	٦٩٧٤٤٠

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى ..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة 20

علاقات الكاتب المنوط روجع .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة 20 رئيس الحسابات

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

الجملة

تحريراً فى / سنة 20

أوامر الدفع

٤٢٨٥٧,١ صه

٢٦٤٠٥٢,٢٠ الشركة

٢٠٦٩٠٩,٤

دفعة (٣) ٧٨٢٤٠٠٠

١٩٤٧٢,٢٠ الدفع

٧٩٤٨,١٠ ص ن ص

٢٧٤٢٠,٤٠

أوامر الدفع

٢٩٧٤٠,٧٠ صه

٧٦٧٢٩٢,٩٠ الشركة

٨٠٧١٢٤,٦

استقطاعات

(١٠٠٠٠٠) دفعة

٢٢٢٥٢,٩٠ الدفع

٩٥٢,٨٠ ص ن ص

يعتمد سحب صرف

أوامر الدفع

٤٧٦١٩ صه

٩١٩٦٠٢,٢٠ الشركة

[redacted] (٩٠٠٠٠)

خصم مقابل ٥٦٢٥٥١ جنيه تأمين وضمانات لعملية النقل والصيانة الفترة الرابعة (مرحلة - مرحلة)

مدة صيانة - ١٠ أعوام صيانة - ٥,٠ عام المدة من ١٠ الى أكتوبر ٢٠٢٤ معدل ٢ كم

عقد ١٦٤٤ / ٢٠٢٤/١٠/٢٢ مدة (١) عام بالعقد ١٦٤٤ (٢٩ / ٢٠٢٤) (١٨٠٠٠٠٠)