(٢) ٧٨ / ٥/٢٢

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

العقد رقم : (1261 / 2023 / 2024)

مستخلص جارى (1)

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - ابوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 000+121 الى الكم 000+124 بطول 3 كم اتجاه الفشن الجديدة (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة المهندسون المتحدون للمقاولات والتوريدات

من بداية الأعمال حتى 30 / 5 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند طبقا لاخر مقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1 جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم إبتداء من 5/4 /2023.										يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	30.90	م3	22 92.70	0.00	14741.00	14741.00	جاري	449600.500	0.00	449600.500	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
2_1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان إبتداء من 4/5/2023 - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم، والبند لا يشمل القيمة المحجرية.										التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. - وسائل تامين سلامة المرور متواجدة . - لوحات المشروع متواجدة .
	مسافة النقل حتى 2 كم .	67.20	م3	120500.00	0.00	86260.00	86260.00	جاري	5796672.000	0.00	5796672.000	محل عدد (1) كابين الاستشارية + عدد (2) كرفون A36 تراجع نعرة ادارة الهلال
2_2	علاوة 1,5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 25.5-2=23.5 كم) بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023 .	35.25	م3	120500.00	0.00	86260.00	86260.00	جاري	3040665.000	0.00	3040665.000	مكتب جهاز الاشراف متواجد
2_3	كارتة توريد اتربة .	13.00	م3	120500.00	0.00	86260.00	86260.00	جاري	1121380.000	0.00	1121380.000	البرنامج الزمني متواجد
2_4	قيمة المواد المحجرية للأتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات.	44.80	م3	120500.00	0.00	86260.00	86260.00	جاري	3864448.000	0.00	3864448.000	معدات الموقع متواجده
							الاجمالى		14272765.500	0.00	14272765.500	

تحريرا في / سنة 2024

للشركة المنفذة	استشاري المساحة (سجرفينج سيستمز)	مدير تنفيذ المشروع (انترانس)	مكتب فني (انترانس)	استشاري الهيئة (انترانس)	الاستشاري العام (systra)	الهيئة العامة للطرق والكباري (مهندس المشروع)	اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره صرفها الى	سبق	يعتمد ,,,,
الاسم /	الاسم /	الاسم /	الاسم /	الاسم /	الاسم /	الاسم /	المقاول تحريرا في / سنة 2024	(المحاسب)	رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بنى سويف)
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	يدفع الي المقاول مبلغ	علي الحساب نهائيا	مهندس /
							ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من		طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات
الاسم/ مصطفى شعبان
التوقيع/

خصم تأمين زيادة لعملية أعمال الجسر
الترابي القطاع الأول (أكتوبر/أبوسمبل) من الكم 121 إلى 124 كم

اسم العمل : **عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)**
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول من الكم 121+000 الى الكم 124+000 بطول 3 كم اتجاه الفشن الجديدة (بالأمر المباشر).

اسم المقاول : **شركة المهندسون المتحدون للمقاولات ورصف الطرق**

رقم ومقدار التصدين : **العقد رقم (1261) لسنة 2024/2023**

بند الميزانية : **مستخلص رقم (1)**

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
٥٠	١٤٢٧٢٧٦٥	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	—	سابق صرفه
٥٠	١٤٢٧٢٧٦٥	مستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
٥٠	٦٧٩٦٠٠	حساب مصلحة الضرائب
—	٢٤٤٦٧٥	حساب التامينات الاجتماعية
		الصافي النهائي

جملة الاستقطاعات

صافى المستخلص	١٢٢٠٤٢٢,٧٠
الضرائب	٦٠٦٠٨
بنك	١١٦٩٨٥,٧٠

5% تامين أعمال
رسم الدمغة
حساب الارباح التجارية والصناعية
تكاليف معمل
15% مصاريف ادارية
14% ضريبة قيمة مضافة

قرش	جنيه
٣٠	٧١٣٦٢٨
٤٥	٢٢٦٦٢١
١٠	١٣٥٩٣١

دفعة ٥
الاستقطاعات
٤٦١١١ دمغات
١٩٠٤٨ ت.م.ص
٦٥١٥٩ الإجمالي
١٩٣٤٨٤١ صافى المستخلص
٩٥٢٢٨ الضرائب
١٨٣٩٦٠٣ بنك
٢٤٠٠٠٠٠

دفعة ٤
الاستقطاعات
٥٥٢٥٤ دمغات
٢٢٨٥٧ ت.م.ص
٧٨١١١ الإجمالي
٢٣٢١٨٨٩ صافى المستخلص
١١٤٢٨٦ الضرائب
٢٢٠٧٦٠٣ بنك

٢٤٠٠٠٠٠

١٠٦٠٧٢٧٢,٢٥ الباقي
٢٢٠٧٢٧٢,٥٠ دفعة ٣
٨٤٠٠٠٠٠ الباقي
٢٢٥٠٠٠٠ دفعة ٥
٤٠٠٠ الباقي

الإجمالي ١٤٢٧٢٧٦٥,٥٠
مساهمة ١٪ ١٤٢٧٢٧,٦٦
صافى المستخلص ١٤١٣٠٢٧,٨٥
دفعة ١ ١٢٧٢٧٦٥,٥٠
الباقي ١٢٨٥٧٢٧٢,٢٥
دفعة ٢ ٢٢٥٠٠٠٠
دفعة ١ ١٢٧٢٧٦٥,٥٠

الاستقطاعات

دمغات	٢٩٤٨٩
ت.م.ص	١٢١٢٢
إيداع	٦٢٦,٤٠
تسليم	١٠٤٤٠
الإجمالي	٤٢٢٤١,٨٠

دفعة ٢
٢٢٥٠٠٠٠

الاستقطاعات

صافى المستخلص	٢١٤١٧٤٤,٥٠
الضرائب	١٠٧١٤٣
بنك	٢٠٣٤٦٠١,٥٠
دمغات	٥١٨٢٥
ت.م.ص	٢١٤٢٩
مهندسين	٣٠٠٠١,٥٠
تسليم وبناء	٥٠٠٠٠
الإجمالي	١٠٨٢٠٠,٥٠

مدير عام الشئون المالية والإدارية

دفعة ٣ ٢٢٠٧٢٧٦٥,٥٠

الاستقطاعات

صافى المستخلص	١٤٢١٧٦٢,٢٠
الضرائب	١٠٥١٠٨
بنك	١٢١٦٦٥٥,٢٠
صافى أعمال	٧١٣٦٢٨,٢٠
دمغات	٥٠٨٤٩
ت.م.ص	٢١٠٢٢
الإجمالي	٧٨٥٠٩٣