الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي بالاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم 527,960 الى الكم 529,960 بطول 2,00 كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من 527+960 الى 529+960 العقد من 529+160 الى 529+960

تنفيذ شركة / حسين علي محمد حمد شاملة المدة من بداية العمل حتى 05 / 12 / 2024

العقد رقم : (357 / 2024 / 2025) بتاريخ 15 / 10 /2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إخراجه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-4-4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداء من2023/5/4	40.97	~~30000.00~~ 29069.66	م3	.00	15752.84	15752.84	جاري1	645393.98	0.00	645393.98	
	السعر ابتداءا من 22/3/2024 طبقا للمناوضة											
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مخايفة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 2 كم ويتم إحتساب علاوة 1.4 لكل 1 كم بالزيادة أو النقص ان وتصبح 1.5 لكل كم اعتبارا من 4/5/2023 السعر يشمل عمل تشويتات، وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	71.70	20895.62	م3		20895.62	20895.62		1498215.95	0.00	1498215.95	
	السعر ابتداءا من 01/يناير/2023 طبقا للمفاوضة	74.50	41000.00	م3		31017.03	31017.03		2310768.74	0.00	2310768.74	
	السعر ابتداءا من 22/3/2024 طبقا للمفاوضة	1.65	20000.00	م3		17800.00	17800.00		29370.00	0.00	29370.00	
	مسافة النقل ابتداءا من 22/3/2024 =3كم =2-3 =1.65-1.50*1=1.65								7797849.63	0.00	7797849.63	

الإجمالى

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	7797849.63
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	7797849.63
ما سبق صرفه	0.00
الصافى المستحق لمستخلص جارى 3	7797849.63

سبق صرفها الى

المحاسب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريرا فى / سنة 2024

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريرا فى / سنة 2024

من الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

التوقيع /

مدير عام المشروعات

التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)

المهندس المشرف

التوقيع /

المكتب الفني

التوقيع /

عن استشاري (KG)

مدير المشروع

التوقيع /

المكتب الفني

التوقيع /

عن استشاري المساحة مكتب (smart design)

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

الاستقطاع — الدفعة ١ — اداء التنع
(٢٧١٩٨٧١,٠) ١٢٩٥١٨,٤ م
٦٢٥٦٥,٤ الدمغة — ٢٥٠١٨٨٤,٤ الشهر
٢٥٩٠٤,٤ ض
٨٨٤٦٩,٤

رقم المستند..... (عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... بند..... حرف.....

تصديق .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه