المملكة
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

الهيئة القومية للأنفاق

مستخلص رقم (2) جاري
العقد رقم : (95 / 2024 / 2025)

شنا

المقاول
في المدة من بدء العمل حتى ١٥/٤/٢٠٢٥

تنفيذ أعمال عدد (1) بربخ خرساني (امتداد برابخ الحماية من السيول المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القباري-سطروح)الديزل الملاصق لمسار القطار الكهربائي المربوع عند المحطة (945+506) (بالأمر المباشر) .
تنفيذ/ شركة شنا للمقاولات العمومية

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالتناقص	الفئة بعد المفاوضة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر الطولي فك الفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفنة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٥٤	١٢٤٥	م.ط	٠٠	٥١	٥١		٦٣٤٩٥	٠٠	٦٣٤٩٥	- مكتب جهاز الاشراف غير متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة
2	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة البالاست القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل مما جميعه	٩٧	٢٤٠	م3	٠٠	٩٢	٩٢		٢٢٠٨٠	٠٠	٢٢٠٨٠	- المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - العمال ومهندسون العمل متواجدون
3	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة 24 ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات وأوناش وآليات وصالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل مئذ جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الى المناطق السمسوية حتى مسافة 80 كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتتاوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٤٨	٢٦٠	م3	٠٠	١١٨٦	١١٨٦		٣٠٨٣٦٠	٠٠	٣٠٨٣٦٠	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البالاست الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل فلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٩٧	١١٠	م3	٠٠	٩٢	٩٢		١٠١٢٠	٠٠	١٠١٢٠	- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد
5	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أعلى البربخ من(سن 1 + سن 2) بنسبة 1:1 بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 35 سم مع الدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لمعلومات المهندس المشرف وتهو السطح الطوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفنة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتتاوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى 150 كم	٢١٦	٥٩٤	م3	٠٠	١٥٠	١٥٠		٨٩١٠٠	٠٠	٨٩١٠٠	- سيارة ملاكي غير متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتي 22/4/2026 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 21/9/2025
6	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم² والفنة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة لزوم أعمال البيدات لزوم البرابخ سابقة الصب وعمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	١٤٠	٢٥٦٠	م3	٠٠	١٣٣	١٣٣	جاري2	٣٤٠٤٨٠	٠٠	٣٤٠٤٨٠	
7	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ ورفع وتركيب برابخ الحماية من السيول العندوقية الخرسانية سابقة الصب طبقا للأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية وعلى ان يتم العمل بشكل متواصل 24 ساعة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى باجهاد لا يقل 450 كجم / سم 2 ومحتوى أسمنت لايزيد عن 400 كجم /م3 على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب مع الدمك الجيد وتعوية السطح العلوى للحصول على سطح أملس fairface وذلك إستخدام إضافات خاصة corrsion inhibitor لزيادة durability إلى 120 سنه والبند محمل عليه الأونش اللازمة لرفع الوحدات المصبوبة خارجيا والسعر لايشمل حديد التسليح وعمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	٧٤٠٠	م3	٠٠	٢٢٨	٢٢٨		١٦٨٧٢٠٠	٠٠	١٦٨٧٢٠٠	
8	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والكراسى ومسلك الرباط والسعر يشمل الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والمُعيد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيبه وقطع وتشغيل ورفع الحديد والفنة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير إنارة جيدة للموقع بالكامل لتتاوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعي والسعر يشمل العمل طوال 24 ساعة (4 ورديات) ليتم الالتزام بموعد قطع السكة واعادتها والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل طبقاً لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٥	٧٠٠٠٠	طن	٠٠	٦١	٦١		٤٢٧٠٠٠٠	٠٠	٤٢٧٠٠٠٠	يتم تعلية ٥٪ من قيمة البند لحين اجراء اختبارات حديد
9	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	١٠٨	٣٥٠	م.ط	٠٠	١٠٣	١٠٣		٣٦٠٥٠	٠٠	٣٦٠٥٠	
10	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٥٤٣	١٥٠	م2	٠٠	٥١٦	٥١٦		٧٧٤٠٠	٠٠	٧٧٤٠٠	
11	بالمتر المربع توريد و تركيب مشمع polethylene 400 micro اعلى الخرسانة العادية ليكون فاصلا بين الخرسانة العادية والمسلحة لمنع التماسك بين الخرسانة العادية والمسلحة لتسهيل أعمال رفع البربخ البريكاست طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشاري	٢٧٠	١٥٠	م2	٠٠	٢٥٠	٢٥٠		٣٧٥٠٠	٠٠	٣٧٥٠٠	
	إجمالي الأعمال (التفاوض)								٦٩٤١٧٨٥	٠٠	٦٩٤١٧٨٥	
	الإجمالي الكلي										٦٩٤١٧٨٥	
	اجمالي ما تم إدراجه سابقا										٥٣٥٥٧٨٥	
	الإجمالي المستحق خلال المدة										١٥٨٦٠٠٠	

مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف جنيها مصريا لا غير

مدير المشروع
م / محمد حلمي
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني قباش
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة 2025
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة: الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت
من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2025

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
التوقيع/

من الشركة المنفذة
شنا للمقاولات العمومية
التوقيع/
ت: ١٧٧٨ ب.ص: ٥٩١ - ٦٢٣ - ٥٥٩
ت: ١٣ - ٢٥ - ٤١٠ - ٠٠٢٣٧ - ٥ - ١٦١

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											
جملة ٦٩٤١٨٥ر	بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول											
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
		رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
سابق ٥٠٨٢٩٩٦ر												
٥٢٥٥١٨٥ر	جملة المبالغ السابق صرفها											
~~١٥٨٠٠٠~~ر	الباقى للمقاول											

حالى ١٨٥٢٧٨٩ر

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ

٥٠٠٠ر خصم عدم تحديد وثيقة			
٢٧٨٠٨٨٢٥ر غرامة تأخير ١٪	١٠٨٦٧ر		الإستقطاعات
٩٧٩٤٨٧٫٨٥ر غرامة تأخير ١٪ عقد			٩٢٦٨٩ر ضمان أعمال
٢٠٢١١٨٩	٧٩٢٠٠ر	١٫٠٠٠ر	٩٥٠١ دمغات
٧٨٦٠٠ر خصم غير مكتب إشراف ٢٦٢ بجمعة ٣٠٠ج	١٠٠٠٠ر	لعدم تحديد الوثيقة	١٧٦٥٥ر م ٢
٤٦٧٦٣٢٫٨٠ قيمة م			٢١٣٥٠٠ر تعلية على بئر الحيس إجراء اختبارات الحديد
			٢٣٣٣٤٥ر إجمالى
	جملة الاستقطاعات		
	جملة المبالغ المستحقه		

تسلمت التحويل رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة
التاريخ سنة المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار

صافى م ١٣٤٢٨٧٫٨٠
ض م ٨٨٢٧٦ر
ت ٣٢٢١ر
ص ١٣٧٩٠٫٨٠