الهيئة العامة
للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

٢٢٥
٢/١٦

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠٠+٥٣٨ الى الكم ٠٠٠+٥٤٨ بطول ١٠ كم بالاتجاهين

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

كشف رقم جاري (١٥)

المقاول: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

من بداية العمل حتى: ٠١-٠٩-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	كميات الأعمال الإضافية بالقطاع الرابع													
١	إعمال التطهير													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٦/٠١/١٩) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٦/٠١/١٩) يتم تسليم (SUPERPAVE GYRATORY COMPACTOR) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاتنا بالتسليم.
١-١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٦,٠٠	متر مربع	٤٨,٩٩٩	٠	٤٦,٣٦٠	٤٦,٣٦٠	٠	٢٧٨,١٦٠		٠	٠	٢٧٨١٦٠	
٢	اعمال الحفر													
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الاماكن ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي أقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك بإستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة ١,١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٤٨,٠٠	متر مكعب	٢٥٠,٠٠٠	٠	٨٠,٢٥٠	٨٠,٢٥٠	٠	٣,٨٥٢,٠٠٠		٠	٠	٣٨٥٢٠٠٠	
٣	أعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي مابين ٢٠ مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن ١ : سن ٢ : سن ٤ : سن ٦ بنسبة ١:١:١:١ والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥ % والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - لمسافة نقل ٢٠ كم - الفئة تشمل قيمة المادة المحجرية - يتم احتساب ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان													
	السعر إبتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤/٦	٣٦٣,٠٠	متر مكعب	٤٥,٠٠٠	٠	٢٠,٦٨٠	٢٠,٦٨٠	٠	٧,٥٠٦,٨٤٠		٠	٠	٧٥٠٦٨٤٠	
	علاوة مسافة النقل ١٥٨ كم = ٨٠*١,٥ + ٥٨*١,٢ = ١٨٩,٦	١٨٩,٦٠	متر مكعب	٤٥,٠٠٠	٠	٢٠,٦٨٠	٢٠,٦٨٠	٠	٣,٩٢٠,٩٢٨		٠	٠	٣٩٢٠٩٢٨	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للانحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٤٥,٠٠٠	٠	٢٠,٦٨٠	٢٠,٦٨٠	٠	٥١٧,٠٠٠		٠	٠	٥١٧٠٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتي منسوب - ٢متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف)نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن (١٥%و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة) ٩٥%من الكثافة الجافة القصوى(ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													
	السعر إبتداء من ٢٠٢٤/٣/٢٢ طبقا للمفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤/٦	١٢٣,٠٠	متر مكعب	١٦٩,٢٢٤	٠	٢٣,٨٧٠	٢٣,٨٧٠	٠	٢,٩٣٦,٠١٠		٠	٠	٢٩٣٦٠١٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم = ٩٨*١,٦٥ + ٦٢*١,٤٥ = ٢٥١,٦	٢٥١,٦٠	متر مكعب	١٦٩,٢٢٤	٠	٢٣,٨٧٠	٢٣,٨٧٠	٠	٦,٠٠٥,٦٩٢		٠	٠	٦٠٠٥٦٩٢	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للانحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	١٦٩,٢٢٤	٠	٢٣,٨٧٠	٢٣,٨٧٠	٠	٣١٠,٣١٠		٠	٠	٣١٠٣١٠	
٤	اعمال التربة المسلحة													
١-٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى.													
	ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م٢	٣١,٠٠	متر مربع	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	
	ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م٢	٤٣,٠٠	متر مربع	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	
	ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م٢	٦٠,٠٠	متر مربع	١٠٠,٠٠٠	٠	١٨,٨١٠	١٨,٨١٠	٠	١,١٢٨,٦٠٠		٠	٠	١١٢٨٦٠٠	
	إجمالي قيمة مستخلص الأعمال الإضافية بالقطاع الرابع												٢٦,٤٥٥,٥٤٠,٠٠	
	فقط : ستة وعشرون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعون جنيهاً فقط لا غير													
	إجمالي قيمة أعمال المستخلص بالقطاع السابع والقطاع الرابع												٤٢٢,١٤٣,٤٢٣,٩٠	
	فقط : أربعمائة وإثنان وعشرون مليوناً ومائة وثلاثة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً وتسعون قرشاً فقط لا غير													

تم المراجعة حسابيا فقط

مدير المشروع المقاول	الاستشاري (XYZ)	مدير المشروع الإستشاري	مهندس الاستشاري العام	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات
م / وليد محمد عقاب	م / محمد شهاب خليل	دكتور / خالد قنديل م / خالد فوزي السيد	(سيسترا) م / أسامة جودة أحمد	م / إبراهيم عبدالله الحناوي	م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .... سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.... يدفع للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /

المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د/ خالد قنديل
مدير المشروع
م/ خالد فوزي
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع

صالح نوبي جروب للمقاولات

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

٤٢٢١٤٣٤٢٣,٩٠ اجمالي الاعمال
٣٩٢٤٢٦٤٤٦,٩٠ الاعمال السابقة
٢٩٧٠٦٩٧٧ قيمة المستخلص
٢٠٥٤٤٥٣٦ دفعة (1)

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة) الباقي ٩١٦٢٤٤١	جنية مصري ٤٢٢١٤٢٤٢٢,٩
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	

رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية

دفعة (1) ٢٠٥٤٤٥٣٦

جملة المبالغ السابق صرفها ٢٩٢٤٢٦٤٤٦,٩٠
الباقي للمقاول ٢٩٧٠٦٩٧ ٧

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات
ضمان اعمال ١٤٨٥٣٤٨,٩٠
دمغات ٤٦٩٩٨٦
م.ت.ص ١٩٠٦٦٢
الاجمالي ٢١٥٠٩٩٦,٩٠

صافي المستخلص ١٨٣٩٣٠٣٩,١٠
الضرائب ٩٧٨٢١١
تأمينات مكافحة مطروح ٣٥٧٠٨٣,٦٠
البنك ١٧٠٥٨١٤٤,٥٠

	١٪ م.ت.ص	٢٩٧٠٦٩,٧٧
	٥٪ ضمان اعمال	١٤٨٥٣٤٨,٨٥
الجملة		

جملة قيمة التحويل
جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة