وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جاري رقم (2)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 0,400 كم الي الكم 0,800 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : شركة إى آى للاعمال المدنية (إيكو) عن المدة من 15 / 07 / 2024 الي 30 / 11 / 2024

العقد رقم (1371 / 2023 / 2024) فى 02 / 04 /2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائي	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصوابية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البلد تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة معدلات التنفيذ والاعماق التى تصل الي 9 متر .	38	م3	3106.19	0	3106.19	جاري	118,035.22	0.00	118,035.22	(1) يراعي تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون وفريق العمل . (3) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة . (4) لافتات العملية متواجدة . (5) مستلزمات ومهمات متواجدة . (6) العمال متواجد . (7) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة تامين .
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الي المقالب العموميه وعمل ما يلزم لتهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	4849.02	0	4849.02	جاري	334,582.38	0.00	334,582.38	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن % 10) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مخزون للتخليط والنقل مرة اخرى للقطاع. - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	9853.51	0	9853.51	جاري	591,210.60	0.00	591,210.60	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		9853.51	0	9853.51		589,732.57	0.00	589,732.57	
	قيمة المادة المحجرية	35		9853.51	0	9853.51		344,872.85	0.00	344,872.85	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		9853.51	0	9853.51		86,218.21	0.00	86,218.21	
	قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شاملة نسبة الدمك	5.25		9853,51	0	9853.51		51,730.93	0.00	51,730.93	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لاوس أنجلاوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصوابية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر (يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	8224.41	0	8224.41	جاري	2,195,917.47	0.00	2,195,917.47	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		8224.41	0	8224.41		277,573.84	0.00	277,573.84	
	رسوم كارتة اساس	25.00		8224.41	0	8224.41		205,610.25	0.00	205,610.25	
9_1	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بأبعاد 11.5/15*30*50 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكى تتكون من 0.8م3 سن دلوميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5 سم + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وبعرض 20 سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن 2 سم والتى تملء بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 البردورة والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	188	م.ط	0	2622.68	2622.68	جاري	493,063.84	10,000.00	483,063.84	
12_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,2كجم/م 2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	58	م2	10000	2747.93	12747.93	جاري	739,379.94	0.00	739,379.94	
13_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	292.00	م2	0	12747.93	12747.93	جاري	3,722,395.56	10,000.00	3,712,395.56	
14_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4كجم/م 2 ترش فوق الطبقه الاسفلتيه بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	20	م2	0	12460.61	12460.61	جاري	249,212.20	0.00	249,212.20	
15_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 3سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	272	م2	0	12460.61	12460.61	جاري	3,389,285.92	10,000.00	3,379,285.92	
	الاجمـــــــــــــــــــــالي									13,358,821.78	

ثلاثة عشرة مليونًا وثلاثمائه وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائه وواحد وعشرون جنيهاً وثمانية وسبعون قرشا فقط لا غير

الشركة المنفذة
م/ عماد حجاج
التوقيع/

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف كمدي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
م/ علي سعد
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ اسماء عني احمد
التوقيع/

مدير عام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

محاسب الهيئة
التوقيع/

مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد
التوقيع/

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ طارق يوسف الجزار

إى آى للأعمال المدنية
ش.م.م (ايكو)
سجل تجارى : ٣٢٦٣٠
بطاقة ضريبية : ٤٩١ - ٢٩١ - ٧٥٢
16

SPECTRUM CONSULTING

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــ) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
١٢٢٥٨٨٢١,٧٨	بيان الأعمال التي تمت الآن										
	محجوز										
	مصرح بصرفه										
٥٢٧٥١٨٦,٢٥	سابق صرفه						اجمالي الأعمال السابق		١٣٣٥٨٨٢٢ ٥٣٧٥٤٨٤,٣٥		
٧٩٨٢٢٢٧,٦٥	مستحق صرفه						المستحق صرفه		٧٩٨٣٢٢٧,٦٥		
	الإستقطاعات — جنيه								الاستقطاعات		
	5 % تأمين لحسن سير العمل								٣٩٩١٦٧		
	رسم دمغة عادي و إضافي								١٨٢٨٧٣		
	تجارب معملية								٧٦٠٣٢		
	خصومات آخري								٦٥٨٠٧٢		
	مستحقات محاجر										
	جملة الإستقطاعات										
	صافي المبلغ المستحق										

الصافي = ٧٣٢٥٢٦٥,٦٥
الضرائب = ٣٨٠١٥٩
الشركة = ٦٩٤٥١٠٦,٦٥

تحريراً في : / / 2020 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء جملة المبالغ السابق صرفها
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء الباقي للمقاول
تحريراً في : / / 2020

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2020

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في : / / 2020

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
		الجملة	

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب شيك رقم إذن صرف
(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم إذن صرف الكاتب المنوط
(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
تحريراً في : / / 2020 المقاول

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

(*) إذ كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار