الجمعية التعاونية الانتاجية

Contractor

Owner Consultant

Owner

ارة النقل

ة العامة لطرق والكباري بإنقاذ البري

مستخلص رقم (١) جاري عن مشروع إنشاء اتصال انشاء عدد ١ بريج خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السلنتة - العاصمة الإدارية - الخمس الجديدة - مطروح)

عقد معطة (٢٩٩٠٤٢٥)

في المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ١١٩٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

بيان الاعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق تجاوزه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	نسبة الصرف	جاري/ نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
ـشر المكعب اعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ جم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب حفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده في المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول صناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٦٠,٠٠	٦٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	جاري	٩,٣٧٠,٢٠٠	٠,٠٠٠	٩,٣٧٠,٢٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
يوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابونة) والبند يشمل التجفيف طول فترة التنفيذ	٦٠,٠٠	١,٤٤٣,٠٠	اليوم	٠,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	جاري	٥٧,٣٨٨,١١٠	٠,٠٠٠	٥٧,٣٨٨,١١٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
ـشر المكعب توريد وعمل طبقة اعلال لزوم الاساسات حتى منسوب التاسيس من سن ١ حسن ٣ حسن ٢ بنسبة ١:١:٢ حتى منسوب المياه موقية بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على اي مواد ناعمة او بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بث لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكية للوصول الى اقصى كثافة جافة والسعر يشمل ل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوي لتردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا سول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . سفلة - اعلى ١٥٠ كم	٧٠٠,٠٠	٤٨٧,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	١٠٧,٠٠٠	جاري	٥٠,٥٤٥,٧٣٠	٠,٠٠٠	٥٠,٥٤٥,٧٣٠	الحد الادنى من المعدات متواجدة
ـشر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و هد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢	٧٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	جاري	٩٣,٧٠٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣,٧٠٢,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
ـشر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بغير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوي اسمنتي لا يقل عن ١٢٠ كجم /م اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية طح العلوي اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التفويت اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ ولسم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات الفيزيائية المصرية والكود المصري) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة صول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للحصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد طح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٢٥,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٢٣٨,٠٠٠	٢٣٨,٠٠٠	جاري	٧٦٧,٦٠٩,٥٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٧,٦٠٩,٥٠٠	المكاتب متواجدة
ـتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلي (1.00 م) (رتبة ١٢) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٠ مم لمتر الطولي في اتجاه محور المصورة وبمعدل ١ @١٦ مم لمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المصورة بقوص من جد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات يمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	٩٦,٠٠٠	جاري	١٤٨,٠٦٠,٨٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٨,٠٦٠,٨٠٠	حجز مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرون الف جنيها لا غير لحين استكمال نتائج الاختبارات
ن توريد وتركيب ورص البلاط (٤٠×٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي تم برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المحات اللازمة لتلق الحديد والحديد المشكل داخل المواقع والمحات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	جاري	١,٤٠٨,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٠٨,٤٤٠,٠٠٠	براعي تنفيذ بنود الخط
ر السطح توريد وعمل طبقة عازلة لترطوبة افقية لزوم اسفل الاساسات والارضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي ايثلين سمك ٤٠٠ ميكرون حر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٢٠,٠٠	٢٥,٠٠	م٢	٠,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠	٤٦٨,٠٠٠	جاري	١١,٣٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٤٩,٠٠٠	
ر السطح توريد وعمل طبقة عازلة لترطوبه من الاسموات المسلح سمك ٤ سم والتفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين ترح عن ٢٠ سم	٢٥٥٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م٢	٠,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠	جاري	٩٣,١٩٢,٧٥٠	٠,٠٠٠	٩٣,١٩٢,٧٥٠	
ـ المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الاقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لقل ١م٣	٥٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جاري	١٣,٩٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩٦٨,٠٠٠	
ـ الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريج عند فواصل التمدد جزاء البريج والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التنفيذ والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري ا لاصول الصناعة	١٥٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	جاري	٤٠,١١٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,١١٩,٢٠٠	
						الاجمالي			٢,٦٩٣,٧٤٥,٢٩٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٧٣,٧٤٥,٢٩٠	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٢,٦٩٣,٧٤٥,٢٩٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة	٢,٢٧٢,٦٨٣,٤٩٧
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق	٠,٠٠٠
القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (١) (ـــ)	٢,٢٧٢,٦٨٣,٤٩٧

ن الشركة المنفذة

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ احمد ابوعافية مهندس / ايمن عبدالله
التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / أحمد ابو دقيقة
التوقيع / التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كارم عبد
التوقيع/

تحريرا في ـــــــ سنة ٢٠٢٤
قرش جنيه
دفع إلى الخازن مبلغ ـــــــ
ملاحظة / اعتماد ـــــــ

المحاسب / ـــــــ
على الحساب / نهائيا
على فاتورة بحث المشروع اعتمدت من ـــــــ
عبر السنة ـــــــ
تحريرا في ـــــــ سنة ٢٠٢٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الشرقية الإدارة المركزية
المهندس / محمد وكار الشيخ
المهندس / إسلام خامر

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

الاستقطاعات
ضامن أعمال
تأمين
قيمة
مهندس
١٢٧٧١/-
١٢٧٠٠١/٥٠

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

٢٠٧٤٥٩/- للشركة
١٠٨٢٢٢/- ض.م

قرش	جنيه