مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 562+000 الى الكم 567+757 بطول 5.75 كم اتجاة سيدي براني

تنفيذ : شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 2025-02-25

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رتم جارى (7)

المقاول: شركة جمعة بدر نوح للمقاولات العامة رقم العقد(2024/2023/324)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4-2	بالامتار المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم وألا يزيد نسبة الغمار من مداخل 200 عن 35%والتدرج الوارد والاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 1200 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % وألا يزيد الامتصاص عن 2.5 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و يتمها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568		متر مكعب	48,169.00									
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	325.00	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-2-1	السعر في شهر مايو (2023) طبقا للمفروضه	151.30	متر مكعب	48,169.00	38,700.00	38,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-2	بالامتار المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم وألا يزيد نسبة الغمار من مداخل 200 عن 35%والتدرج الوارد والاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 1200 ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % وألا يزيد الامتصاص عن 2.5 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و يتمها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	151.30	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	5,826,563.00	0.00	0.00	0.00	5,826,563.00	0.00	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	6,739,250.00	0.00	0.00	0.00	6,739,250.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	325.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	12,515,750.00	0.00	0.00	0.00	12,515,750.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	48,169.00	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	962,750.00	0.00	0.00	0.00	962,750.00	0.00	
5	الطبقات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أعلى الباخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		متر مربع	107,781.28									
5-1-1	السعر في شهر مايو (2023) طبقا للمفروضه	457.00	متر مربع	107,781.28	8,200.00	8,200.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أعلى الباخلة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	457.00	متر مربع	102,150.41	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	4,181,550.00	0.00	0.00	0.00	4,181,550.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبرسيكا) علي أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بلفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بفيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . بتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).		متر مكعب	15,202.80									
5-2-1	السعر في شهر مايو (2023) طبقا للمفروضه	2,665.20	متر مكعب	15,202.80	180.00	180.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبرسيكا) علي أن يكون المن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بلفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بفيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . بتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	2,665.20	متر مكعب	10,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	533,040.00	0.00	0.00	0.00	533,040.00	0.00	
6	اعمال التربة المسلحة													
6-2	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من التسليح الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري. ذات قوة شد 30 ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial	37.00	متر مربع	6,496.10	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	228,290.00	0.00	0.00	0.00	228,290.00	0.00	
-	اعمال التكليكال بلوك													
7	بالمتر المكعب توريد وفرد ودمك طبقات (Technical BLOCK) مكونة من خليط من(1) وسن(2) وسن(3) ورملة وأقصي حجم للحبيبات 31.5 مم و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 100 ميجاسكل و يتم فردها على طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 98 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - المعلن يشمل سعر المادة المحجرية ويتم احتساب 2.5 جنيه/كم حتى (100)كم و 2.15 جنيه/كم بعد ال (100)كم	760.00	متر مكعب	10,761.25	0.00	10,220.00	10,220.00	0	7,767,200	0	0	0	7,767,200	0	
	علاوة مسافة النقل 270 كم	565.50	متر مكعب	10,761.25	0.00	10,220.00	10,220.00	0	5,779,410	0	0	0	5,779,410	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	10,761.25	0.00	10,220.00	10,220.00	0	255,500	0	0	0	255,500	0	
	تنفيذ أعمال توريد أسمنت بورتلاندي عادي بالنسبة المقررة بتقرير الاستشاري طبقا للمواصفة طبقا للتوصية الاستشاري العام للتربة وتعليمات المهندس المشرف ويتم التنفيذ عليها الأصول الصناعة والرسومات التفويذية طبقا لمواصفات المشروع وكل مايلزم لتهو الأعمال	4100.00	الطن	333.8681	0.00	310.00	310.00	0	1,271,000	0	0	0	1,271,000	0	
									إجمالي قيمة المستخلص				209,837,844.00	
									فقط مائتان وتسعة مليوناً وثمانمائة وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير					

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
حمد مهندس / هاني محمد محمود طه

اقر بأن هذا المستخلص صحيح وستتبعه أن المدعى المدرجة بالجدول بعد صرفها إلى المقاول ..... حق صرفها إلى المقاول
تحريراً في::
..... باقي المقاول حالي
ملحوظة: المقدم ..... تغير الزيادة بسعك التوريدات المقدمة من .....
تحريراً في::

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني اباظه

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحلواني

مهندس الاستشاري العام
م / اسامة محمد احمد

مدير المشروع الاستشاري
المكتب / خالد قابيل

المقاول (XYZ) استشاري
مدير المشروع

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)		جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول		٢٠٩٨٣٧٨٤٤,-
جملة المبالغ السابق صرفها		١٨٤٤٥٣١٣٦,-
الباقى للمقاول		٢٥٥٨٤٧٠٨,-
المدفوع الان بالتحويل رقم	بتاريخ	١٠٥٨٤٧٠٨ دفعه ١
		١٥٠٠٠٠٠,- الباقى

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		الاستقطاعات		الجمله	
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

باقى المستخلص
١٥٠٠٠٠٠,-

ايراد ت حى	١٤٢٨٥٥٧,١٥
٥ ٪ خزانة اعمال	١٢٧٩٤٣٥,٤٠-
دمغات	٢٤٢٢٥٧,٩٥
جملة	١٧٦٥٣٤٦,٥٠
الصافى	١٢٢٢٤٦٥٢,٥٠
ض.م	٧١٤٢٨٥,٧٥
شركه	١٢٥٢٠٢٦٧,٧٥
الجملة	

الاستقطاعات

دمغات	٢٤٢٢٢٣,-
ت. ص. ص	١٠٠٨٠٦,٧٥
جملة	٢٤٢١٢٩,٧٥
الصافى	١٠٢٤١٥٦٨,٢٥
ض.م	٥٠٤٠٢٢,٧٠
شركه	٩٧٢٧٥٢٤,٥٥

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب يقتضى شطب هذا القرار

التاريخ :
السنة :