الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

إدارة المشروعات

مستخلص جارى (1)

العقد رقم : (983/ 2023 / 2024)

إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثانى - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار
فى المسافة من 200+70 الى 000+72 اتجاه سمسطا بالامر المباشر

تنفيذ : شركة برديسكو المتحدة للمقاولات تحسين عثمان محمد وشريكه مستخلص(1) جارى

عن المدة من بداية العمل حتى 20 / 03 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية و ذلك لمسافة 500 متر تمهيداً لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	6.00	م2	30000	0	25583.00	25583	جارى1	153498.000	0.00	153498.000	
1-2	الحد ازالة اشجار من مسار الطريق و التخلص منها على الا يقل قطر الشجره عن 30 سم و ازالة الجذور بالكامل و نقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	75.00	عدد	1240	0	466.00	466	جارى1	34950.000	0.00	34950.000	
1-3	الحد ازالة اشجار و نخيل بأرتفاع لا يقل عن 4 متر و القطر لا يقل عن 30 سم و ازالة الجذور بالكامل و نقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	400.00	عدد	2500	0	1902.00	1902	جارى1	760800.000	0.00	760800.000	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	23.00	م3	10000	0	6654.00	6654	جارى1	153042.000	0.00	153042.000	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	26.00	م3	40000	0	26615.00	26615	جارى1	691990.000	0.00	691990.000	المشروع محمل عليه عدد (1) وطرة قرش طاقه (485) فراجع مصرف الادارة
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	31.50	م3	50000	0	33269.00	33269	جارى1	1047973.500	0.00	1047973.500	التقارير (مبدئى - اسبوعى شهرى) متواجدة
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متفيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .										يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	60.00	م3	250000.00	0.00	159888.00	159888	جارى1	9593280.000	0.00	9593280.000	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدين
3-1	علاوة مسافة نقل 60 كم قبل تاريخ 2023/5/4	81.20	م3	15000.00	0.00	11675.00	11675	جارى1	948010.000	0.00	948010.000	
3-2	علاوة مسافة نقل 22 كم بعد تاريخ 2023/5/4	30.00	م3	200000.00	0.00	104047.00	104047	جارى1	3121410.000	0.00	3121410.000	
3-4	علاوة مسافة نقل 10 كم قبل تاريخ 2023/5/4	11.20	م3	25000.00	0.00	21522.00	21522	جارى1	241046.400	0.00	241046.400	
3-5	علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3.	1.60	م3	190000.00	0.00	104047.00	104047	جارى1	166475.200	0.00	166475.200	البرنامج الزمنى متواجد
3-6	كارتة توريد اتربة	13.00	م3	250000.00	0.00	137245.00	137245	جارى1	1784185.000	0.00	1784185.000	لوحات المشروع متواجدة
3-7	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	250000.00	0.00	137245.00	137245	جارى1	6148576.000	0.00	6148576.000	
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير المكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 سم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن 15% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.										وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
		130.00	م3	38000.00	0.00	21446.00	21446	جارى1	2787980.000	0.00	2787980.000	المعدات متواجدة
5-1	لمسافة النقل حتى 20 كم .	151.20	م3	18000.00	0.00	16541.00	16541	جارى1	2500999.200	0.00	2500999.200	مكتب جهاز المشروع متواجد
5-2	علاوة مسافة نقل 146 كم	85.80	م3	20000.00	0.00	4905.00	4905	جارى1	420849.000	0.00	420849.000	
5-3	علاوة مسافة نقل 86 كم	1.80	م3	20000.00	0.00	4905.00	4905	جارى1	8829.000	0.00	8829.000	
5-4	علاوة زيادة السولار 1.8 جنية /م3.	25.00	م3	38000.00	0.00	21446.00	21446	جارى1	536150.000	0.00	536150.000	
5-5	كارتة توريد اساس	112.00	م3	38000.00	0.00	21446.00	21446	جارى1	2401952.000	0.00	2401952.000	
5-6	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 30% + 12% استقطاعات											وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 سم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة والروسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الإستشارى وتعليمات المهندس المشرف.										
6-1	لمسافة النقل حتى 20 كم .	135.00	م3	36000.00	0.00	5391.00	5391	جارى1	727785.000	0.00	727785.000	المعدات متواجدة
6-2	علاوة مسافة نقل 86 كم	85.80	م3	36000.00	0.00	5391.00	5391	جارى1	462547.800	0.00	462547.800	
6-3	علاوة زيادة السولار 1.8جنية /م3 ابتداء من 2023/5/4.	1.80	م3	36000.00	0.00	5391.00	5391	جارى1	9703.800	0.00	9703.800	
6-4	كارتة توريد اساس	25.00	م3	36000.00	0.00	5391.00	5391	جارى1	134775.000	0.00	134775.000	
6-5	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلى نسبة الدمك 30% + 12% استقطاعات	119.00	م3	36000.00	0.00	5391.00	5391	جارى1	641529.000	0.00	641529.000	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	35478335.90
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	35478335.90
ما سبق صرفه	0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جارى	35478335.90

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة — استشاري المساحة (سيرفيج سمسطا) — استشاري الهيئة (ترانس) — المكتب الفني / — الهيئة العامة للطرق والكباري (مدير المشاريع) — الهيئة العامة للطرق والكباري (مهندس المشروع) — المقاول تحريراً في / سنة 2023 — سبق صرفها الى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره (المحاسب)

الاسم / الاسم / مصطفى شعبان الاسم / الاسم / الاسم / الاسم / روجا هانيا

التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع / التوقيع /

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

(المنطقة)

مدير عام الشئون المالية والادارية

HSR - BLUE LINE - SEC 01

شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

دفعة ٤ ٦٠٠٠٠٠٠/- ٥/٢٢

دمغات ١٣٧٥٣٩,٧٠
أ ت ص ١% ٥٧١٤٢,٩٠
١٩٤٦٨٢,٦٠

الضرائب ٢٨٥٧١٤,٣٠
البنك ٥٥١٩٦٠٣,١٠

دفعة ٤ ٦٠٠٠٠٠٠/- ٥/٦

الاستقطاعات
دمغات ١٣٧٥٣٩,٧٠
أ ت ص ٥٧١٤٢,٩٠
١٩٤٦٨٢,٦٠

أمر لدفع ٥٠٨٠٥٣١٧,٤٠
الضرائب ٢٨٥٧١٤,٣٠
البنك ٥٥١٩٦٠٣,١٠

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثانى - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار

تنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الاول من الكم 70+200 الى72+000 بطول 1.8 كم اتجاه سمسطا بالامر المباشر

دفعة ١٢/١٢ ٦١٢٢٠٠٢,٠٠
دمغات ١٤٠٢٦٢,٧٠
أ ت ص ١% ٥٨٢١٩,٠٠
استقطاعات ١٩٨٦٨٢,٢٥

ضرائب ٢٩١٥٩٧,٧٥
بنك ٥٦٢٢٢٧١,٠٠

شركة برديسكو المتحدة للمقاولات تحسين عثمان محمد وشريكه

العقد رقـــم (983) لسنة 2024/2023

مستخلص رقم (1)

اسـم المقـاول :

رقم ومقدار التصدين :

بنـد الميـزانية :

بيـان المنصـرف من المقـاول	قيمـة الاعمـال جنيه	قرش
بيـان الاعمـال التـى تمـت الان	٣٥٤٧٨٣٣٥	٩٠
محجـوز ٢% ماهمه	٧٥٤٧٨٢,٩٥	
مصـرح بصـرفـه	٢٥١٢٢٠٠٢,٠٠	٥٥
سابـق صـرفـه دفعة ١٢/١٢	٦١٢٢٠٠٢,٠٠	—
مستحـق صـرفـه	~~٣٥٤٧٨٣٣٥~~	~~٩٠~~
	~~٢٩١٥٩٧٧٧/-~~	
جملـة الاستقطـاعـات	٦٠٠٠٠٠٠/- دفعة ٣/٢٠	
	٢٣٠٠٠٠٠/- الباقى	
صافى المبلـغ المستحـق	٦٠٠٠٠٠٠/- دفعة ٣/٢٠	
	١٧٠٠٠٠٠٠/- باقى	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٦٨٩٤٤٤	٦٠
حساب التامينات الاجتماعية	٦٠٨٢٠٠	٠٥
الصافي النهائي		

جملـة الاستقطـاعـات

	جنيـه	قرش
5% تامين أعمال		
رسم الدمغة	١٧٧٢٩١٦	٨٠
حساب الارباح التجارية والصناعية	٨١١٣٣٠	٢٠
تكاليف معمل	٣٣٧٨٨٩	٩٥
15% مصاريف ادارية		
14% ضريبة قيمة مضافة		

دفعة ٣/٢٠ ٦٠٠٠٠٠٠/-

دمغات ١٣٧٥٣٩,٧٠
أ ت ص ١% ٥٧١٤٢,٩٠
١٩٤٦٨٢,٦٠

أمر لدفع ٥٠٨٠٥٣١٧,٤٠
الضرائب ٢٨٥٧١٤,٣٠
البنك ٥٥١٩٦٠٣,١٠

روجع حسابيا,,

مدير عام الشئون المالية والادارية