الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم ٥٣٥+٠٠٠ الى الكم ٥٣٥+٣٠٠ بطول ٠,٣ كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)
تنفيذ : شركة اكوال تريدنج كومباني للتجارة

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٠٣-٠٧

كشف جاري رقم (١)

المقاول: شركة اكوال تريدنج كومباني-للتجارة رقم العقد(٢٠٢٣/٨٧٣/٢٠٢٤)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
٢-٢	**أعمال الحفر** بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم إحتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة.	٣٠,٥٠	متر مكعب	٧٩٤٧,٥٤	٠	٥٧٠٠,٠٠	٥٧٠٠	٠	١٧٣٨٥٠	٠	٠	٠	١٧٣,٨٥٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢١-١٢-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢١-١٢-٢٠٢٤) سيتم توريد جهاز حاسب الى بجميع مشتملاته بالطابعة وموافاة المنطقة بالتسليم
٤-١	**أعمال طبقات الأساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و المتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤٠	متر مكعب	٧٧٥٠,٠٠	٠	٧٣٠٠	٧٣٠٠	٠	١٠٦٨٧٢٠	٠	٠	٠	١,٠٦٨,٧٢٠	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	٧٧٥٠,٠٠	٠	٧,٣٠٠	٧,٣٠٠	٠	١,١٧٥,٣٠٠	٠	٠	٠	١,١٧٥,٣٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٩٣ كم	٩٤,٩٠	متر مكعب	٧٧٥٠,٠٠	٠	٧,٣٠٠	٧,٣٠٠	٠	٦٩٢,٧٧٠	٠	٠	٠	٦٩٢,٧٧٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٧٧٥٠,٠٠	٠	٧,٣٠٠	٧,٣٠٠	٠	١٨٢,٥٠٠	٠	٠	٠	١٨٢,٥٠٠	٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والمتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ %والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٢٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة .	١٥١,٣٠	متر مكعب	٥٦١٦,٠٠	٠	٥٢٨٠	٥٢٨٠	٠	٧٩٨٨٦٤	٠	٠	٠	٧٩٨,٨٦٤	٠	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥,٠٠	متر مكعب	٥٦١٦,٠٠	٠	٥٢٨٠,٠٠	٥٢٨٠	٠	٩٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٢٤,٠٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٤٣ كم	٢٨٩,٩٠	متر مكعب	٥٦١٦,٠٠	٠	٥٢٨٠,٠٠	٥٢٨٠	٠	١,٥٣٠,٦٧٢	٠	٠	٠	١,٥٣٠,٦٧٢	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٥٦١٦,٠٠	٠	٥٢٨٠,٠٠	٥٢٨٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٠	
									إجمالي قيمة المستخلص				٦,٦٧٨,٦٧٦		
									فقط ستة ملايين وستمائة وثمانية وسبعون الفا وستمائة وستة وسبعون جنيهاً لا غير						

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان المبلغ المحتمل بالجدول و قدرها .....جنيه صرفها إلى المقاول
(اجمالي) : .....
(بالحروف) : .....
خصم قيمة : (دفعات ..... غير قرارها سبق الشروط المحددة من .....
(بالحروف) : .....

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني [illegible]

مدير المشروع (بالهيئة)
[illegible] الحناوي

مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد

تم الاعتماد فنياً
فقط IR
3
7 2 2024

مدير المشروع الاستشاري
م / خالد قدري [illegible]

مدير المشروع المقاول
م / محمد حلمي سليمان

المكتب الاستشاري الهندسي
م / خالد فوزي
مدير المشروع
مشروع القطار الكهربائي السريع
KK
خالد فوزي
مشروع القطار الكهربائي السريع
مشروع القطار السريع غرب النيل

أكوال
تريدنج كومباني للتجارة

دفعة ٣
الإستقطاعات
٣٢٣٩٢٢ صافى أعمال
٥٧٥٤ دمغات
٢٣٨١٠ أ ت ص
٤١٥٢٨٤ إجمالى
صافى م ٢٠٨٤٧١٦
ض م ١١٩٠٤٨
ض ٢٠٣٥٦٦٨

دفعة ٢
الإستقطاعات
١١٨٢٥ دمغات
٤٧٦٢ أ ت ص
١٦٥٨٧ إجمالى
صافى م ٤١٣ ٤٨٣
ض م ٢٣٨١٠
ض ٤٥٩٦٠٣

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :
عدد الملحقات :
القيمة :
حرفاً

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول (راجع باطنه)

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: مليم	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: مليم	إستقطاعات: جنيه	الجملة: مليم	الجملة: جنيه	جنيه مصرى
										٦٦٧٨٦٧٦,-

جملة المبالغ السابق صرفها ٦٦٧٨٦٧٦,-
الباقى للمقاول (١٦٧٨٦٧٦,-)

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

		٦٦٧٨٦٧٦,-	١ ض م
		٢٢٢٩٢٢,٨	٥ إضافى أعمال
جملة قيمة التحويل		الجملة	
جملة قيمة التحويل			

دفعة ١٣ ٨ ١ (٤) المتبقى
دفعة ٢ بتاريخ ٩/٨ (٤)
٥٠٠٠٠٠٠,-
٥٠٠٠٠٠٠,-
٤٥٠٠٠٠٠ سامر
٢٥٠٠٠٠٠ دفعة ١١/٧ (٣)
٢٠٠٠٠٠٠ مشيرة
١٠٠٠٠٠٠ دفعة ٢/٢ (٤)
١٠٠٠٠٠٠ سامر

حرفاً دفعة ١٣/٨
١٦٧٨٦٧٦
(الاستقطاعات)
٣٨٧٦٧,- دمغات
١٥٩٨٧,- م.ت.ص
٥٤٧٥٤,- الاجمالى
- صافى المستخلص ← ١٦٢٣٩٢٢,-
- القدر السابق ← ٧٩٩٣٧,-
- الشركة ← ١٥٤٣٩٨٥,-

دفعة ٤ ١٠٠٠٠٠٠,-
الإستقطاعات
٢٣٢٥ دمغات
٩٥٢٣٨٠ أ ت ص
٥٧٥٠٠٠ تأمين ضمانى اسبال خطة عقد ٢٠٢٢/١٠٤٥
٢٧٥٠٠٠ حجز ضمانى تأمين ضمانى اسبال خطة عقد ٢٠٢٢/١٠٤٤
١٨٢٧٧٧ إجمالى
صافى م ١١٧٢٢٢٠
ض م ٤٧٦١٩
ض ٦٩٦٢٢٢٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

سنة

سامر ١٠٠٠٠٠٠,-
الإستقطاعات
٢٢٥٤ دمغات
٦٤٦٤٠ إتساع التاريخ
١٠٤٤٠ شهرة
٩٥٢٣٨٠ أ ت ص
١٧٢٣٧٠ مطبا هندسة
٥٧٥٠٠٠ تأمين ضمانى اسبال خطة عقد ٢٠٢٢/١٠٤٣
٢٠٠٠٠٠٠ سامر تأمين ضمانى اسبال خطة عقد ٢٠٢٢/١٠٤٤
٩٢٥٧٤٥,٩٥ إجمالى

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار
صافى م ٧٤٢٥٤٠٥
ض م ٤٧٦١٩٠
ض ٦٦٢٥٠٥