الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٣)
عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار /منفلوط) المسافة من الكم ٢٠٦+٨٥٠ الى الكم ٢٠٧+٣٥٠ بطول ٠,٥ كم اتجاه المنيا (بالأمر الدباشى).

تنبيه: شركة انعمار للمقاولات العموميه حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠
العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠١٧) بتاريخ : ٢٥ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقى بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٢-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمطالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر ، تمهيداً لأعمال الرفع الساحلى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .	١١,٠٠%	م٢	٣,٣٤٧,٧٤	٢١,٠٢٣	٠	٢١,٠٢٣	جارى ٣	٢٣١٢٥٣	٠	٢٣١٢٥٣	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
٢-٢-١	لمسافة نقل ٥٠٠ م	٢٦	م٣	٣٠٠٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	جارى ٣	٣٦٤٠٠	٠	٣٦٤٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	علاوة مسافة النقل ل ١,١٥ كم (مسافة النقل ١,١٥ كم-٠,٥٠ كم محمله على البند) = 0.65 كم *١,١جنيه/كم =٠,٧١٥ ج	٠,٧١٥٠٠٠	م٣	٦٧٠٠٠	٠	٤٣٣٦٥,٠٠٠	٤٣٣٦٥	جارى ٣	٣١٠٠٦,٠	٠	٣١٠٠٥,٩٧٥٠	
	علاوة مسافة النقل ل ٢,٣ كم (مسافة النقل ٢,٣ كم-٠,٥٠ كم محمله على البند) = 1.7 كم *١,١جنيه/كم =١,٨٧ ج	١,٨٧٠	م٣	١٣٠٠٠	٠	١٠٠٧٧	١٠٠٧٧	جارى ٣	١٨٨٤٤,٠	٠	١٨٨٤٣,٩٩٠٠	
٢-٤-٦	علاوة ٢,٢ جنيه لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	م٣	٨٠٠٠٠	٠	٥٣٤٤٢	٥٣٤٤٢	جارى ٣	١١٧٥٧٢	٠	١١٧٥٧٢,٤٠	
٢-٤-٨	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٢	م٣	٥٠٠٠	١٥٧٤	١٨٢٩	٣٤٠٣	جارى ٣	٣٤٧١٠٦	٠	٣٤٧١٠٦	
٢-٤-١٠	ذات اجهاد (٧٠٠-٨٠٠) كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١١٦	م٣	٢٥٠٠٠	٨٣٧٨	١٠٧٣٠	١٩١٠٨	جارى ٣	٢٢١٦٥٢٨	٠	٢٢١٦٥٢٨	
٢-٤-١١	ذات اجهاد (٨٠٠-٩٠٠) كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٢٣	م٣	٢٥٠٠٠	٨٨٧٢	٩٣٣٧	١٨٢٠٩	جارى ٣	٢٢٣٩٧٠٧	٠	٢٢٣٩٧٠٧	
٢-٤-١٢	ذات اجهاد (٩٠٠-١٠٠٠) كجم/سم٢ وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	١٣٠	م٣	٢٤٤٤٤,٥٥	٧٤٥٤	٥٢٦٨	١٢٧٢٢	جارى ٣	١٦٥٣٨٦٠	٠	١٦٥٣٨٦٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه / كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤.										
	لمسافة النقل حتى ١,٥ كم .	٣٣	م٣	٧٠٠٠	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	جارى ٣	١٩٥٤٩٢	٠	١٩٥٤٩٢	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار ١ جنية / م٣ ابتدا من ٢٠٢٣/٥/٤	١	م٣	٧٠٠٠	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	جارى ٣	٥٩٢٤	٠	٥٩٢٤	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٣٠ سم اعلى من منسوب (2+ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجوزة.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم	٦٠,٠	م٣	١٥٧٠٠٠,٠	١١١١٣٢,٠	٠,٠	١١١١٣٢,٠	جارى ٣	٦٦٩٧٩٢٠,٠	٠,٠	٦٦٩٧٩٢٠,٠	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٦ جنية / م٣ ابتدا من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٦	م٣	١٤٧٠٠٠,٠	١٠٩٨٥٤,٠	٠,٠	١٠٩٨٥٤,٠	جارى ٣	١٧٥٧٦٦,٤	٠,٠	١٧٥٧٦٦,٤	
٢-١-٣	علاوة مسافة النقل ل ٣ كم (3 كم مسافة نقل الاتربه -2 كم محمله على البند)=1 كم *١,٥ ج/م٣ =١,٥ ج	١,٥	م٣	١٤٧٠٠٠,٠	١٠٩٨٥٤,٠	٠,٠	١٠٩٨٥٤,٠	جارى ٣	١٦٤٧٨١,٠	٠,٠	١٦٤٧٨١,٠	
											١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥	
	الاجمالى										١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٤١٣٢١٥٩,٧٦٥	
	ما سبق صرفه										١٠٧٠٠٢٠٨,٤٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣) جارى										٣٤٣١٩٥١,٣٦٥	

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة متواجدة.

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق يوسف الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شيحان البدرى

المهندس الاشراف
محمود محمد حسين

الاستشارى العام
(سيستر - تجرى)

عن الاستشارى المساحى مهدى
محمد عرب
عبدالله علاء الدين

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
مدير المقاولات العمومية
محمد محمود ابوزيد

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
على

المحاسب

سبق صرفها الى

المقاول تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠	١٤١٣٢١٥٩
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٤٠	١٠٧٠٠٢٠٨
مستحق صرفه	٤٠	٣٤٣١٩٥١

الاستقطاعات		جنيه
	مساهم ١٪	٣٤٣١٩,٥٠
رسم دمغة اصلى	المستخلص	٣٣٩٧٦٣١,٩٠
رسم دمغة اضافى	دمغة ٩/١١	١٤٣١٩٥١,٤٠
امانات	باقى	١٩٦٥٦٨١,٥٠
ايرادات	دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤	١١٥٠٠٠٠,-
	باقى	٨١٥٦٨١,٥٠
	دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤	٥٠٠٠٠٠,-
	باقى	٣١٥٦٨٠,٥٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠
الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
دمغة ٢٠٢٥/١/٢٣									
اهالى									
الاستقطاعات									
دمغات									
م ت ص									
ضرائب									
البنك									
أوامر الدفع									
ضرائب									
البنك									

	قرش	جنيه
جملة الاستقطاعات		
٪ تامين العمال		
رسم الدمغة		
حساب م.ت.ص		
حساب الضرائب		
حساب الخدمات (دمغات)		

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

قيمة التحويل

قرش	جنيه

الجملـــــة

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....

تحريراً في / سنة ٢٠

دمغة ٢٠٢٤/٩/١١
اهالى رسم دمغة ١٤٣١٩٥١,٤٠
الاستقطاعات
دمغات ٣٣١٢٧,-
م ت ص ١٣٦٣٧,٦٠
أوامر الدفع
ضرائب ٦٨١٨٨,-
البنك ١٣١٦٩٩٨,٨٠

دمغة ٢٠٢٤/١٢/٢٤
اهالى ١١٥٠٠٠٠,-
الاستقطاعات
دمغات ٢٦٦٨٣,-
م ت ص ١٠٩٥٢,٤٠
أوامر الدفع
ضرائب ٥٤٧٦٢,-
البنك ١٠٥٧٦٠٢,٦٠