الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم 000+210 الى الكم 950+210 بطول 0.950 كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الهدى للمقاولات العمومية حتى تاريخ 2024 / 5 / 5

العقد رقم: (2024/2023/797) بتاريخ : 3 / 12 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (البلدوزر البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لايقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة .	٧,٠٠	م٢	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٠٩,٠٠٠	٨١٠٩,٠٠٠	جاري1	٥٦٧٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٧٦٣,٠٠٠	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل لناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	لمسافة نقل حتى 500 م	٢٦,٣٥	م٣	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦٥١,٠٠٠	١٠٦٥١,٠٠٠	جاري 1	٢٨٠٦٥٣,٨٥٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٦٥٣,٨٥٠	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة نقل حتى 2 كم.	٦٧,٢٠	م٣	١٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠	جاري 1	٦٥٧٣٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥٧٣٥٠٤,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل لـ 13 كم	١٦,٥٠	م٣	١٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠	٩٧٨٢٠,٠٠٠		١٦١٤٠٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٤٠٣٠,٠٠٠	
											٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠	
	الاجمالى										٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري										٨٥٢٤٩٥٠,٨٥٠	

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد.
*كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد
*لوحات المشروع متواجدة
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة متواجدة.

تحمل من العقد عدد (١٠) أصل
طالما تم تراجع نموذج ادارة العقود بالفعل

تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة
الهدى للمقاولات العمومية
م/ حسام حسن عبدالغفور

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ مينا عبدالرحمن
م/
م/

المكتب الفنى
م/ احمد عل
م/
م/

عن الاستشارى أ.م.حسن مهدى
مدير المشروع
م/ محمد رفعت عبدالحميد
م/
م/

عن الاستشارى (سيسترا)
م/ محمود محمد حسين

مهندس الاشراف

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق البحيرى

٣٠٨٧

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٥	١٥٢٤٩٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٥	١٥٢٤٩٥٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٨١	٨٥٢٤٩,٥٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		٨٢٩٧٠,١٢
ايرادات	دمغة	(٢٥٢٤٩٥٠,٨٥)
جملة الاستقطاعات		٥٩١٤٧٥٠,٠٠
صافى المبلغ المستحق		٦٦٦٦٦٦,—
		٥٢١٤٧٥٠,٠٠

رئيس المصلحة

امضاء .....

امضاء .....

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجع .....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا في ..... سنة 20

الكاتب المنوط

(1) شطب

(2) سحب (شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	الاستقطاعات: قرش	الاستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه