Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع / تنمية أعمال لنشاء عدد ١ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - الخمين الجديدة - مطروح)

عقد محفظى (٢٨٣٩٩٦٠)

العقد رقم : ١٠٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ / منشأة امام للمقاولات العمومية والتوريدات(وجيد عبد المنعم عبد الحميد السيد امام)

في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر الطولي أعمال النقل وتنظيم نقاط المجرى المائي من المخلفات والمخلفات وكل ما يعيق التنفيذ وأعمال الرفع المساحي والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٤٦٠	١٣٠	ط	٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١٠,١٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,١٩٢,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢,١٣٠	٦٠	م٣	٠,٠٠٠	٢,١٣٠,٠٠٠	٢,١٣٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١٢٥,٢٤٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥,٢٤٤,٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٥	بالمتر أعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد 2 طلمبة سحب المياه (كابونة) والبند يشمل التجفيف طول فترة التنفيذ	٧٥	١,٤٤٣	اليوم	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٧٠,٧٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٧٠٧,٠٠٠	اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التاسيس من من 6 ءسن 3 ءسن 2 بنسبة 1:1:1 حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30 % ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 1 متر ترص على طبقات بحيث لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول الى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة 40نقل 150 كم	٣٤٠	٤٨٧	م٣	٠,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٨٤,٩٥٢,٢٨٠	٠,٠٠٠	٨٤,٩٥٢,٢٨٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم٢	٤٣	٢,١٠٠	م٣	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٢٠,٥٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٥٨٠,٠٠٠	الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالمر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤١٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلنا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة لتصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جمادة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥	٣,٣٢٥	م٣	٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١٨٨,٩٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٩٩٣,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بالقطر داخلية (1.00 م) (رتبة 2) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م٣ زلط + 0.4 م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالى المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 φ10 مم للمتر الطولى في اتجاه محور المدورة وبمعدل 6 φ16 مم للمتر الطولى في الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات المدورة بقوس من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٠	١,٥٩٠	م ط	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٣٢,٧٢٢,٢٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٧٢٢,٢٠٠	يتم حجز مبلغ 10000 جنيه (فقط وقدره عشرة الاف جنيه) لحين نهو الاختبارات
١٣	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	٤٤,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٣٨٨,٠٨٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨,٠٨٠,٠٠٠	يتم حجز مبلغ 50000 جنيه (فقط وقدره خمسون الف جنيه) لحين نهو الاختبارات
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى ايثيلين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥	٢٥	م٢	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١,٦٩٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٩٠,٥٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومات المسلح سمك 4 مم والمفة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	١,١٥٠	١٠٥	م٢	٠,٠٠٠	١٦٤,٠٠٠	١٦٤,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١٦,٨٧٥,٦٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٨٧٥,٦٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الابلق محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	١٥	٨٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٢,٣٥٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٥٢,٠٠٠	
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٣١٥	٢٢٠	م.ط	٠,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١١,٨٥٨,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٨,٣٥٨,٠٠٠	يتم حجز مبلغ 3500 جنيه(فقط وقدره ثلاثة الاف وخمسمائة جنيه) لحين موافقتنا بنتائج الاختبارات و MIR و MAR
٢٢	بالمتر المكعب توريد وبناء تقاسي من الدبش سمك 40 سم من الأحجار الصلبة والسليمة النقية من البلغ والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن الفرعي عن 2.6 ولا يزيد الامتصاص عن 6 % ولا يزيد التآكل عن 45 % ويتم استعمال الوجه الخارجي لجانب الدبش وجعلها قائمة تزويا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م3 من الرمل الحرفي النظيف مع الكمنة المعروفة بالكمنة الخليطة الناعمة والبند يجميع مشتملاته طبقاً للرسومات لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المعايير مسافة النقل حتى 10كم. - يتم احتساب علاوة 1 جنية لنقل 1 كم بالزيد أو النقصان.	٤٠	٢٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١١,٣٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١,٣٦٨,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عقبه سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 زلط + 0.40م3 رمل حرش+250 كجم اسمنت عادى وعلى ان يتحقق اجهاد الخرسانه الى 200 كجم / سم2	٨٠٠	٢٣٥	م٢	٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١٧٢,٧٢٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٢,٧٢٥,٠٠٠	يتم حجز مبلغ 10000 جنيه (فقط وقدره عشرة الاف جنيه) لحين نهو الاختبارات
٢٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانه مسلحه والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المقالب العموميه ونهو العمل والبند يشمل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه باستخدام المعداه اليدويه	٥	٣٣٠	م٣	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٩٨Z	١,٦١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦١٧,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة العقبه التبطين والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شاملا مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠	٩٠	م٣	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٤,٤١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٤١٠,٠٠٠	
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC أخر CM 50 وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل لطريق القائم أعلى الترعة او المصرف القائم والموقف.	٣٦	٤,٦٩١	م ط	٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	جاري	٧٠Z	١١٨,٢١٣,٢٠٠	٠,٠٠٠	١١٨,٢١٣,٢٠٠	
٣١	بالمتر المسطح عمل سياج من الحديد على الموقع (سور تامين على حدود سوميد) طبقا لاشتراطات سوميد	٢٠	١,٦٥٢	م٢	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٩٨Z	٣٢,٣٧٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٣٧٩,٢٠٠	
	الاجمالي									١,٢٩٤,٩٥٨,٩٨٠	٧٣,٥٠٠,٠٠٠	١,٢٢١,٤٥٨,٩٨٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١,٢٩٤,٩٥٨,٩٨٠
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة	١,٢٣٠,٢١١,٠٣١
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٧٣,٥٠٠,٠٠
صافى الاعمال بعد خصم الاستقطاعات	١,١٥٦,٧١١,٠٣١
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق	٠,٠٠٠
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره مليون ومئة وست وخمسون الفا وسبعمائة واحدي عشر جنيها و ٣١/١٠٠٠ منه لا غير)	١,١٥٦,٧١١,٠٣١

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ احمد ابو عاقيه مهندس / ايمن عبدالله
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس/ أحمد الشاعر
التوقيع /
المهندس / اسلام دقيقة
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ هانم إمام
التوقيع /

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... .
ملحوظة : الثلث .....
يعتمد ،

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
غير قابلة بحسب الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة
مهندس / هلال امام

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (١٠٠/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣

مع امام للمقاولات العامة والتوريدات شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٨٦	١١٦٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٨٦	١١٦٠
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) واني تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
				الاستقطاعات					
	٥٨٠١٩			ضاف أعمال					
	٥٦٩٢٤			دمغات					
	١١٠٥١			أ ت ص					
	٥٦٩٢٤			مقاصة ضريبة					
	١٠٦٨٢٠			بالجالى					

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الأن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

صافى ١٠٥٨٧٠٢٫٨٠

ضام ٥٥٢٥٦ —

المجموع ١٠٠٦٤٤٦٫٨٠