٩٨
٤/١٠

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 472+600 الى الكم 473+600 بطول 1 كيلو متر إتجاة رأس الحكمة (قطاع العلمين /فوكة) (بالأمر المباشر).

تنفيذ : مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مستخلص جاري 2

المقاول: مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية رقم العقد(2023/2022/915) بتاريخ 2022/12/6

من بداية العمل حتى: 2024/2/10

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
3	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين حوادث سارية حتى 2025/02/04 - وثيقة التأمين اخطار المقاولين ساريه حتى 2025/02/04 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.4جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	م3	14,645.426	13,500	13,500.00-	0.00	0	0	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 210 كم	291.20	م3	14,645.426	13,500	13,500.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	14,645.426	13,500	13,500.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال الردم													
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	91.70	م3	13,678.9057	0	13,200.00	13,200.00	0	0	0	0	1,210,440	
	علاوة مسافة النقل 210 كم	312.00	م3	13,678.9057	0	13,200.00	13,200.00	0	4,118,400	0	0	0	4,118,400	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	13,678.9057	0	13,200.00	13,200.00	0	171,600	0	0	0	171,600	
									إجمالي قيمة المستخلص				5,500,440	
									خمسة ملايين و خمسمائة ألف و أربعمائة وأربعون جنيها فقط لا غير					

الشركة المنفذة :مكتب السلام للمقاولات والتوريدات العمومية

مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات — مدير المشروع الإستشاري (مكتب سيستر) — مدير المشروع

م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مبلغ صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بمسك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

إجمالي الأعمال ٥٥٠٠٤٤٠
الأعمال السابقة ٥٢٥٤٢٠٠
قيمة المستخلص ٢٤٦٢٤٠
خصم وديعة تأمين ٣٠٠٠٠
المستخلص ٢١٦٢٤٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه) — جنيه مصرى ٥٥٠٠٤٤٠ ر

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها — ٥٢٥٤٢٠٠ ر
الباقى للمقاول — ٢٤٦٢٤٠ ر

الاستقطاعات

المدفوع الآن بالتحويل رقم — بتاريخ

ضمان أعمال	١٢٣١٢	ض.ق.م	٢٤٦٢٤
دمغات	٥٣٠٥	٥٪ ضمان أعمال	١٢٣١٢ ر
م.ت.ص	٢٣٤٥	خصومات باسم	٢٠٠٠ ر
الإجمالى	١٩٩٦٢	صافى المستخلص	١٩٦٢٧٨
		الصرائب	١١٧٢٦
		تأمينات مطروح	٤٢٨٠
			١٨٠٢٧٢

جملة قيمة التحويل
جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.