عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم ٥٨٨+٩٦٠ الي الكم ٥٩٠+٠٦٠ بطول ١.١٠٠ كم

تنفيذ شركة / الأخوة العرب للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤

قطاع الشركة: من الكم ٥٨٨+٩٦٠ الى الكم ٥٩٢+٩٦٠ العقد من ٥٨٨+٩٦٠ كم الى ٥٩٠+٠٦٠ كم

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٨٢) بتاريخ : ٣١ / ١ / ٢٠٢٤

مستخلص جارى (١)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	% جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	٥٥٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٤٦٦٠٨.٠٠	٤٦٦٠٨.٠٠	جاري	١٢١١٨٠٨.٠٠	٠.٠٠	١٢١١٨٠٨.٠٠	مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد
٢-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠.٧ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٧٠	٥٥٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٤٣١٥٨.٠٠	٤٣١٥٨.٠٠	جاري	٣٠٢١٠.٦٠	٠.٠٠	٣٠٢١٠.٦٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع الأتربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١.١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٣١	١٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٨٧٩١.٠٠	٨٧٩١.٠٠	جاري	٢٧٢٥٢١.٠٠	٠.٠٠	٢٧٢٥٢١.٠٠	مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد
٢-٣-١	علاوة زيادة سولار ٠.٨ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠.٨٠	١٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٥٧٩١.٠٠	٥٧٩١.٠٠	جاري	٤٦٣٢.٨٠	٠.٠٠	٤٦٣٢.٨٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١.٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	٦٠	٩٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	جاري	٥٠٥٢٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	٥٠٥٢٣٦٠.٠٠	مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد
٣-١-١	علاوة زيادة سولار١.٩ جنية /م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١.٩٠	٩٠٠٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	٨٤٢٠٦.٠٠	جاري	١٥٩٩٩١.٤٠	٠.٠٠	١٥٩٩٩١.٤٠	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	الإجمالى								٦٧٣١٥٢٣.٨٠	٠.٠٠	٦٧٣١٥٢٣.٨٠	المستلزمات والمهمات متواجده
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٦٧٣١٥٢٣.٨٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٦٧٣١٥٢٣.٨٠	
	ما سبق صرفه										٠.٠٠	
	اجمالى قيمة الممتخلص رقم (١)										٦٧٣١٥٢٣.٨٠	

المقاول : شركة الإخوة العرب للمقاولات العمومية
التوقيع:

تحريرا فى / / ٢٠ يدفع للمقاول مبلغ .....

تحريرا فى : / / ٢٠ روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك.

مهندس الشركة المنفذة:

التوقيع :

عن أستشارى الجهة (smart design):

التوقيع:

على الحساب / نهائيا

عن أستشارى الإدكتور خالد قنديل (KK) :

المكتب الفنى : مدير المشروع :

التوقيع :

عن أستشارى باستشارات (SYSTRA):

التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
التوقيع:

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع

اسم العمل ....
اسم المقاول..
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

قرش	جنيه
جملة الاستقطاعات	
صافى المبلغ المستحق	

رئيس المصلحة علامة

امضاء............................

امضاء............................

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم........ الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة 20

علاقات الكاتب المنوط .... الختم ذو التاريخ

روجع.............

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريرا فى.................... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم.................. الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.............. سنة 20 المقاول ....

رقم المستند.......................(عدد الملحقات............) رقم التصديق .... القيمة.............................

نوع الميزانية.................. فرع.............. بند............. حرف...............

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ .... سنة 20

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

امانات

ايرادات

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

قرش	جنيه

الجملـــــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

جنيه	قرش