الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

العقد رقم : (١٣٥٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤

٢١
٥/٢٢
(٥)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس(قوص/ ادفو) المسافة من الكم ١١٠,١٣+٦٢٩ الى الكم ٦٢٤,٦٤+٧١٥ بطول ٨٦,٥١٤٥ كم

قطاع الشركة من ٦٧٠+٧٨٧ الى ٦٧١+٧٨٠ بطول ٠,٩٩٣ كم طبقا للعقد

تنفيذ : شركة سلامه رشيدى للطرق والانشاءات من تاريخ بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٧/١

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الكمية البند بالمقايسه	الوحده	الاعمال السابق اجراؤها	الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة الاعمال التى تمت	جارى ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											العلامات الارشاديه متواجده مسئول تامين سلامه المرور متواجد الاجهزة المساحيه متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد
	السعر ابتداءا من أغسطس ٢٠٢٣	٢٨,١٠	٣,٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جارى	٨٤,٣٠٠	٠,٠٠	٨٤,٣٠٠,٠٠	
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣	٢٨,٢٠	٧,٥٦٦		٠,٠٠	٧,٥٦٦	٧,٥٦٦		٢١٣,٣٦١	٠,٠٠	٢١٣,٣٦١,٢٠	
	السعر ابتداءا من ٢٢ مارس٢٠٢٤	٢٩,٣٢	٢٠,١٤٩		٠,٠٠	٣٨٢	٣٨٢		١١,٢٠٠	٠,٠٠	١١,٢٠٠,٢٤	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهري) متواجدة. يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	السعر ابتداءا من أغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	٧,٥٠٠	٣م	٠,٠٠	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	جارى	٢٤٦,٠٠٠	٠	٢٤٦,٠٠٠,٠٠	
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٢,٩٠	١٨,٩٢٠		٠,٠٠	١٨,٩٢٠	١٨,٩٢٠		٦٢٢,٤٦٨	٠	٦٢٢,٤٦٨,٠٠	
	السعر ابتداءا من ٢٢ مارس٢٠٢٤	٣٤,٢٠	٣٥,٠٠٠		٠,٠٠	٩٥٠	٩٥٠		٣٢,٤٩٠	٠	٣٢,٤٩٠,٠٠	
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية شديدة التماسك (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											
	السعر ابتداءا من أغسطس ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	٤,٥٠٠	٣م	٠,٠٠	٤,٥٠٠	٤,٥٠٠	جارى	١٦٦,٠٥٠	٠	١٦٦,٠٥٠,٠٠	
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣	٣٧,٠٠	١١,٣٥٠		٠,٠٠	١١,٣٥٠	١١,٣٥٠		٤١٩,٩٥٠	٠	٤١٩,٩٥٠,٠٠	
	السعر ابتداءا من ٢٢ مارس٢٠٢٤	٣٨,٣٠	٢٠,٠٠٠		٠,٠٠	٥٧٢	٥٧٢		٢١,٩٠٨	٠	٢١,٩٠٧,٦٠	
٣-١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											المستلزمات والمهمات متواجده توجد بعض عمالة بالمشروع وتراجع بالإدارة بالقاهرة
	السعر ابتداءا من أغسطس ٢٠٢٣	٧١,٥٠	١٤,٣٠٠	٣م	٠,٠٠	١٤,٣٠٠	١٤,٣٠٠	جارى	١,٠٢٢,٤٥٠	٠	١,٠٢٢,٤٥٠,٠٠	
	السعر ابتداءا من سبتمبر ٢٠٢٣	٧١,٧٠	٩٠,٧٥٢		٠,٠٠	٩٠,٧٥٢	٩٠,٧٥٢		٦,٥٠٦,٩١٨	٠	٦,٥٠٦,٩١٨,٤٠	
	السعر ابتداءا من ٢٢ مارس٢٠٢٤	٧٤,٥٠	٥٨,٠٠٠		٠,٠٠	١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠		٧٨٠,٧٦٠	٠	٧٨٠,٧٦٠,٠٠	
	الإجمالى								١٠,١٢٧,٨٥٥	٠,٠٠	١٠,١٢٧,٨٥٥	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

يعتمد،،،

مهندس الشركة المنفذة
م/ صالح ...
التوقيع :

استشاري المساحة (مكتب بريليانت كونسلت للاستشارات الهندسية)
التوقيع :

استشاري (مكتب سبكترم)
التوقيع :

الاستشارى العام
سيسترا
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع
مدير المشروع
مدير عام المنطقة
المحاسب

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين
التوقيع

تم إستلام المستخلص تم العرض مع إعادة الحصر بالخامس

برليانت كونسلت للاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Sec.05
إستشاري الأعمال المساحية بالقطاع الخامس

سبكترم
Spectrum Consulting
مشروع

١٠١٢٧٨٥٥,٤٤

١٠١٢٧٨٥٥,٤٤

١٠١٢٧٨,٦٠

١٠٠٢٦٥٧٦,٨٤

٢٠٣٦٥٧٦,٤٥

١ اجمالى الاعمال ٥

المحال سابقا

صافى المستحق

ضامه ١%

اسم العمل..

اسم المقاول..

رقم ومقدار التصديق..

بند الميزانية..

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة	بداية العمل حتى	شاملة المدة من ٨٠٠٠٠٠٠٠,٣٩

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠١٢٧٨٥٥	-
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	-	-
مستحق صرفه	١٠١٢٧٨٥٥	-
	١٠١٢٧٨/٥٥	
	١٠٠٢٦٥٧٦,٤٥	
جملة الاستقطاعات	٧٢٩٨٦١	٣٠
صافى المبلغ المستحق	٩٢٧٧٩٩٢	٨٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٥٠٦٢٩٢	٨٠
رسم دمغة اضافى	٢٢٤٤٦٨	٥٠
امانات		
ايرادات		

تحريرا فى............ سنة ٢٠   رئيس المصلحة   علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات............................ امضاء..............

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف............................ امضاء..............

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم............ الكاتب المنوط

تحريراً فى .... سنة ٢٠   الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط ....   روجع..............

شيك
اذن ———
صرف
يعتمد سحب

بمبلغ ....   رئيس الحسابات

تحريرا فى.............. سنة ٢٠

(١) شطب   الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم..............   الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ....   الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ.............. سنة ٢٠   المقاول ....

رقم المستند............ (عدد الملحقات............) رقم التصديق.............. القيمة..............

نوع الميزانية............ فرع............ بند............ حرف..............

دمغة ... هـ

رقم ① ٥١٢٤

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
							ربط ① ٥١٢٤		
						٤٥	٢٠٢٦٥٧٦		
							الاستقطاعات		
							٤٦٧١٩,١	دمغات	
							١٩٣٠١,١	م.ت.م	
							٦٢٦,٤٠	اسناع	
							١٠٤,٤٠	تغذيه	
							٢٤٢٣٤,٥٠	مصر هم شهيد	
							٥٠٠٠٠	تشغيل	
							جملة ٩٥٩٨٥/٢٠		
							جملة المبالغ السابق صرفها ١٩٣٥٩١,١٥		
				ضريبة ٩٦٥٠٤,٠٠ شركة ١٨٢٤٠٨٧,١٥			الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحقق .... بتاريخ.............. سنة ٢٠

رسم دمغة اصلى..............................

رسم دمغة اضافى..............................

امانات..............................

ايرادات..............................

تي   /   سنة ٢٠

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

الجملـــــــة

قرش	جنيه

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

قرش	جنيه