مستخلص جارى رقم (2)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى لخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - أبوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 485+000 الي الكم 487+000 بطول 2 كم من منسوب الارض الطبيعية الي -7.00 من منسوب الفرما

العقد رقم : (1219 / 2023 / 2024) بتاريخ : 21/ 02/ 2024 تنفيذ شركة / نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 06/ 06 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .	26.5	14000	م3	0	8600.00	8600.00	جاري 2	227900.00	0.00	227900.00	
7	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعنيمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .										
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2 بعد مايو 2023	100.70	70000	م3	[illegible]	36200.00	36200.00		3645340.00	0.00	3645340.00	
8	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 جنية / كم ابتداءا من2023/5/4.	36.9	4000	م3	0	3981	3981		146898.90	0.00	146898.90	
9	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	67.20	174345.18	م3	[illegible]	173200.00	173200.00		11639040.00	0.00	11639040.00	
	الإجمالى								15659178.90	0.00	15659178.90	فقط وقدره خمسة عشر مليونا وستمائة وتسعة وخمسون الفا ومائة وثمانية وسبعون جنيها لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										15659178.90	
	ما سبق صرفه										8507400.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)										7151779	

العلامات الارشاديه متواجده
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
الاجهزة المساحية متواجدة
المعدات متواجدة
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
لافتات المشروع متواجدة
البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة
المستلزمات والمهمات
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ
2025/2/25

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثانيه بقنا
مهندس/ عماد حسنين
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة 2024 المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 3

عن الهيئة العامه للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن استشاري (KKI)
مدير المشروع
التوقيع/

عن استشاري المصمم مكتب (smart design)
التوقيع/

عن المقاول 2024
مدير المشروع
التوقيع/

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٦٥٩١٧٨	٩٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٨٥٠٧٤٠	-
مستحق صرفه	٢١٥١٧٧٨	٩٠
الاستقطاعات (جمليه / فرش)	٧١٥١٧	٩٠
رسم دمغة اصلى	٧٥٧٥١١	٩٠
رسم دمغة اضافى	١٥٢٤٤٩	١٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٥٠٠٠٠٠	٠٠٠
صافى المبلغ المستحق	٢٢٤٤٤٧	٧٠

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات									
تأمين دمغات على اعمال الجزء الاول من القطاع السابع بطول ٢٠٠ كم					٥٧٥٠٠٠				
					٩٨٩٢٨٩				
					٥٠٠٤٠٠				
تأمين دمغات على اعمال الجزء الاول من القطاع الاول					٥٧٥٠٠٠				
عقد توريد / دمغات اتوماتيكية بطول ٢٠٠ كم									
تأمين دمغات على اعمال الجزء الاول قطاع قوص / معلق					٥٧٥٠٠٠				
توريد معلق عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٤/٢١٧٨									

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا في..... سنة 20

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه
الجملـــــة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

تحريراً في / سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....