دفعة ٥

١/١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعه) .

مستخلص جاري ٢

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الاقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) (أ) المسافة من الكم ٤١٥+٠٠٠ الى الكم ٤١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨١١) بتاريخ : ٢٠٢٣/٤/٦

تنفيذ: شركة مكتب عراقي للمقاولات العامة "عبد الحميد صبري عراقي"

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقايسة بعد المفاوضة قرش / جنيه	كمية الاعمال طبقا لاخر مقايسة معدلة ١	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
												يراعي تطبيق شروط التعاقد
	طبقا لاسعار محضر المفاوضة مارس ٢٠٢٤											وثيقة تأمين للموقع
١	اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات و ذلك بأستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح و ذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف و التدرج المطلوب بأستخدام الكاسور و ذلك بعد التأكد من التدرج و المقاسات المطلوبة لأختبار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري و تشغيلها بأستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لأستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥%من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتي ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنية للكم - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر و تغذية الكاسور و النقل الي موقع القطاع بمتوسط مسافة ٣ كم .	١٣٥.٣	٣٠٠٠٠.٠٠	م٣	٨٨٥٠.٠٠	١٩٦٠٠	٢٨٤٥٠	جاري٢	٣٨٤٩٢٨٥			لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد عدد (١٠) كراتين ورق A4
٦	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف علي ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعد من قبل استشاري المشروع. ويتم التنفيذ طبقا للمناسب التصميمية والقطاعات العرضة النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة وماصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ووتعليمات المهندس المشرف - البند لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج النسف وتصبح ١.١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٦٤.٩	١٦٠٠٠	م٣	٠.٠٠	١١٥٠٠	١١٥٠٠	جاري٢	٧٤٦٣٥٠			التقرير الاسبوعي و المبدئي و الشهري متواجد
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) و رشهابالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١.١ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤											المعمل متواجد مكاتب جهاز الاشراف متواجدة المعدات متواجدة
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢.	١٠٠.٧٠	١٣٢٠٠.٠٠	م٣	٣٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٨٠٠.٠٠	جاري٢	٣٨٢,٦٦٠.٠٠			
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢.	١٠٨.٠٠	٣٢٠٠٠.٠٠	م٣	٢٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٥٠٠.٠٠	جاري٢	٢,٨٦٢,٠٠٠.٠٠			

الإجمالى	٧,٨٤٠,٢٩٥.٠٠
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٧,٨٤٠,٢٩٥.٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٧,٨٤٠,٢٩٥.٠٠
ما سبق صرفه	٤,٤٤٢,٠٦٥.٠٠
اجمالى قيمة المستخلص جاري (٢)	٣,٣٩٨,٢٣٠.٠٠

تم استقطاع خصوم المناجم
لحين ظهور نتائج العينة الاحتمالية

تحرر في / ٥ سنة ٢٠٢٤
للشركة المنفذة
شركة مكتب عراقي للمقاولات

عن استشاري المراجعة (مكتب الدولية)
مدير المشروع
المكتب الفني
م/
م/

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying&maps
مهندس/ محمد فتحي السيد سالم

عن الاستشاري الرائد
مدير المشروع
المكتب الفني
م/
م/

(سيسترا) عن الاستشاري
مدير المشروع
م/
م/
Eng Ahmed Hassan

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكباري
م/ مينا رجب
م/

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات هيئة الطرق و الكباري
م/ احمد منير كمال
م/

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعه أسيوط
م/
مهندس/ اسلام محمد فوزي

جملة الأعمال ٧٨٤٠٢٩٥,-

السابقة ٤٤٤٢٠٦٥,-

المستحق صرفه ٣٣٩٨٢٣٠,-

ساهمة ١٪ ٣٣٩٨٢,٣٠

المستحق ٣٣٦٤٢٤٧,٧٠

دفعة ٩/١٠ ٥٠٠٠٠٠,-

باقي ٢٨٦٤٢٤٧,٧٠

دفعة ١٢/٢٤ ٤٠٠٠٠٠,-

باقي ٢٤٦٤٢٤٧,٧٠

دفعة ٢٠٢٥/٣/٢٤ ٤٦٤٢٤٧,٧٠

باقي ٢٠٠٠٠٠٠,-

دفعة ٢٠٢٥/٥/١٠ - ٥٠٠٠٠٠,-

باقي ١٥٠٠٠٠٠,-

دفعة ٢٠٢٥/٥/٢٥ - ٣٠٠٠٠٠,-

باقي ١٢٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

٥٪ ١٦٩٩١١,٥٠

دمغة ٢٠٤٨٩,٣٨

الباقي ٦١٤٦٨,٥٩

٢٤٠

[illegible]

رسم [illegible] ١٧٧/٧٢١ ٣٢٢٥,١٠

ص ص ٢٤٦٠,-

٪١٥ ٣٦٩,-

٪٢٤ ٣٩٦,١٠

استقطاع لحين ظهور نتائج العينات الهندسية ٥٠٠٠٠,-

٢٤٥/٣

جملة الاستقطاعات ١٥٢٩٢,٠٣

الصافي ٣٠٧٧٨٤٣,-

رئيس إدارة المراجعة

مهندس/ ا...

أ/ سلام محمد شوقي

دفعة ٢٠٢٤/٩/١٠

اجمالي الدفعة ٥٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

دمغات ١١٨٢٥,-

م ص ص ٤٧٦٢,-

أوامر الدفع

ضرائب ٢٣٨١٠,-

الشركة ٤٥٩٦٠٣,-

دفعة ٢٠٢٤/١٢/٢٤

اجمالي الدفعة ٤٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

دمغات ٩٥٤٠,-

م ص ص ٣٨١٠,-

أوامر الدفع

ضرائب ١٩٠٤٨,-

الشركة ٣٦٧٦٠٢,-

دفعة ٢٠٢٥/٣/٢٤

اجمالي ٤٦٤٢٤٧,٧٠

الاستقطاعات

دمغات ١١٠٠٨,-

م ص ص ٤٤٢١,-

أوامر الدفع

ضرائب ٢٢١٠٧,-

الشركة ٤٢٦٧١١,٧٠

دفعة ٢٠٢٥/٥/١٠

اجمالي ٥٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

دمغات ١١٨٢٥,-

م ص ص ٤٧٦٢,-

١٦٥٨٧,-

أوامر الدفع

ضرائب ٢٣٨١٠,-

الشركة ٤٥٩٦٠٣,-

دفعة ٢٠٢٥/٥/٢٥

اجمالي ٣٠٠٠٠٠,-

الاستقطاعات

دمغات ٧٢٥٤,-

م ص ص ٢٨٥٧,-

١٠١١١,-

الصافي ٢٨٩٨٨٩,-

أوامر الدفع

ضرائب ١٤٢٨٦,-

الشركة ٢٧٥٦٠٣,-

٥٠٠٠٠٠,- تأمينات (استبدال خطاب ضمان نهائي العملية)