الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية :إستكمال إمتداد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم٣٥٠+٢٧١ الى الكم ٨٥٠+٢٧٤ بطول ٣,٥ كم اتجاه منفلوط
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤
العقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩١) بتاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الأعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٠٣											
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .									
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٢٦,٥٠	م٣	١٩٠٢	٠	١٦٧١	١٦٧١	جاري ٢	٤٤٢٨١,٥	٠,٠٠	٤٤٢٨١,٥	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (الميدنى - الإسبوعى -الشهرى) متواجدة. *وسائل تامين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة. *الأدوات المكتبية تراجع بمعرفة الادارة العامة لمركز المعلومات.
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .									
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	م٣	١٠٠٠٠	٠	٧٧١٠	٧٧١٠	جاري ٢	٢٣٥١٥٥	٠,٠٠	٢٣٥١٥٥	
	علاوة مسافة نقل ٣,٧ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٣,٧-٠,٥)= ٣,٢	٣,٥٢	م٣	٦٠١٠	٠	٥٤٠٨	٥٤٠٨	جاري ٢	١٩٠٣٦,١٦	٠,٠٠	١٩٠٣٦,١٦	
	علاوة مسافة نقل ٢,٦ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٢,٦-٠,٥)= ٢,١	٢,٣١	م٣	١٠٠٠	٠	١٢٧	١٢٧	جاري ٢	٢٩٣,٣٧	٠,٠٠	٢٩٣,٣٧	
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او.....) عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .									
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٣٤,٧٠	م٣	٥٢٩٥٠	٠	٤٥٨٢٧	٤٥٨٢٧	جاري ٢	١٥٩٠١٩٦,٩	٠,٠٠	١٥٩٠١٩٦,٩	
	علاوة مسافة نقل ٣,٧ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٣,٧-٠,٥)= ٣,٢	٣,٥٢	م٣	٥١٠٠٠	٠	٤٥٦٦٠	٤٥٦٦٠	جاري ٢	١٦٠٧٢٣,٢	٠,٠٠	١٦٠٧٢٣,٢	
	علاوة مسافة نقل ٢,٦ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٢,٦-٠,٥)= ٢,١	٢,٣١	م٣	١٩٥٠	٠	١٦٧	١٦٧	جاري ٢	٣٨٥,٧٧	٠,٠٠	٣٨٥,٧٧	
٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتثبيت السفو واعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .									
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٣٦,٩٠	م٣	٤٢٢٣٠	٠	٣٨٠٠٢	٣٨٠٠٢	جاري ٢	١٤٠٢٢٧٣,٨	٠,٠٠	١٤٠٢٢٧٣,٨	
	علاوة مسافة نقل ١,٧ كم ابتداء ٢٠٢٣/٥/٤. (١,٧-١,٥)= ٠,٢	٠,٢٢	م٣	٤٢٢٣٠	٠	٣٨٠٠٢	٣٨٠٠٢	جاري ٢	٨٣٦٠,٤٤	٠,٠٠	٨٣٦٠,٤٤	
٩	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.									
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	٦٧,٢٠	م٣	٩٣٠٦٠	٠	٨٣٧٤٥	٨٣٧٤٥	جاري ٢	٥٦٢٧٦٦٤	٠,٠٠	٥٦٢٧٦٦٤	
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان و تصبح ١,٣ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.									
	المنفذ ابتدأ من مايو ٢٠٢٣	١٤٦,٤٠	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	١١١٧٦١٧,٦	٠,٠٠	١١١٧٦١٧,٦	
	علاوة مسافة نقل ٧٧,٥ كم ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤. (٧٧,٥-٢٠)= ٥٧,٥	٧٤,٧٥	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	٥٧٠٦٤١,٥	٠,٠٠	٥٧٠٦٤١,٥	
	كارتة توريد أساس	٢٥,٠٠	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	١٩٠٨٥٠	٠,٠٠	١٩٠٨٥٠	
	قيمة المواد المحجريه لطبقة subgrade بالإضافه إلى نسبة الدمك ٣٠% + ١٢% استقطاعات	١١٢,٠٠	م٣	٨٥٠١	٠	٧٦٣٤	٧٦٣٤	جاري ٢	٨٥٥٠٠٨	٠,٠٠	٨٥٥٠٠٨	
	الاجمالى										١١٨٢٢٤٨٧,٢٤	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١٨٢٢٤٨٧,٢٤	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١١٨٢٢٤٨٧,٢٤	
	ما سبق صرفه(١)										٣٧٩١٦٩٠,٠٤	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										٨٠٣٠٧٩٧,٢٠	

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تدريرا في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

سبق صرفها الى

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ كمال بشرى

مهندس الاشراف
أ/ مصطفى محمد عبد الحميد

مدير عام المشروعات
أ/ مصطفى شعبان البدرى

عن الاستشارى (مكتب ابو العلا/سيستر/ايجيس)

معدل المشروع
أ/ أحمد رفعت

المكتب الفنى
أ/ احمد عزت

عن استشارى (مكتب XYZ)
أ/ أحمد عبد الرحمن سالم

شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية
أ/ جمال فوزى

مدير عام المنطقة الادارية
المهندس/ طارق الجزار

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٤	١١٩٢٢٤٨٧
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٠٤	٢٧٩١٦٩٠
مستحق صرفه	٢٠	٨٠٣٠٧٩٧
الاستقطاعات	١	٨٢٠١
رسم دمغة اصلى		٧٩٥٠٤٨٩,٢٠
رسم دمغة اضافى		٤٩٥٠٤٨٩,٢٠
امانات		٣٠٠٠٠٠,-
ايرادات		٢٠٠٠٠٠,-
جملة الاستقطاعات		١٠٠٠٠٠٠,-
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه