وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)

مستخلص رقم (٢) جاري

عن عملية / تنفيذ أعمال وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (قطاع المريوطية – المنصورية)
شركة / النيل العامة للإنشاء و الطرق

من بدايه العمل وحتى ٢٠٢٣/٠٧/٣١

البند	نوع العمل	كمية المقايسة	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات في جميع أنواع التربة	١٢٠٠	٣٦٠	م.ط	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جارى	٢١٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٦٠٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠٠	٤٥	م٣	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	جارى	٤٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٥٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب فك و ازالة و تكسير تكاسي	١٠٠٠٠	٨٠	م٣	٠,٠٠	٦٢١,٠٠	٦٢١,٠٠	جارى	٤٩٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٨٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات تواجد
١٠	بالمتر المكعب حفر إستكشافي	٣٠٠٠	٨٧	م٣	٠,٠٠	٩٢١,٠٠	٩٢١,٠٠	جارى	٨٠١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٨٠١٢٧,٠٠	وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٤	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٧٩٠٠	عدد	٢,٠٠	١,٠٠	٣,٠٠	جارى	٤٤٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٣٧٠٠,٠٠	المكاتب متواجدة
١٥	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	٧	٥٠٥٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	جاري	٢٠٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٢٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد
١٦	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٦٠٠٠	١٨٠٠	م.ط	٣٩٠٠,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٦٦٠٠,٠٠	جارى	١١٨٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٨٨٠٠٠٠,٠٠	لوحات بيانات المشروع متواجدة
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	٧٠٠	٤٢٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٦٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠٠٠٠,٠٠	وثائق التامين متواجدة
٢٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	١٤٠٠	٦١٠٠	م.ط	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	جاري	٢٧٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٤٥٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للمخدات و الأساسات و الأعمدة	٣٥٠	١٥٧٥	م٣	٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٣٤٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات و الأساسات	٣٥٠٠	٢٢٠٥	م٣	٠,٠٠	٢٢٤,٠٠	٢٢٤,٠٠	جاري	٤٩٣٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٣٩٢٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع ٦م	٧٠٠	٢٨٣٥	م٣	٩٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جاري	٤٨١٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨١٩٥٠,٠٠	
٢٥-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع ٦_٧ م	٧٠٠	١٠٠	م٣	٤٠,٠٠	٢٩,٠٠	٦٩,٠٠	جاري	٦٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٠٠,٠٠	
٢٥-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع ٧_٨ م	٧٠٠	٢٠٠	م٣	٥٠,٠٠	٢٨,٠٠	٧٨,٠٠	جاري	١٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	٤٠٠	٢٩٤٠	م٣	٠,٠٠	٦٧,٠٠	٦٧,٠٠	جاري	١٩٦٩٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦٩٨٠,٠٠	
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	٣٠٠٠	٢٨٣٥	م٣	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٨٥٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٠٥٠٠,٠٠	
٣٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب	٦١٠٠	٢٣٥٠٠	طن	٥٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	جاري	٢٥٨٥٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٢٥٥٥٠٠٠٠,٠٠	استقطاع لحين نهو الاختبارات
							التشوينات					
٣٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب	٦١٠٠	٢٣٥٠٠	طن	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٩٤٠٠٠٠٠,٠٠	٣٧٦٠٠٠٠,٠٠	٥٦٤٠٠٠٠,٠٠	تشوينات تصرف بنسبة ٦٠ %
							اجمالي المستخلص		٥٣٦١٩٧٥٧,٠٠	٤٠٦٠٠٠٠,٠٠	٤٩٥٥٩٧٥٧,٠٠	
							صرف نسبة ٨٥% لحين المفاوضة				٤٢١٢٥٧٩٣,٤٥	
							خصم ما سبق صرفه				١٩٣٨٩٣٠٧,٥٠	
							فقط و قدره اثنان و عشرون مليون و سبعمائة و ستة و ثلاثون ألف و اربعمائة و خمسة و ثمانون جنية و خمسة و تسعون قرش لا غير			الصافي	٢٢٧٣٦٤٨٥,٩٥	

تحريراً فى ..... سنة .....

روجع فوجد على صحة ،اقر بصحة ذلك ،

مهندس مكتب فني الشركة / محمد صلاح

مدير مشروع الشركة / احمد شوقى

مدير مشروعات الشركة / عبدالباسط حسن

المهندس الاستشاري/ مصطفى زينهم

مدير مشروع الاستشاري/ مهندس/

مهندس الهيئة/ محمد الشرقاوي

مدير إدارة المشروعات

محمود الشيخ

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره ....

تحريراً فى ..... سنة .....

المحاسب / .....

فرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات .....

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ،

مدير المصلحة .....

1/1

تحريراً فى ..... سنة .....

يعتمد"

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الرابعة عشر"

"الطريق الدائري ومحاوره"

مهندس/

ضياء الدين مصطفى