وزارة النقل والمواصلات

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة السابعة باسيوط و المنيا

العقد رقم ٣٥٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١

عن عملية تنفيذ اعمال الاتربة بالقطاع الاول من المرحلة الثالثة من مشروع انشاء محور نزلة على النيل بمحافظة اسيوط من كم ٠ حتي كم ٧ بطول ٧ كم

مستخلص رقم ٨ جاري

مع شركة المقاولات العمومية(فوزى عبده على وشركاه)

شامل المدة من بدء العمل الى ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٣

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق صرفه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الان	جملة قيمة الاعمال السابق صرفها	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الان	ملاحظات
٢٠٠٠٠٠	٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ ومحمل على البند الاتي:- ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢-ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣-توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .		٧٦	م٣	١٥٤٠٠٠	٨٠٠٠	١٦٢٠٠٠	١١٧٠٤٠٠٠	١٢٣١٢٠٠٠	١٢٣١٢٠٠٠	مكاتب الموقع متواجدة سيارة نقل العينات متواجدة وساءل السلامة بالموقع متواجدة لوحات المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد التقرير الاسبوعي متواجد - التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة المعمل متواجد
٤٣٠٠٠٠	٣	اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠% ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم		٣٦	م٣	٤٠٠٠٠٠	٩٠٠٠	٤٠٩٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠٠	١٤٧٢٤٠٠٠	١٤٧٢٤٠٠٠	تم توريد عدد ٦ عمال للهيئة من بداية المشروع حتى تاريخه جميع الاعمال تمت داخل المده
٥٠٠٠٠	٨	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٢٠	م٣	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	
١٠٠٠	٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير والبرابخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت ٢٥٠كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم /سم٢ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		١٠٥٠	م٣	٩٢٣	٠	٩٢٣	٩٦٩١٥٠	٩٦٩١٥٠	٩٦٩١٥٠	
٥٠٠	[illegible]	بالمتر الطولى اعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١ م و سمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة٣٦/٥٢ بمعدل ٥ قطر ١٠ مم للمتر الطولى فى اتجاه محور الماسورة و بمعدل١٦ قطر ٦ مم للمتر الطولى فى الاتجاه العمودى الدائري مع تدعيم نهاية الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على ان يتم اجراء الاختبارات اللازمة قبل التركيب و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف		١٣٠٠	م.ط	٤٩٨	٠	٤٩٨	٦٤٧٤٠٠	٦٤٧٤٠٠	٦٤٧٤٠٠	
٢٠	[illegible]	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ٥٢ جميع الاقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل مايلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وحسب التقرير الاستشاري المعتمد بالمرحلة الاولي للمشروع		١٩٠٠٠	طن	١٩,٩	٠	١٩,٩	٣٧٨١٠٠	٣٧٨١٠٠	٣٧٨١٠٠	
٥٠٠٠٠٠	٩	المتر المكعب اعمال تخريم ونسف في تربة صخرية صلبة ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم /سم٢ والحساب هندسي علي ناتج النسف ومحمل علي البند الاتي :١-تحمل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق ٢-ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول ابل اقصي كثافة جافة ٩٥%من الكثافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرث والكباري وتعليمات المهندس المشرف		٨٣	م٣	٤٤٥٠٠٠	٠	٤٤٥٠٠٠	٣٦٩٣٥٠٠٠	٣٦٩٣٥٠٠٠	٣٦٩٣٥٠٠٠	
٣٠٠	١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت ٣٥٠كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرث والكباري وتعليمات المهندس المشرف		١٨٣٥	م٣	٢٣٤	٠	٢٣٤	٤٢٩٣٩٠	٤٢٩٣٩٠	٤٢٩٣٩٠	
١٥٠٠٠٠	١١	اعمال ردم تم تنفيذها (بالمرحلة الثانيه) من محورد ديروط بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم من المحاجر المعتمدة المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٢ كيلو										
		مسافة النقل ٢٣ كيلو	٩٠	٦٠	م٣	١٣٣٠٠٠	٠	١٣٣٠٠٠	٨٠٩٩٧٠٠	٨٠٩٩٧٠٠	٨٠٩٩٧٠٠	
		علاوة ٤,٥٠ جنية استخدام بلدوزر في التحجير للارض المتماسكة	٥٠	٤	م٣	١٣٣٠٠٠	٠	١٣٣٠٠٠	٥٩٨٥٠٠	٥٩٨٥٠٠	٥٩٨٥٠٠	بنود مسوية طبقا للمفاوضة منزلة فوزى عبده والاندلس تاريخ مارس ٢٠٢٢
١١٠٠٠٠		بالمتر المكعب اعمال نسف في تربة صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف (طبقا لسعر البروتوكول)		٣٥	م٣	٠	١٠٦٠٠٠	١٠٦٠٠٠	٠	٣٧١٠٠٠٠	٣٧١٠٠٠٠	
١٢٢٠٠٠		بالمتر المكعب اعمال تخريم في تربة صلبة (ذات اجهاد يزيد عن (١٠٠ كجم/سم٢) والحساب طبقا لمحاضر النسف		١١	م٣	٠	١٢٨٠٠٠	١٢٨٠٠٠	٠	١٤٠٨٠٠٠	١٤٠٨٠٠٠	
											٨١٠١١٢٤٠	

فقط وقدرة واحد وثمانون مليون واحد عشر الف ومئتان واربعون جنيها

٨٠٦١٨٢١٨٠

مهندس شركة المقاولات العمومية (فوزي عبده)	مهندس الهيئة	جشني المشروع	مدير عام المشروعات
م/ محمود عبد المنعم	م/ مينا جرجس	م/ محمد السيد عبد الرحمن	م / اسلام فوزي

يعتمد ....

رئيس الادارة المركزية

مصطفي علي احمد مسعود

٨٠٦٠٦١٨٢,٨ جملة الأعمال
٧٤٥٨٦٤٢٢,٨ السابقة

٦٠١٩٧٥٠,٠ المستحق صرفه
١٨٢٩٦٠٠ ٣٪ تفاوتات الاستقطاعات

٧٨٥٩٢٥٠,٠

٣٠٢٥٠٠,٠٠ ٥٪
٣٦٤٠٠,١٥ دمغة فاتورة
٢٠٩٢٠,٤٥ دمغة إضافية
٤٠,٠ تشغيل ومعادن
٢٧٢٢٥,٠ ٤,٢٥٪ ض مبيعات

٤٧٥٣٢٦,٠ جملة الاستقطاعات

٥٥٧٤٦٧٤,٠ الصافي

استقطاعات
٢٩٢٩٦٧,٥٠ ٥٪ ض. ...
١٨٠٠٢٩,١٠ ١٪ ...
٧٤٨٥٠,٩٠ ض.ن.ع
١٤٠٠,٠ خصم سيارة
١٠٠٠٠,٠ خصم ... ابتدائي

٨١١٨٥٧,٥٥

أوامر الدفع
٢٧٤٢٥٤,٧٥ ...
٣٠٢٠٩٧,٥٥ ...
٦٦٢١١٤,١٥ البنك
٢٤٥٠٢٠,٠٠ شركة البرازيل للكيماويات
٣٠٢٠٨٤٠,١٥ البنك

٧٠٤٧٤٩٢,٤٥

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ مصطفى علي أحمد مسعود