٢٢
٥/٢٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

المالك
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة القومية للأنفاق
وزارة النقل

EGYPT STONE
FOR MINING & SUPPLIES

مستخلص رقم (٢) ختامي

عن مشروع/ تنفيذ اعمال امتداد برابخ الحماية من السيول اسفل قطار سكة حديد (القباري - مطروح)الديزل الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع "المرحلة الثانية" عدد (٢) بربخ عند محطة ٤٧٠+٨٧٥ الى كم ٤٧١+٨٢٠

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندريه - مطروح)

العقد رقم :٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٤٩

تنفيذ/ شركة ايجيبت ستون للتعدين و التوريدات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤

البند	نوع العمل (طبقا للمقايسة الختامية)	الكمية طبقا للمقايسة الختامية	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي فك القلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة واللنة تشمل تخزين القلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٥٤	١٢٤٥	م.ط	٠	٥٤	٥٤,٠٠	ختامي	٦٧,٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٢٣٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه -المعدات متواجدة - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة تأمين حوادث سارية حتي ٠٢-٠٩-٢٠٢٤ - وثيقة اخطار مقاولين ساريه حتي ٠٢-٠٨-٢٠٢٤
٢	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة الاساس القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل مما جميعه	٣٦,٧٠	٢٤٠	م٣	٠	٣٦,٧٠	٣٦,٧٠	ختامي	٨,٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٨٠٨,٠٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وقلابات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية حتى مسافة ٨٠ كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٦٢,٠٩	٢٦٠	م٣	٠	٧٦٢,٠٩	٧٦٢,٠٩	ختامي	١٩٨,١٤٣,٤٠	٠,٠٠	١٩٨,١٤٣,٤٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل فلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٢٢,٥٥	١١٠	م٣	٠	٢٢,٥٥	٢٢,٥٥	ختامي	٢,٤٨٠,٥٠	٠,٠٠	٢,٤٨٠,٥٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:١ بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ٣٥ سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام ألات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	٥١,٩٢	٥٩٤	م٣	٠	٥١,٩٢	٥١,٩٢	ختامي	٣٠,٨٤٠,٤٨	٠,٠٠	٣٠,٨٤٠,٤٨	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ والفئة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	١٠٥,٢٨	٢,٥٦٠	م٣	٠	١٠٥,٢٨	١٠٥,٢٨	ختامي	٢٦٩,٥١٦,٨٠	٠,٠٠	٢٦٩,٥١٦,٨٠	
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والكراسى وسلك الرباط والسعر يشمل الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير إنارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعى والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٠,٥٧	١,٠٠٠ √ ~~٧٥,٠٠٠~~	طن	٠,٠٠	٠,٥٧	٠,٥٧	ختامي	٤٢,٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM علي ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و علي ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اوناش وخلافه لاتمام عملية التعشيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الإختبارات اللازمه علي المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	٦٣,٠٠	٢١,١٥٠	م ط	٠	٦٣,٠٠	٦٣,٠٠	ختامي	١,٣٣٢,٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣٣٢,٤٥٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	١٨٠,١٨	١٥٠	م٢	٠	١٨٠,١٨	١٨٠,١٨	ختامي	٢٧,٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧,٠٢٧,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لايقل الوزن النوعى عن ٢,٦ ولا يزيد الامتصاص عن ٦% والا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم استعدال الوجه الخارجي اجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / م ٣ من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر . مسافة النقل حتى ٢٠ كم - يتم إحتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان .	١١٤,٢٢	٦٠٢	م٣	٠	١١٤,٢٢	١١٤,٢٢	ختامي	٦٨,٧٦٠,٤٤	٠,٠٠	٦٨,٧٦٠,٤٤	
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ سن دولوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفله و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعدال مناسيب الارض الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي مناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لايقل عن ٢٠٠ كجم / سم٢ و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و تعليمات المهندس المشرف.	٦٢,٦٠	٤٠٠	م٢	٠	٦٢,٦٠	٦٢,٦٠	ختامي	٢٥,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٤٠,٠٠ ٢٠٧,١٩٧	
	اجمالي اعمال التفاوض								٢,٠٧٣,٠٤٦,٦٢	٠,٠٠	٢,٠٧٣,٠٤٦,٦٢	
	اجمالي ما تم ادراجه سابقا										١,٩٢١,٢٣٢,٠٠	
	اجمال المستحق خلال المده										١٥١,٨١٤,٦٢	

مائة وواحد و خمسون الفا و ثمانمائة و اربعة عشر جنيها و اثنان و ستون قرشا فقط لا غير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول / م .مصطفي محمود
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ....../...... سنة ٢٠٢٤

المحاسب/.........................

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ ....

ملاحظة" الفئات:.............................

على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت
من/..............

مدير المصلحة/.........................
تحريرا في / ....../...... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الأسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

٢٠٢٤/١١/١

رقم المستند: عدد الملحقات:
رقم التصديق: القيمة :
نوع الميزانية فرع: حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)										جنيه مصرى
بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول										٢٠٧٢٠٤٦,٦٢
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
جملة المبالغ السابق صرفها										١٩٢١٢٣٢,—
الباقى للمقاول										١٥١٨١٤,٦٢

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

اجمالى الأعمال — ٢٠٧٠١٩٧ السابق ١٩٢١٢٣٢ ١٤٨٩٦٥ خصم محضر التصميم — ١٢٤٣٨ ١٣٦٥٢٧ ١٪ م.ت - م. الاستقطاعات ٣٥٠٣ الدمغات ١٠٠٠٠ تعلية التأمينات ٥٠٠٠ تعلية الجارى ١٨٥٠٣ الاجمالى الصناع = ١١٨٠٢٤ الضرائب = ٧٠٩٤ الشركة = ١١٠٩٣٠		١٥١٨,١٤	
	جملة الاستقطاعات		
	جملة المبالغ المستحقه		

تسلمت التحويل رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة
التاريخ سنة المقاول
إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار