وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر- البحيرة

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون العلمين من كم ٢٤٧+٧٨٧ حتي كم ٢٤٨+٣٣٧ .
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للإنشاءات
العقد رقم :٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٤٤

مستخلص رقم (١١) جارى من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٨/٣١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	نسبة الصرف	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
													يراعي تطبيق نصوص التعاقد
	أولا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
	الإجمالي السابق									٥٩,٧١٢,٨٨٤,٠٠	-	٥٩,٧١٢,٨٨٤,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط												
أ	ارتفاع الأعمدة حتي ٩ م من منسوب الارض الطبيعية حتي منسوب الركيزة .	٨٩٣٢	م٣	٣٢٠٣	٢٤٤٠,٠٠	٢٠٤	٢٦٤٤,٠٠	%١٠٠	جارى	٢٣,٦١٦,٢٠٨,٠٠		٢٣,٦١٦,٢٠٨,٠٠	
٢١	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبربارتفاع اعلي من ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية					٠				-		-	
أ	ارتفاع حتي ١٢ م من منسوب الارض الطبيعية	٥٤٠٨	م/ط	١١٠٠	١٩٠	١٢٥	٣١٥	%٧٥	جارى	١,٢٧٧,٦٤٠,٠٠		١,٢٧٧,٦٤٠,٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتربيط وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر	٤١٤٧٨	بالطن	٣٤١٥	٢٤٤٢	٥	٢٤٤٧	%١٠٠	جارى	١٠١,٤٩٦,٦٦٦,٠٠		١٠١,٤٩٦,٦٦٦,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد تابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength ١٨٦٠ MPA with diameter 15.7mm ...	١٢١٨٧٠	بالطن	٣٠٠	١١٨	٥٤	١٧٢	%١٠٠	جارى	٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠		٢٠,٩٦١,٦٤٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه.....	٦٣	م٢	٣٧٠٠	٣٧٠٠	٠	٣٧٠٠	%١٠٠	جارى	٢٣٣,١٠٠,٠٠		٢٣٣,١٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض									٢٠٧,٢٩٨,١٣٨,٠٠	-	٢٠٧,٢٩٨,١٣٨,٠٠	
	ثانيا - الأعمال بالأسعار التقديرية												
٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة												
أ	Fixed Spherical Bearings	٤٢٢٧٥٠	عدد	١٩	١٩	-١٩	٠	%٨٠	جارى	-		-	
ب	Guided Spherical Bearing	٤٠٨٥٠٠	عدد	٣٨	٣٧	-٣٧	٠	%٨٠	جارى	-		-	
ج	Free Spherical Bearings	٣٨٩٥٠٠	عدد	١٩	١٨	-١٨	٠	%٨٠	جارى	-		-	
بند اضافي *٣١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة												
أ	Fixed Spherical Bearings	٩٠٠٠٠٠	عدد	١٩	٠	١٩	١٩	%٨٠	جارى	١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠		١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	
ب	Guided Spherical Bearing	٩٠٠٠٠٠	عدد	٣٨	٠	٣٨	٣٨	%٨٠	جارى	٢٧,٣٦٠,٠٠٠,٠٠		٢٧,٣٦٠,٠٠٠,٠٠	
ج	Free Spherical Bearings	٩٠٠٠٠٠	عدد	١٩	٠	١٩	١٩	%٨٠	جارى	١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠		١٣,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	
										-		-	
	إجمالى الأعمال بالأسعار التقديرية									٥٤,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	-	٥٤,٧٢٠,٠٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار التقديرية (بنسبة ٩٥ %)									٥١,٩٨٤,٠٠٠,٠٠	-	٥١,٩٨٤,٠٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد التفاوض و الأسعار التقديرية									٢٥٩,٢٨٢,١٣٨,٠٠	-	٢٥٩,٢٨٢,١٣٨,٠٠	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق											٢٢٠,٥٩٦,٤٣٢,٠٠	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١١)											٣٨,٦٨٥,٧٠٦,٠٠	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / تامر الغازولي
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / يحيى شفيق
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيستراSYSTRA
م/ أحمد ابوعافيه
م/ احمد عاشور
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى -مدير المشروع
م / أحمد الشاعر
م / أحمد أبو دقيقه
التوقيع :

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام
التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها فقط مائتان وعشرون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألفا وأربعمائة وإثنان وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب /.....

	قرش	جنيه
يدفع للمقاول مبلغ	.....	.....
ملاحظة الفئات :		

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....

تمت المراجعة بكتب عن المنطقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر (البحيره - الإسكندرية الشرق)
م/ رفيق عطيه سلام عامر

٢٥٩٢٨٢١٢٨/-	جملة الاعمال
١٨٩٧٠٦٤٩٧/٥٠	سابق
٦٩٥٧٥٦٤٠/٥٠	حالى
٢٠٥٠٠٠٠٠/-	حديد السويس
١٢٧٦٥٩٦٢/-	حديد عز
٢٦٢٠٩٦٧٨/٥٠	صافى

٢٤٧٨٧٨٢/-	ضمان اعمال
١٥٩٠٦٩٧/١٥	دمغات
٥٠٦٩٤٧٩/١٥	استقطاعات

٢٢١٢١٢٥/٧٥	ضرائب
٢٧٩٢٧٠٧٢/٦٠	شوكى