الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

العقد رقم : (١٢٤٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ :٣/ ٣ / ٢٠٢٤ مستخلص جاري ١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع الشرق

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم ١٦٣+٥٠٠ الى الكم ١٦٦+٥٠٠ بطول ٣,٠ كم اتجاة سمسطا (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة) عن المدة من بداية العمل حتى ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراء	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أعمال الحفر											
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م٣	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	يراعي تطبيق نصوص التعاقد مهندس المشروع ومدير المشروع (متواجد) البرنامج الزمني (متواجد) بيان المعدات (متواجد) الهيكل التنظيمي (متواجد) لوحات المشروع (متواجدة) التقارير الأسبوعيه والنصف شهريه (متواجدة) وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الاسترشاديه والتحذيريه (متواجدة)
	علاوة زيادة السولار ٧. جنية/م٣ إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.	٠,٧٠		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل ٥,٥ كم - ٠,٥ كم = ٥ كم)	٥,٥٠		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	أعمال الردم Embankment											
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٠سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل مقاوريزيا حتى ٢٠%) ورشها بمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف.	[illegible]	م٣	٣٤٠٨٥,٨٢	٠	٣٢٣٨١,٠٠	٣٢٣٨١		[illegible]	٠	٢١٧٦٠٠٣,٢	مكتب جهاز الاعتراض متواجد
	لمسافة نقل حتى ٢كم من محور الطريق	[illegible]		[illegible]	٠	[illegible]	[illegible]		[illegible]	٠	[illegible]	
	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنية/م٣ إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	[illegible]		[illegible]	٠	[illegible]	[illegible]		[illegible]	٠	[illegible]	
	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنية/كم بعد تاريخ ٢٠٢٣/٢/٥/٤(مسافة النقل المعتمدة ١٤كم-٢كم=١٢كم)	١٨,٠٠		٣٤٠٨٥,٨٢	٠	٣٢٣٨١,٠٠	٣٢٣٨١		٥٨٢٨٥٨,٠٠	٠	٥٨٢٨٥٨,٠٠	لم يتم تحديد صواجدة حتى
	كارتة توريد أتربه	١٣,٠٠		٣٤٠٨٥,٨٢	٠	٣٢٣٨١,٠٠	٣٢٣٨١		٤٢٠٩٥٣,٠٠	٠	٤٢٠٩٥٣,٠٠	
	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠		٣٤٠٨٥,٨٢	٠	٣٢٣٨١,٠٠	٣٢٣٨١		١٤٥٠٦٦٨,٨٠	٠	١٤٥٠٦٦٨,٨٠	تاريخ تحديد الأعمال
	أعمال المواسير (HDPE)											
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير بإحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط علي الخط بقوة ١,٥ مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لتهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		م								
	قطر ١٢ بوصة (315 مم) ضغط ١٠ بار.	٣٠٠٠,٠٠		٩٧,٨٥	٠	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠		٢٧٦٠٠٠,٠٠	٠	٢٧٦٠٠٠,٠٠	
	بالمتر المكعب حفر هندسي لزوم تركيب مواسير (HDPE) بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل نقل المعدات الي الموقع وازالة اي عوائق تعترضه ونقل مخلفات ونواتج الحفر الزائدة والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٦٢,٠٠	م٣	[illegible]	٠	[illegible]	[illegible]		[illegible]	٠	[illegible]	
	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه جيوتكستايل ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم / م٢ حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - تم تحليل السعر طبقا لسعر التوريد (34 جنيه) .	٦١,٠٠	م٢	١٠٢٥,٧٥	٠	٩٧٤,٠٠	٩٧٤,٠٠		٥٩٤١٤,٠٠	٠	٥٩٤١٤,٠٠	
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موردة من خارج الموقع ويتم تشوينها بمشاون جانبية بالموقع بعيد عن الحفر نظرا لظروف التشغيل بالموقع مع استخدام معدات للنقل الداخلي لموقع العمل باستخدام لوادر وقلابات صغيرة والتنزيل بالمعدات والعمالة اليدوية والتشغيل بمعدات ميكانيكية خاصة مناسبة لعرض الحفر والتشغيل الحذر حول قطاع الماسورة . - حتي مسافة نقل ٤٠ كم . - يتم حساب علاوة ١ ج لكل ١ كم زيادة .	٢٤٢,٠٠	م٣	٣٥٠,٩٢	٠	٣٣٣,٠٠	٣٣٣,٠٠		٨٠٥٨٦,٠٠	٠	٨٠٥٨٦,٠٠	
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة موردة من خارج الموقع وتنزيلها في حفر مواسير من نوع (HDPE) والفئة تشمل الردم بطبقات لايزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الي اقصي كثافة جافة حسب الابعاد حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .										
	مسافة نقل حتي ٢ كم	٧٥,٠٠	م٣	٢٢٢٢,٦٧	٠	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠		١٥٨٣٢٥,٠٠	٠	١٥٨٣٢٥,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١,٥ جنية/كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤كم-٢كم=١٢كم)	١٨,٠٠		٢٢٢٢,٦٧	٠	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠		٣٧٩٩٨,٠٠	٠	٣٧٩٩٨,٠٠	
	كارتة توريد أتربه	١٣,٠٠		٢٢٢٢,٦٧	٠	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠		٢٧٤٤٣,٠٠	٠	٢٧٤٤٣,٠٠	
	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٤٤,٨٠		٢٢٢٢,٦٧	٠	٢١١١,٠٠	٢١١١,٠٠		٩٤٥٧٢,٨٠	٠	٩٤٥٧٢,٨٠	
	الاجمالى										٥٤١١٨٣٤,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٤١١٨٣٤,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٤١١٨٣٤,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٥٤١١٨٣٤,٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
م / السيد عفيفي السيد
التوقيع/

استشاري المساحة (سبيكترم سيستمز)
م / عاطف كمال عفيفي
التوقيع/

استشاري الهيئة (انترانس)
المكتب الفني
م/ اسلام فهمي الهنا
التوقيع/

مدير المشروع
م/ شعبان سعد حافظ
التوقيع/

الاستشاري العام (SYSTRA)
التوقيع/

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس الاشراف)
م / محمد السيد شعبان
التوقيع/

مدير عام المشروعات
م / مصطفي شعبان
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره سبق صرفها الي المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣ (المحاسب)
يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد.....
رئيس الادارة المركزية
(المنطقة السادسة بني سويف)
م / طارق يوسف الجزار

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٤١١٨٣٤	—
محجوز		
مصرح بصرفه	—	
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٤١١٨٣٤	—

الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى		١/١	٥٤١١٨/٢٥
رسم دمغة اضافى		٣/١	٥٢٥٧١٥,٦٥
امانات		٥/١	٢٥٧٧٠٦/-
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			٥٢٢٥٧١٥,٦٥
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....

شيك ——
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				ضا اعمال					
				دمغات					