الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسميل)
لتنفيذ إعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقلوط) المسافة من الكم ٢٥٢+٣٥٠ إلى الكم ٢٥٥+٣٥٠ بطول ٣,٠ كم اتجاه سمالوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة ام - تي - ناشونال للتجارة و المقاولات عن المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٨٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية و ذلك حتي مسافة ٥٠٠ متر ، تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. علاوه ٣٠ جنيه لكل ١ كم .										
	لمسافة ٥٠٠ متر	٧	م٢	٤٢٥٠١	٠	٢٣٩٥٢	٢٣٩٥٢	جاري ١	١٦٧٦٦٤		١٦٧٦٦٤
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .										
	لمسافة ٥٠٠ متر	٢٦,٥٠	م٣	٢٠٣٠٠٠	٠,٠٠	٥٨٠٨٥	٥٨٠٨٥	جاري ١	١٥٣٩٢٥٢,٥٠	٠,٠٠	١٥٣٩٢٥٢,٥٠
٨	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحمل لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان،وتصبح ١,٥جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل . - السعر لاي يشمل قيمه لماده المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٧,٢٠	م٣	١١٠٠٠٠	٠,٠٠	٣٧٧٧٥	٣٧٧٧٥	جاري ١	٢٥٣٨٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٣٨٤٨٠,٠٠
	الإجمالى										٤٢٤٥٣٩٦,٥٠
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٢٤٥٣٩٦,٥٠
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٢٤٥٣٩٦,٥٠
	ما سبق صرفه										٠,٠٠
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٤٢٤٥٣٩٦,٥٠

ملاحظات

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*السيارة متواجده.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

تراجع على وفق مصنع لمعلومات الإدارة

قواجيو عدد (١) سيارة ملاكي بداية من تاريخ ٧-١٢-٢٠٢٢ حتى تاريخ كتابة الأعمال

تحريرا في / / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة ام - تي - ناشونال
م/ جمال المصطفى

عن مقاولى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مدير المشروع
م/ محمد رفعت

مهندس الاشراف
م/ مصطفى عبدالحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
ينقح إلى المقاول مبلغ/ ... فى ...
تحريرا في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يعتمد ....
مهندس/

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية ..... تنفيذ: شركة ام - تي - ناشونال للتجارة و المقاولات عن المدة من ب

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٢٤٥٢٩٩	٥٠
محجوز ١٪	٤٢٤٥٢	٩٩
مصرح بصرفه	٤٢٠٢٩٢٤٦٥٥	1
سابق صرفه	٤٢٤٢٧٩٩	٥٠
مستحق صرفه	٢٢٥٠١	٥٠
الاستقطاعات خصم ضرائب	٤٢٠٠٠٦٩٢٤٥٥	8
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ... . الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واني تسلمت المستحق لي
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه