الهيئة العامة

عن عمليه : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الفنية بمشروع [illegible] من مشروع [illegible]
اعمال التأسيس والأساس والحمايات المسافة من الكم ٢٧٧+٥٠٠ إلى الكم ٢٨٠+٠٠٠ بطول ٢,٥ كم (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن العنايلي وشركاه — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢٤

ق والكباري — مستخلص جاري (٢)

المنطقة الثالثة عشر) — بتاريخ : ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣

(٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١

بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
ال الترع السطحي للمياة باستخدام مجموعه مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياة (كيوتة) و البند يشمل التجفيف طول فترة	١٤٤٣,٠٠ ✓	٥٥٠ ✓	يوم	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري ٢	%٩٨,٥	٧١٠٦٧٧,٥٠	٠,٠٠	٧١٠٦٧٧,٥٠	
حمل وتوريد وبقل تربة مطابقة لمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-2 متر) سوب الفرمة وبسمك لايزيد عن ٢٠سم اعلي من منسوب (2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل ترى والاكتاف (علي الاقل نسبه حمل كالبوروبا عن ٢٠٪) والارض الطبيعية منفوره ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا ب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ت الهيئة العامة للطرق والكباري بتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالسعر المكعب. ة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكم بالزيادة . لا يشمل قيمة المحجرية.	٧٥,٥٠ ✓	٥٢٧٠٠ ✓	م٣	١١٠٠٣,٥٠	٢٥٤١٢,٦٢	٣٦٤١٦,١٢ ✓	جاري ٢	%٩٨,٥	٢٧٠٨١٧٥,٨٠	٠,٠٠	٢٧٠٨١٧٥,٨٠	التقارير (اليدلي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة.
نقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	١٥٥,٤٠		م٣	١١٠٠٣,٥٠	٦٦٤٦,٦٢	١٧٦٥٠,١٢	جاري ٢	%٩٨,٥	٢٧٠١٦٨٦,٢٢	٠,٠٠	٢٧٠١٦٨٦,٢٢	المعدات متواجدة.
جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢ كم - ٢٠ كم) [محجر مودنى بيله] (قطاع من محطة ٢٦٧٥٤٤٠ الي محطة ٢٨٠٠٠٠)	٢٠٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	١٨٧٦٦,٠٠	١٨٧٦٦,٠٠	جاري ٢	%٩٨,٥	٣٧٥٢٣٥٥,٥٣	٠,٠٠	٣٧٥٢٣٥٥,٥٣	فريق العمل متواجد .
جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢٧ كم - ٢٠ كم) [محجر مودنى بيله] (قطاع من محطة ٢٦٧٥٤٥٠ الي محطة ٢٨٠٠٠٠)	٤٨,٠٤٨		م٣	١١٠٠٣,٥٠	٢٥٤١٢,٦٢	٣٦٤١٦,١٢	جاري ٢	%٩٨,٥	١٧٢٣٤٧٥,٩١	٠,٠٠	١٧٢٣٤٧٥,٩١	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
واد المحجرية طبقا لبنود العقد [محجر العادة المحجرية] (33)*[3.3] نسبة الانتفاخ (1,12) استقطاعات المواد المحجرية	١٣,٠٠		م٣	١١٠٠٣,٥٠	٢٥٤١٢,٦٢	٣٦٤١٦,١٢	جاري ٢	%٩٨,٥	٤٦٦٣٠٨,٤٢	٠,٠٠	٤٦٦٣٠٨,٤٢	البرنامج الزمني متواجد .
ارات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
سطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل ١٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعه والرسومات ه المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.												لافتات المشروع متواجدة .
٣٠٠ اندنيون في الإتجاهين Bartial	٣٧,٠٠ ✓	٢٠٠٠٠ ✓	م٢	٦٢٣٥,٠٠	٦٢٣٥,٠٠	٠,٠٠	جاري ٢	%٩٨,٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة .
كعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات حجم الحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة الحجر من منخل ٢٠٠ عن ١٢٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة يلوبرنا عن ٦٥٪ ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ ولا يزيد الانضاص عن ١٥٪ والأقل معامل المرونه [EV2]من تجربة حمل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرده على طبقتين باستخدام الات التسوية المحدثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم المياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٨٪ من الكثافة) والبند تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ه طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. افة النقل لاتقل عن ٢٠ كم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم الزيادة أو النقصان. مر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											يراعى تطبيق بنود العقد .
النقل حتى ٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة . .	١٤٦,٤٠ ✓	١٨٠٠٠ ✓	م٣	٣٣٧٥,٥٤	١٨٧٤,٩٠	٥٢٥٠,٤٤ ✓	جاري ٢	%٩٨,٥	٧٥٧١٣٤,٤٥	٠,٠٠	٧٥٧١٣٤,٤٥	
١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٣ كم - ٢٠٠ كم) = [83*3.3] (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	١٠٧,٩٠		م٣	٣٣٧٥,٥٤	١٨٧٤,٩٠	٥٢٥٠,٤٤	جاري ٢	%٩٨,٥	٥٥٨٠٢٤,٦٤	٠,٠٠	٥٥٨٠٢٤,٦٤	
واد المحجرية طبقا لبنود العقد [محجر العادة المحجرية] (85) * (3.3) نسبة الانتفاخ * (1,12) استقطاعات المواد المحجرية	١٢٣,٧٦		م٣	٣٣٧٥,٥٤	١٨٧٤,٩٠	٥٢٥٠,٤٤	جاري ٢	%٩٨,٥	٦٤٠٠٤٧,٥٤	٠,٠٠	٦٤٠٠٤٧,٥٤	
كرات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٣٣٧٥,٥٤	١٨٧٤,٩٠	٥٢٥٠,٤٤	جاري ٢	%٩٨,٥	١٢٩٢٩٢,٠٩	٠,٠٠	١٢٩٢٩٢,٠٩	
كعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وقصي حجم ت مما بين ١,٥سم الي ٥سم ولاتزيد نسبة الحجر من منخل ٢٠٠ عن ٥٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة اليلوبرنا عن ٦٠٪ ولاتزيد معامل المرونه [EV2]من تجربة لوح التحمل عن ١٢ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس أنجلوس ٪ ولا يزيد الانضاص عن ١٥٪ ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية المحدثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك سم وبتهيئة المياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل ١٪ من الكثافة المعملية)والبند تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية ة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. افة النقل لاتقل عن ٢٠ كم و احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة . مر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.											
النقل حتى ٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقا للمفاوضة . .	١٥١,٣٠ ✓	١٥٠٠٠ ✓	م٣	٨٣٧,٤٨	٦٥٨,٠٢	١٤٩٥,٥٠ ✓	جاري ٢	%٩٨,٥	٢٢٢٨٧٥,١١	٠,٠٠	٢٢٢٨٧٥,١١	
١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٣ كم - ٢٠٠ كم) = [83*3.3] (كسارة مكة) طبقا للمفاوضة .	١٠٧,٩٠		م٣	٨٣٧,٤٨	٦٥٨,٠٢	١٤٩٥,٥٠	جاري ٢	%٩٨,٥	١٥٨٩٤٣,٩٨	٠,٠٠	١٥٨٩٤٣,٩٨	
واد المحجرية طبقا لبنود العقد [محجر العادة المحجرية] (95) * (3.3) نسبة الانتفاخ * (1,12) استقطاعات المواد المحجرية	١٣٨,٣٢		م٣	٨٣٧,٤٨	٦٥٨,٠٢	١٤٩٥,٥٠	جاري ٢	%٩٨,٥	٢٠٣٧٥٤,٧٠	٠,٠٠	٢٠٣٧٥٤,٧٠	
كرات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠٠		م٣	٨٣٧,٤٨	٦٥٨,٠٢	١٤٩٥,٥٠	جاري ٢	%٩٨,٥	٣٦٨٢٦,٦٩	٠,٠٠	٣٦٨٢٦,٦٩	
مسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨ : ٢م ٣ من دولوميت مندرج ٠ : ٨ م٣ ، ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي طهور على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد ، وتيد يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل ٢ كجم / سم٢ وتشطيب السطح وتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٢,٠٠ ✓	١٥٠٠٠ ✓	م٢	٠,٠٠	١٠١٨٠,٠٨	١٠١٨٠,٠٨ ✓	جاري ٢	%٩٨,٥	٤٣٣١٨٢٧,٦٤	٠,٠٠	٤٣٣١٨٢٧,٦٤	
المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨ : ٢م ٣ من دولوميت ، ٢م ٣ رمل حرش ، ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي طهور على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح ، الخرسانة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح وتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا ات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٦٥,٢٠ ✓	٢٠٠ ✓	م٣	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	١٢٦,٠٠ ✓	جاري ٢	%٩٨,٥	٣٣٠٧٧٧,٩٧	٠,٠٠	٣٣٠٧٧٧,٩٧	
الطول اعمال توريد وتركيب بوابع بواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م (زنبة ٢") وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (الحجم أسمنت مقاوم للكبريتات ٨ : ٢م زلط ٤ : ٢م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ ، ١٠٤٥ سم قطر الطول في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ١٦٤٥ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص حديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٩٠,٠٠ ✓	٢٥٠ ✓	م.ط	١٧١,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٠٠ ✓	جاري ٢	%٩٨,٥	٢٦٧٨١١,٦٥	٠,٠٠	٢٦٧٨١١,٦٥	
									١٩٦٩٩٩٩٥,٨٣	٠,٠٠	١٩٦٩٩٩٩٥,٨٣	الإجمالي
									١٩٦٩٩٩٩٥,٨٣			اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص
									٠,٠٠			اجمالي قيمة الاستقطاعات
									١٩٦٩٩٩٩٥,٨٣			اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات
									٥٩٦٦٤٠٤,٠٦			ما سبق صرفه
									١٣٧٣٣٥٩١,٧٧			صافي المستحق في المستخلص رقم (٢)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس/ مجدي عبد السلام عامر

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري

مدير المشروع
م / احمد ابو دقيقة

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

مهندس تنفيذ المشروع
م / احمد الشاعر

الاستشاري العام

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب الاستشارات الهندسية
RK
مشروع القطار الكهربي السريع
القطاع الغربي
البحيرة، من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٢٨٠

مبلغ صرفها الى _____
الحلول تحريرا في ٢٢ / ٤ / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
بالغ الى المقابل مبلغ _____ على الحساب
نهائيا
ملاحظات
تحريرا في ٢٢ / ٤ / سنة ٢٠٢٤
غير الواردة بعلة الشروط المختلفة من _____

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره _____

إجمالي الأعمال ١٩٦٩٩٩٩٥,٨٢
الأعمال السابقة ٥٩٦٦٤٠٤,٠٥
صافي المستخلص ١٣٧٢٢٥٩١,٧٧

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

عمل .....
مقاول.....
مقدار التصديق .....
ميزانية .....

دفعة رقم ٢ جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

٧٠٠٠٠٠٠

الباقي ٦٧٢٢٥٩١,٧٧

عقد رقم : (١٢٥ / ١ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من حتى

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	دفعة ١ سداد								
	الاستقطاعات								
	ضمان أعمال								
	دمغات								
	م.ت.ص								
	الإجمالي								

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٦٨٦٦٧٩,٦	
رسم دمغة اضافى	١٦٠٢٩٧	
امانات		
ايرادات	٦٦٦٦٧	
جملة الاستقطاعات	٩١٣٧٤٢,٦٠	
صافى المبلغ المستحق		

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

صافي المستخلص ٦٠٨٦٢٥٦,٤٠
الضرائب ٣٣٣٣٣٣
شركة ٥٧٥٢٩٢,٤٠

فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
ان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
قيمة المستخلص رقم (١)

ى سجل رقم ، (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات لكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة ٢٠

طب الكاتب المنوط
حب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
يد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
رج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
ى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
..... سنة ٢٠ المقاول .....