المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٠٠٠+٤٨٦ الى الكم ٠٠٠+ ٤٨٧ بطول ١ كم اتجاة استكمال فوكة

تنفيذ : هاي واي للطرق

كشف رقم جاري (٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١١

المقاول: شركة هاي واي للطرق رقم العقد(٢٠٢٢/٢٢٣٤/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠-٦-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش
٣	اعمال الردم												
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٢ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصي كثافة جافة ٩٥(% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١كم زيادة السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهدا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الي الكم ٥٠٤	٨٥,٠٠	م٣	٢٥,٦٩٣.٧٣٠	٢٤,٤٠٠	٢٤,٤٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠					
		٢٩١,٢٠	م٣	٢٥,٦٩٣.٧٣٠	٢٤,٤٠٠	٢٤,٤٠٠.٠٠٠-	٠.٠٠	٠	٠				٠
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	١٣,٠٠	م٣	٢٥,٦٩٣.٧٣٠	٢٤,٤٠٠	٢٤,٤٠٠.٠٠٠-	٠.٠٠	٠	٠.٠				٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الوطنية												
	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	١٠١,٤٠	م٣	٢٣,٤٥٢.١٥٨	٠	٢٢,٦٠٠.٠٠	٢٢,٦٠٠.٠٠	٠	٢,٢٩١,٦٤٠				٢,٢٩١,٦٤٠
		٣١٢,٠٠	م٣	٢٣,٤٥٢.١٥٨	٠	٢٢,٦٠٠.٠٠	٢٢,٦٠٠.٠٠	٠	٧,٠٥١,٢٠٠				٧,٠٥١,٢٠٠
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	١٣,٠٠	م٣	٢٣,٤٥٢.١٥٨	٠	٢٢,٦٠٠.٠٠	٢٢,٦٠٠.٠٠	٠	٢٩٣,٨٠٠.٠				٢٩٣,٨٠٠
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركه الارطنية												٩,٦٣٦,٦٤٠
	إجمالي قيمة المستخلص												تسعة ملايين وستمائة وستة وثلاثون الفا وستمائة واربعون جنيها فقط لا غير

ملاحظات

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- سيارة ملاكي ١٦٠٠ سي سي غير متواجدة
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٦/٢٦
- وثيقة تأمين مسؤلية مدنية سارية حتي ٢٠٢٤/٦/٢٦

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود عطية "
٢٠٢٤/٢/١٢

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبينة بطيره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول عن نفسه نهائيا
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الثلث .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

(الهيئة)مدير المشروع
مهندس/ابراهيم الحناوي

(الهيئة)مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

الاستشاري العام
م/مصطفى نجم

مدير المشروع الاستشاري د/سعد الجيوشي

الاستشاري المساحي
م/محمد خليل

مهندس الشركة المنفذة
محمد ياسر محمد

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه) — جنيه مصري

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول — ٩٦٢٦٦٤-/

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	٩٤٩٦٤٨٠-/
الباقي للمقاول	١٤٠١٦-/

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات
ض.ق.م ٧٠٠٨١
دمغات ٢٦٠٠/٤٥
ض.ك.م ١٢٢٤/٨٥
١١٩٤٢/٢٠

١٤٠١/٦٠
٧٠٠٨/-
٣٧٦٠/٦٤

١٢ ض.ق.م
٥٪ خصم الخامات
الدمغات

١٢٨٢١٦/٧٠

م.م ٦٦٧٤/٢٠
دمغات ١٢١٥٤٢/٤٠

الجملة	جملة قيمة التحويل
	جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.

١٢٢٤٨٥/٧٠