وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جاري رقم (1)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 1,600 كم الي الكم 2,000 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من بدء العمل الي 15 / 07 / 2024

العقد رقم (1161 / 2023 / 2024) في 13 / 02 /2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدارالعمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتي الان	جاري / نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
1_1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة . - تم مراعاة محلات التنفيذ والاعماق التي تصل الي 9 متر .	38	م3	0	3516.03	3516.03	جاري	133,609.14	0.00	133,609.14	(1) يراعى تطبيق بنود العقد . (2) المهندسون متواجدون . و قرب العمل يوجد تنسيق جيد (4) لاتفتات العملية متواجدة . يوجد معدات و مهمات (6) المعمل متواجد . (7) فنى تأمين سلامة المرور متواجد . (8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (9) بوليصة التامين - صورة من هرادة - أعمال بطريق الادارة - تقرير (شهري - اسبوعي - نصف شهري)
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الي المقالب العموميه وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	0	2796.74	2796.74	جاري	192,975.06	0.00	192,975.06	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صلحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن % 10) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - القدة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخري للقطاع. - علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	0	17178.39	17178.39	جاري	1,030,703.40	0.00	1,030,703.40	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		0	17178.39	17178.39		1,028,126.64	0.00	1,028,126.64	
	قيمة المادة المحجرية	35		0	17178.39	17178.39		601,243.65	0.00	601,243.65	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		0	17178.39	17178.39		150,310.91	0.00	150,310.91	
	قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		0	17178.39	17178.39		90,186.55	0.00	90,186.55	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لاوس انجلاوس عن 40% والا يزيد الامتصاص عن 10% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	0	8560.65	8560.65	جاري	2,285,693.55	0.00	2,285,693.55	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		0	8560.65	8560.65		288,921.94	0.00	288,921.94	
	رسوم كارتة اساس	25.00		0	8560.65	8560.65		214,016.25	0.00	214,016.25	
	الاجمـــــــــــــالي									6,015,787.09	

ستة ملايين وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون جنيها وتسعة قروش فقط لا غير

الشركة المنفذة	استشارى الهيئة (XYZ)	مدير المشروع الاستشارى	الهيئة العامة للطرق والكبارى	محاسب الهيئة	مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ عماد حجاج التوقيع/	م/ عاطف حمدي التوقيع/	م/ حسين محمود التوقيع/	مدير المشروع م/ اسماء علي احمد التوقيع/	مدير عام مشروعات الطرق م/ جهاد محمد سعد التوقيع/	التوقيع
شركة ايكو للمقاولات وصف لمس وشرطه تليفون : ٣٣٦٣٠٠ ت.ك : ٣٧ - ٣٣٣ - ٣١٥		SPECTRUM CONSULTING			المنطقة الأولى المركزية مدير عام الشئون المالية والادارية مصطفى محمد عبدالجواد

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ محمد نصر صبح

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

بيان المنصرف من المقاولة

قيمة	
قرش	جنية
١٠١٥٧٨٧١٩	
١٠١٥٧٨٧١٩	
٦٠٠٠٠	
٥٩٥٥	٧٨٧/١٠

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابقة صرفه
صافى المبلغ المستحق

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

الاستقطاعات
٢٠٠٧٨٩/٢٥
١٣٤٤٩٥٠
٥٧٢٩٢/٠٥
٢٠٤/٤
٦٢٦/٤
٢٧٤٢٩/١٠
٥٢٢٧٠٢/٩٥
٥٤٣٣٠٨٤/١٨
٢٨٦٤٦٦/٠٥
٥١٤٦٦١٨/٢٠

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة

علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....
بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....
روجع .....
يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب
2- سحب شيك / اذن صرف
3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم
4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

٥٧٢٩٢٢١/٠٥

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بإطنه)

رقم الاعمال	التحويلة: رقم	التحويلة: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المشروع الاول : تحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة		
رسم دمغة		
ا		
ا		
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول