٢٧٦

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاول

عن مشروع تنفيذ أعمال امتداد برابخ الحماية من السيول أسفل قطار سكة حديد (الغباري-مطروح) الديزل الملاصق للقطار الكهربائي السريع (المرحلة الثالثه)
لتنفيذ عدد ٢ بربخ عند المحطة (٤٩٢+٦٤٠) و(٤٩٤+٤٣٠) بالامر المباشر

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٥

تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع
١	بالمتر الطولي فك الفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاصلاح بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة واللغة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتجهيزات جهاز الاشراف والبلد كامل مما جميعه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٨٩٦٤٠,٠٠	جاري	٤٤٨٢,٠٠	٨٥١٥٨,٠٠
٢	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة الاساس القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يتضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعه وتجهيزات جهاز الاشراف والبلد شامل مما جميعه	٣٠	٢٤٠	م٣	٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جاري	٣٦٠,٠٠	٦٨٤٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار النزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير و بتطايه تلك من حفارات ولوادر وقلابات و صهالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه وترح مياه الرشح اذا لزم الامروتاق نواتج الحفر الزائده الى المخلفات العمومية حتى مسافة ٨٠ كم و عمل الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحية قاع الحفر للتاسيس وتوفير اثرة جيدة للموقع بالكامل لتثاوب وريايث العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبلد شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠	٢٦٠	م٣	٠	٩٤٢,٠٠	٩٤٢,٠٠	٢٤٤٩٢٠,٠٠	جاري	١٢٢٤٦,٠٠	٢٣٢٦٧٤,٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البراوات الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الاساس أسفل فلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التاسيسية والقطاعات الطولية والقطاعات العرضية المتوجهة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٥٠	١١٠	م٣	٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٢٧٥,٠٠	٥٢٢٥,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل الموانير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:٦ بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠٪ ولا تحتوى على أي مواد ناعمة أو بودرة (مرر من مثل ٢٠٠) وذلك بسعة ٢٥ سم مع الدمك جيدا لمنع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا بإستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية واللغة تشمل توفير اثرة جيدة للموقع بالكامل لتثاوب وريايث العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	١٨٠	٥٩٤	م٣	٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	٨٠٧٨٤,٠٠	جاري	٤٠٣٩,٢٠	٧٦٧٤٤,٨٠
٦	بالمتر المكعب أقصى توريد وتشغيل اثربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المدحلات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وسمك لايزيد عن ٢٥ سم حول وأعلى جسم البربخ لإستكمال المنسوب التصميمي لجسر سكة القطار النزل علة أماكن تلفيذ برابخ النيلل (نسبة تعمل لكاوريتا لا تقل عن ١٥٪) وريتها بالهيه الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى (كثافه جافه ٩٠٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم . يتم إحتساب علاوه ١:٠٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل أعمال التشوينات والتخليط والاختبارات والنقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم	٨٠٠	٥٣٩	م٣	٠	٣٨٥,٠٠	٣٨٥,٠٠	٢٠٧٥١٥,٠٠	جاري	١٠٣٧٥,٧٥	١٩٧١٣٩,٢٥
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/سم٢ واللغة تشمل اعمال الخبزة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٤٠٠	٢٥٦٠	م٣	٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١٠٢٤٠٠,٠٠	جاري	٥١٢٠٠,٠٠	٩٧٢٨٠٠,٠٠
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم تورد برسومات الحداد والكراسي وسلك الربط والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشغل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشغيل ولحام الحديد واللغة تشمل عمل كافة ملازم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير اثرة جيدة للموقع بالكامل لتثاوب وريايث العمل وكافة عوامل الأمن الصناعي والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠	٤٤٠٠٠	طن	٠	١,٠٠	١,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	جاري	٢٢٠٠,٠٠	٤١٨٠٠,٠٠
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسيرقطر ٩٠٠ مم مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٤) للتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع خالي الوصلات بالخبش المطفوش على تكون المفسورة خاليه من الشروخ و الشور و على ان يكون التسليح داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تجهزات جهاز الاشراف والنقة بالمعلوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وخلافه لاتمام عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير اثرة جيدة للموقع بالكامل لتثاوب وريايث العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفله غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات معتبره و اصول الصناعه و تجهزات جهاز الاشراف .	١٩٦	٢٢٢٦٠	م.ط	٠	١٨٥,٠٠	١٨٥,٠٠	٤١١٨١٠٠,٠٠	جاري	٢٠٥٩٠٥,٠٠	٣٩١٢١٩٥,٠٠
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسيرقطر ١١٠٠ مم مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٤) للتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع خالي الوصلات بالخبش المطفوش على تكون المفسورة خاليه من الشروخ و الشور و على ان يكون التسليح داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تجهزات جهاز الاشراف والنقة بالمعلوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وخلافه لاتمام عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير اثرة جيدة للموقع بالكامل لتثاوب وريايث العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفله غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تجهزات جهاز الاشراف .	١٠٥	٢٧٠٥٠	م.ط	٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	٢٨٤٠٢٥٠,٠٠	جاري	١٤٢٠١٢,٥٠	٢٦٩٨٢٣٧,٥٠
١٣	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتهو العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١٥٠	م٢	٠	٤٥٠	٤٥٠	٦٧٥٠٠,٠٠	جاري	٣٣٧٥,٠٠	٦٤١٢٥,٠٠
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب فرشة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠٫٨ م٣ سن نوادميت مدرج + ٠٫٤ م٣ رمل حرش + ٢٢٠ كجم اسمنت بورتلاندي.	٤٠٠	٤٠٠	م٢	٠	٣٧٥	٣٧٥	١٥٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧٥٠٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠
	اجمالي الاعمال							٨٨٧٩٤٠٩,٠٠		٤٤٣٩٧٠,٤٥	٨٤٣٥٤٣٨,٥٥
	اجمالي ما سبق صرفه										
	الاجمالي										٨٤٣٥٤٣٨,٥٥

ملاحظات

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير المبدئي متواجد
- وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٦
- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٦

يتم تعلية مبلغ (٥٠٠٠٠/-) فقط ألف جنيه لاغير لحين احضار تتابع تحليل المعمل
٢٠٢٤/٩/٣٠

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٧٢٤-٦٠٣٧-٨٣٤-٥٠٨
ب.ض: ٥٠٨

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
المحاسب/.....
فرش
....
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة" الفئات.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس/ هاني محمد محمود طه
٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة أعمال	٨٤٢٠٤٢٨,٥٥	جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)										
			بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول										