الجمعية التعاونية الأنتاجية للمقاولات العامة و تطوير المباني

Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

٥٨

٢٩ / ١٠

مستخلص رقم (٣) جارى عن مشروع /تنفيذ اعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العُمين الجديدة - مطروح)

عند محطتى (٩٦٥+٢٩٩) & (٩٥٥+٢٩٩)

تنفيذ / شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

في المدة من بدء العمل حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ٧٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠٠.٠٠	٦٠.٠٠	م٣	٤٥٨.٠٠٠	٤٥٨.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٥	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه بإستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٢٠٠.٠٠	١,٤٤٣.٠٠	اليوم	٤١.٠٠٠	٤١.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ +سن ٣ +سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠نقل ١٥٠ كم.	٧٦٠.٠٠	٤٨٧.٠٠	م٣	٣٠٣.٠٠٠	٣٠٣.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	٥٥.٠٠	٢,١٠٠.٠٠	م٣	١٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	الحد الادني من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٥.٠٠	٣,٣٢٥.٠٠	م٣	١٤٢.٠٠٠	١٤٢.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ٢أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ φ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ φ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٨.٠٠	١,٥٩٠.٠٠	م ط	٧٢.٠٠٠	٧٢.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	يراعى تنفيذ بنود العقد
١١	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٥.٠٠	٤٤,٠٠٠.٠٠	طن	٢٦.٠٠٠	٢٦.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣٩٠.٠٠	٢٥.٠٠	م٢	١٤٣.٠٠٠	١٤٣.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٦٩٠.٠٠	١٠٥.٠٠	م٢	٢٥٩.٠٠٠	٢٥٩.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٢٠.٠٠	٨٠٠.٠٠	م٣	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٤٠٥.٠٠	٢٢٠.٠٠	م ط	١٥٦.٠٠٠	١٥٦.٠٠٠-	٠.٠٠٠	جاري	%٩٨	٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	
	الاجمالي									٠.٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠٠	

عن الشركة المنفذة

مهندس /

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس/ احمد ابو عافية مهندس / ايمن عبدالله

التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / احمد ابو دقيقة

التوقيع / التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

التوقيع/

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

فرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : الفئات .....

يعتمد ،

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس/مجدى عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٣) جاري عن مشروع /تنشئة اعمال انشاء عدد ٢ برابخ خرسانى اسفل ممر القطار الكهربائي السريع (المسخنة - العاصمة الإدارية - الحمين الجديدة - مطروح)
عند محطتى (٩٦٥+٢٩٩) & (٩٥٥+٢٩٩)

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ) العقد رقم : ٧٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ/ شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني في المدة من بدء العمل حتى ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	النسبة بالعقد	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجازته	مقدار الاعمال التي تمت داخل المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالـــــــى ما قبله									٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٤٠.٠٠	٨٠.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٤٥٨.٠٠٠	٤٥٨.٠٠٠	جارى	%٩٨	٣٥,٩٠٧.٢٠٠	٠.٠٠	٣٥,٩٠٧.٢٠٠	مهندسين الشركة متواجدة اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة الحد الادنى من المعدات متواجدة براعى تنفيذ بنود العقد
٦	باليوم أعمال النزح السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٢٠٠.٠٠	١,٤٤٠.٠٠	اليوم	٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٨,٢٢٤.٠٠٠	٠.٠٠	٢٨,٢٢٤.٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ +سن ٣ +سن ٢ بنسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهد السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠نقل ١٥٠ كم.	٧٠٠.٠٠	٤٩٥.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٣٠٣.٠٠٠	٣٠٣.٠٠٠	جارى	%٩٨	١٤٦,٩٨٥.٣٠٠	٠.٠٠	١٤٦,٩٨٥.٣٠٠	
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى مقاوم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	٥٠.٠٠	٢,١٤٠.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٩,٣٦٠.٨٠٠	٠.٠٠	٢٩,٣٦٠.٨٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي مقاوم واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للمصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جماءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠.٠٠	٤,٦٠٥.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	١٤٢.٠٠٠	١٤٢.٠٠٠	جارى	%٩٨	٦٤٠,٨٣١.٨٠٠		٦٤٠,٨٣١.٨٠٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بأقطار داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ٢أ) وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ ب ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور المأسورة وبمعدل ٦ ب١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠.٠٠	٣,٢٠٠.٠٠	م ط	٠.٠٠٠	٧٢.٠٠٠	٧٢.٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٢٥,٧٩٢.٠٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠	٢٠٠,٧٩٢.٠٠٠	حجز مبلغ (٢٥٠٠٠) خمس وعشرون الف جنيها لا غير لحين استكمال نتائج الاختبارات + موافاتنا ب MIR, MAR
١٤	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠.٠٠	٥٣,٠٠٠.٠٠	طن	٠.٠٠٠	٢٦.٠٠٠	٢٦.٠٠٠	جارى	%٩٨	١,٣٥٠,٤٤٠.٠٠٠		١,٣٥٠,٤٤٠.٠٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠.٠٠	١٢٠.٠٠	م٢	٠.٠٠٠	١٤٣.٠٠٠	١٤٣.٠٠٠	جارى	%٩٨	١٦,٨١٦.٨٠٠		١٦,٨١٦.٨٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومت المسلح سمك ٤ مم واللفة تشمل الدهان بالبيتومين اسطلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٢٠.٠٠	١٠٥.٠٠	م٢	٠.٠٠٠	٢٥٩.٠٠٠	٢٥٩.٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٦,٦٥١.١٠٠		٢٦,٦٥١.١٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	١٩.٠٠	٨٠٠.٠٠	م٣	٠.٠٠٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	جارى	%٩٨	٣,٩٢٠.٠٠٠		٣,٩٢٠.٠٠٠	
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٤٠٠.٠٠	٣٩٠.٠٠	م ط	٠.٠٠٠	١٤٧.٠٠٠	١٤٧.٠٠٠	جارى	%٩٨	٥٦,١٨٣.٤٠٠		٥٦,١٨٣.٤٠٠	
	الاجمالي									٢,٥٦١,١١٢.٤٠٠	٢٥,٠٠٠.٠٠٠	٢,٥٣٦,١١٢.٤٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٢,٥٦١,١١٢.٤٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٢٥,٠٠٠,٠٠٠			
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق									١,٧٠١,٧٤٨.٨٩٢			
	القيمة الحالية لهستخلص جارى رقم (٣) (فقط وقدره ثمانمائة واربع وثلاثون الفا وثلاثمائة وثلاث وستون جنيها و ٥٠٨/١٠٠ منه لا غير)									٨٣٤,٣٦٣.٥٠٨			

عن الشركة المنفذة
مهندس /

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
شركة سيستر SYSTRA
مهندس/ احمد ابو عافية مهندس / ايمن عبداله
التوقيع / التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس/ أحمد الشاعر المهندس / احمد ابو دقيقة
التوقيع / التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ كامل الدمام
التوقيع /

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣
الرقم جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ وقدره .....
ملاحظة : اللغات .....
يعتمد ،

المعتمد / .....
على الحساب / نهائيا
غير الوارد بعقد الشروط أعتدت من .....
مدير المصلحة .....
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس /مجدى عبد السلام حامد

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : (٧٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣	قرش	جنيه
مع شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة لتطوير المبانى شاملة المدة من حتى		
بيان الاعمال التى تمت الان		
مجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
			ضمان أعمال						

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

....

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول