وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

كشف رقم (٣) جاري — عملية : تطوير الطريق الدولي الساحلى (كوبري الدوران للخلف المفرد محطة ١٠٠+٧٢)

المنطقة
إدارة الكبارى

عقد رقم ١١٦٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ : ١ / ٦ سنة ٢٠٢٢ تنفيذ شركة : شركة النيل العامة للطرق والكباري — شاملة المدة من : ....بداية العمل.....الى ٣١ / ٦ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الفئة قرش	الوحده	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى لم ذهاتى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٣٦٠,٠٠		م.ط	٥٠٠	٠	٥٠٠		١٨٠٠٠٠,٠٠				١٨٠٠٠٠,٠٠		* المهندسون والمشرفون متواجدون
٣	بالمتر المكعب حفر للاساسات والقواعد	٨٧,٠٠		م٣	١٠٧٧,٤٢	٠	١٠٧٧,٤٢		٩٣٧٣٥,٥٤				٩٣٧٣٥,٥٤		* تجهيزات الموقع موجودة
٧	بالعدد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	٢٤٤٨٠٠,٠٠		عدد	١	٠	١		٢٤٤٨٠٠,٠٠				٢٤٤٨٠٠,٠٠		وثائق التامين موجودة
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٦٢٩٥,٠٠		م.ط	١٥٦٢	٠	١٥٦٢		٩٨٣٢٧٩٠,٠٠				٩٨٣٢٧٩٠,٠٠		التقارير الاسبوعية موجودة
٩أ	بالمتر الطولي علاوة علي اعمال الخوازيق بقطر ١٥٠ سم في التربة الانضغاطية او التربة او التربة ذات تصنيف C	٩٢٥,٠٠		م.ط	٠		١٤٠٥		١٢٩٩٦٢٥,٠٠				١٢٩٩٦٢٥,٠٠		اللافتات موجودة
١١	بلمتر المكعب خرسانة عادية للمخدات	١٦٦٠,٠٠		م٣	٣٩,٢٣	٠	٣٩,٢٣		٦٥١٢١,٨٠				٦٥١٢١,٨٠		تعلية ٢٠٠٠٠٠ لحين حماية اشاير حديد الاعمدة
١٢	بلمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات	٢٣٣٥,٠٠		م٣	٩٠١,٢	٠	٩٠١,٢		٢١٠٤٣٠٢,٠٠				٢١٠٤٣٠٢,٠٠		
١٢أ	علاوة نتيجة زيادة اجهاد المخدات من ٣٠٠ إلي ٤٠٠ كجم/سم٣	١٤٠,٠٠		م٣	٩٠١,٢	٠	٩٠١,٢		١٢٦١٦٨,٠٠				١٢٦١٦٨,٠٠		
١٣أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف اعلي منسوب المخدات ارتفاع ٦ م حتي منسوب المخدة	٢٨٣٥,٠٠		م٣	٠	٦٧,٨	٦٧,٨		١٩٢٢١٣,٠٠				١٩٢٢١٣,٠٠		
١٣ ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف اعلي منسوب المخدات ارتفاع اعلي من ٦ م حتي منسوب المخدة	٣٠٣٥,٠٠		م٣	٠	٢٧	٢٧		٨١٩٤٥,٠٠				٨١٩٤٥,٠٠		
١٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمر سابق الصب	٣٨٧٥,٠٠		طن	١٤٥,٤	٠	١٤٥,٤		٥٦٣٤٢٥,٠٠				٥٦٣٤٢٥,٠٠		
٢٠ أ	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ١٢ م	٣٠٠٠٠,٠٠		طن	٥٥٨,٧٥٣	٢٩,٢٣٤	٥٨٧,٩٨٧		١٧٦٣٩٦١٠,٠٠				١٧٦٣٩٦١٠,٠٠		
٢٠ ب	بالطن توريد وتشكيل حديد تسليح ٢٤ م	٣١٠٠٠,٠٠		طن	٢٤,١٨٣	٠	٢٤,١٨٣		٧٤٩٦٧٣,٠٠				٧٤٩٦٧٣,٠٠		
	تشوينات														
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٤٠/٦٠) بجميع الأقطار	٣٠٠٠٠,٠٠			٧٠	٧٠-	٠		٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠		
	إجمالي المستخلص								٣٣١٧٣٤٠٨,٣٤		٠		٣٣,١٧٣,٤٠٨,٣٤		
	المستخلص السابق												٢٧,٥٢٨,١٣٩,٠٠		
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												٥,٦٤٥,٢٦٩,٣٤		

تحريرا فى ٣١/٦ سنة ٢٠٢٤

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

المهندس : .....
روجع نوجد على صحة
مدير عام المشروعات : .....
اقر بصحة ذلك
استشاري المالك : .....
المقاول : .....

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بجانب كل بند قد تم صرفها
الحاسب : .....
على الحساب / غطاء المقاول اصل
غير الواردة بحساب المقاول
يعتمد رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانيه (القنال و سيناء و الإسماعيليه) : .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢
قرش جنيه
يدفع الى المقاول .....
ملاحظة الغفات .....
يعتمد ،
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢

قرش جنيه
سبق صرفها الى المقاول .....

الشركة القابضة
شركة النيل العامة للطرق والكبارى
فرع تطوير كبارى الدولى الساحلى

٢٢ ٠٠٧ ٥٤١,ـ الإجمالي
٢٢٥٥٩٩٦٨,ـ السابق صرفه

١٠٤٤٧٥٧٢,ـ

الاستقطاعات

٥٢٢ ٢٧٩,ـ ضمان
٢٢٩ ١٩٨,ـ دمغات
٢٠٠ ٠٠٠,ـ تكلفة كمامة المشاير الحديدية
٩٠ ٠٠٠,ـ خصم سيارة ٩٠ يوم
١٢٢ ٠٠٠,ـ سد ١٢٢ يوم

١١٨٤٥٧٧,ـ

٩٢٦٢٩٩٦,ـ

٤٩٧ ٥٠٢,ـ صندوق
٨٧٦٥ ٤٩٢,ـ البنك