وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل

مشروع انشاء وتطوير داعم للطريق الدائرى فى المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي الى الهرا حيل ... ١٠,٤٠٠ كم
القطاع الأول كوبرى الورّاق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم (٢+٠٠٠) حتى كم (٤+٣٠٠) ضمن مشروع تطوير وتو سعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر
مضافا اليه انشاء وتطوير وتوسعه الطريق الدائرى عند تقاطع محور الحضارات (القوس الخارجى)

عقد رقم : (٣٦٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٢ — مستخلص جارى رقم (٧) غير ... مدة من بدء التعاقد حتى ١٢ / ٠٥ / ٢٠٢٥

المهندسون الإستشاريون للعرب
محرم - بلخوم

الشركة المنفذة
السعداء جروب

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم

البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالتعاقد	مقدار التعديل السابق إجراؤه	مقدر الأعمال التى تمت حتى الآن	إجمالى الاعمال التى تمت حتى الان	إجمالى قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن		جارى / نهائى	إستقطاع أو حجز		الاجمالى		ملاحظات
								قرش	جنيه		قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	أعمال تجهيزات لتحديد أطراف الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الإستشارى														
١٥٦	فى التربه العاديه والمتماسكه إجهاد أقل من ٢٥٠كجم/ سم٢	٤٥٢	م.ط	٢٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠			٦٣,٢٨٠,٠٠	جارى				٦٣,٢٨٠,٠٠	
	أعمال نقل ماكينه دق وزنق وملحقاتها والمعدات المساعده إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)	١٦٠,٥٧٨	عدد	٣	٠,٠٠	١,٠٠			١٦٠,٥٧٨,٠٠	جارى		٨٠,٠٠٠,٠٠		٧٨,٠٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الإستشارى و بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم / سم٢ مع ازالة رؤوس الخوازيق العلوية وحل مشتقات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (الا ... لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل هذا جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	٤٠١٣١	م.ط			٣٧			١,٣٢١,٩٢٠,٠٠	جارى				١,٣٢١,٩٢٠,٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانه ١٣٦ جنيه / ٥٠ كجم أسمنت سواء بالزياده او النقصان .	١٣٦	م.ط		٠,٠٠	٣٢,٠٠			٤٣,٥٢٠,٠٠	جارى				٤٣,٥٢٠,٠٠	
	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى أو مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الإستشارى و بحيث لايقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠ كجم / سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلوية وحل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (الا ... لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل هذا جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	٥,٤٤٢	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠			٦٢٥,٨٣٠,٠٠	جارى				٦٢٥,٨٣٠,٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه ١٣٦ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزياده أو النقصان .	١٣٦	م.ط		٠,٠٠	١١٥,٠٠			١٥,٦٤٠,٠٠	جارى				١٥,٦٤٠,٠٠	
	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربه زلطيه موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الآلات الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافه وكل ما طلب لنهو العمل كاملاً صدقاً لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١	م٣	٢,٠٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠			٤٨٩,٠٠	جارى				٤٨٩,٠٠	
	[illegible]	٢,١٣١	م٣	٢,٠٠	٠,٠٠	١,٠			٨,٥٢٤,٠٠	جارى				٨,٥٢٤,٠٠	
	[illegible]	٢,٤٩١	م٣	٢,٠٠		٣٠			١٠٠,١٨٥,٠٠	جارى				١٠٠,١٨٥,٠٠	
	[illegible]	٢,٧٢٢	م٣						٩,٥٢٠,٠٠	جارى				٩,٥٢٠,٠٠	
	[illegible]	٢,٧٥٣	م٣		٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠		١٦١,٣٧٩,٠٠	جارى				١٦١,٣٧٩,٠٠	
	- ارتفاع حتى ٦ متر فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية بعد														
١٧٤	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٧م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر	٣,٨٥٣	م٣	٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠			٧٧,٠٦٠,٠٠	جارى				٧٧,٠٦٠,٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٨م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر	٣,٩٥٣	م٣		٠,٠٠	٦٦,٠٠			٢٦٠,٨٩٨,٠٠	جارى				٢٦٠,٨٩٨,٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٩م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر	٤,٠٥٣	م٣		٠,٠٠	٤١,٠٠			١٦٦,١٧٣,٠٠	جارى				١٦٦,١٧٣,٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع عن ١٠م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر	٤,١٥٣	م٣		٠,٠٠	٢٢,٠٠			٩١,٣٦٦,٠٠	جارى				٩١,٣٦٦,٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زياده سعر بند الخرسانه ١٣٦ جنيه / ٥٠ كجم اسمنت سواء بالزياده أو النقصان .	١٣٦	م٣		٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠	جارى				٠,٠٠	
	بالمتر الطولى توريد وتركيب وربط حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات اللازمة بالرسومات والعطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة للتركيب والصب وشكشل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٥٦,٤٥٧	طن		٠,٠٠	٨,٠	٠,٥٨,٠		٨,٩٢٠,٢٠٦,٠٠	جارى				٨,٩٢٠,٢٠٦,٠٠	
	علاوه ٢٠٠ جنيه لاستخدام حديد تسليح B500 DWR لزيادة المسطولية (Ductility) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٠٠	طن		٠,٠٠	١٨,٠	٠,٥٩,٠		٧٩,٠٠٠,٠٠	جارى				٧٩,٠٠٠,٠٠	
	بالسعر لكل متر مكعب عمل طبقه عدوله من البيتومين , والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهو كاملا طبقا للاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتماد كافه المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	١٠١	م٢	٢,٠٠	٠,٠٠	٨,٠			٤,٨٨٠,٠٠	جارى				٤,٨٨٠,٠٠	
	اجمالى أعمال انشاء وتطوير وتوسعه الطريق الدائرى عند تقاطع محور الحضارات (القوس الخارجى)								١٢,١١١,٤٤٨			٨٠,٠٠٠		١٢,٠٣١,٤٤٨	
	اجمالى كوبرى الورّاق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم (٢+٤١) حتى كم (٤+٣٠٠) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهره الكبرى بالامر المباشر								٤٨٠,٣٥٩,٨١٠					٤٨٠,٣٥٩,٨١٠	
	اجمالى (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم (٢+٠٠٠) حتى كم (٤+٣٠٠) انشاء وتطوير وتوسعه الطريق الدائرى عند تقاطع محور الحضارات (القوس الخارجى)								٤٩٢,٤٧١,٢٥٨			٨٠,٠٠٠		٤٩٢,٣٩١,٢٥٨	
	اجمالى ما سبق صرفه								٣٨٧,٨٢٨,٨٧٢,١٠						
	اجمالى المستخلص الحالى								١٠٤,٥٦٢,٣٨٥,٩٠						
	صافى المستحق صرفه فى المستخلص الحالى (فقط وقدره)								٠,٠٠						

المقاول
الشركة المنفذة / السعداء جروب
مهندس / محمد صلاح
مدير المشروع م / إلياس عبد الملك

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم
المهندس / محمد صلاح
مدير المشروع م / إلياس عبد الملك

مدير مشروعات القطاع
أ / مسيح سليمان

مدير الشئون المالية والإدارية
المحاسب / أحمد عبدالجواد

يعتمد ...
المدير المركزي للطريق الدائرى ومحاوره
أ / شيرة اسعيد عبد الله

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

٤٩٦٣٥

م كسوة الأعمال المعارضة

العقد رقم (991/2023)

رقم المستند : .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية : ..... فرع ..... بند : ..... حرف .....

اسم الد... .....

رقم ... التصديق .....

... الميزانية .....

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل	إستقطاعات	الجملة	مليم	جنيه

الاستقطاعات

٢٥٩,٢٩٤,٢٥ دمغات

١٩٤,٣١ خصم عدم تواجد سيارة ملاكي ١٦ يوم

٢٥٨,٢٩٤,٢٤

١,١٩٧,٩٩١,٨٠

٩٥٥,٤٦٩١٥,٢٥ صافي

٤٩٧,٩١٦١,٢٥ تأمينات

١٤٥,٧٩١٥,١٠ تأمينات خامة الميزة ١٠,١٤

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع الأن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة 20

الاستقطاعات	مليم	جنيه	مليم	جنيه
رسم دمغة أصلي :				
رسم دمغة إضافي :				
.....				
إيصال				

بيان المنصرف من المقاولة

الأعمال التي تمت الآن

محتجز

مصرح بصرفه

مطلوب صرفه

مستحق صرفه

٤٩٢,٢٩١,٢٥٨,٠٠

٢٨٧,٨٢٨,٨٧٤,١٠ يعرض صرفه

١٠٤,٥٦٢,٢٨٥,٩٠

الاستقطاعات	مليم	جنية
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
رسم توقيع		
غرامة التأخير		
جملة الاستقطاعات		

صافي المبلغ المستحق :

فقط مبلغ ..... لا غير

تحريراً في / / 20 رئيس المصلحة علامة

قيد كتاب سجل الحجوزات والتنازلات : ..... إمضاء : .....

إقرار بان ربط البند المخصص يسمح بالصرف : ..... إمضاء : .....

إقرار بان المبلغ معلي بالامانات : ..... إمضاء : .....

قيد في سجل رقم 55 ((ع.ح)) برقم : .....

الختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

تحريراً في ..... سنة 20

علامات الكتاب المختصين

روجع : _____ يعتمد بسحب شيك

إذن صرف

رئيس الحسابات

تحريراً / / 20

الختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

شيك رقم _____

إذن صرف

تقيد سجل

إدراج و كشف ... رقم _____

(رقم القيد بعلامة كتاب الشطب)

... أقر أنا الموقع على الحساب ... وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات

المقاول