وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

ري رقم (٣) عن عملية : أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي و الخدمة بطول ٣٠ كم (إتجاه العلمين) ((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٠٠+١٠ بطول ١٠ كم))

عقد رقم (٤٥/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠

تنفيذ شركة : البركه لأعمال الطرق - اسامه فكري شاملة المدة من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٠٥/٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		إستقطاع / حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
1	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر و الفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب و الرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية و البند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف	0	30	م.ط	12,000.00	9000	2,750.00	11,750.00	جاري	0.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التامين موجودة - خصم المعمل
2	بالمتر الطولي أعمال توريد و أنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ و الفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ و السعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير(٥*١٦) /م.ط ودهان الحواجز بالسافيتو ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف	0	800	م.ط	12,000.00	9000	2,750.00	11,750.00		0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	
	الإجمالي									0.00	9,752,500.00	0.00	0.00	0.00	9,752,500.00	
	الإجمالي	(تسعة ملايين و سبعمائة و اثنين و خمسون الف وخمسمائة جنيه لاغير)														

- يراعي تحليم مبلغ (٥٠٠٠٠) جنيه لحين ظهور باقي نتائج التجارب المعملية واستكمال اعمال المعالجة
- يتم توريد بويه مرورية بعدد بقيمة (٧٠٠٠) جنيه لحين الانتهاء من الاصلاح
- يتم تعلية مبلغ ١٠٠٠٠٠

تحريراً في ٢٠٢٥/٥/١٩

مهندس الشركة
اسامه فكري

مدير العملية
احمد سامي أنور

مدير أدارة المشروعات
كارم أمام

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة
مدير المكتب

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المهندس / مجدي عبدالسلام عامر

شركة البركة لأعمال الطرق
AL BARAKA

اجمالي الأعمال	٩٧٥٢٥٠٠	١٠٠٪ مطلوب
السابق	- ٧٤٧٠٠٠٠	
	٢٢٨٢٥٠٠	

الاستقطاعات

ضمان اعمال ٥٪	١١٤١٢٥
الدمغات	٥٢٥٦٨
م.ق.ض	٢١٧٣٨
تقليع لحين ظهور باقي نتائج التجارب للتحليل	٥٠٠٠٠
تقليع علاوة رقم (٢) لحين ورود نتائج الاصبكات	١٠٠٠٠٠
الاجمالي	١٢٣٨٤٣١

الصافي ١٠٤٤٠٦٩

الضرائب ١٠٨٦٩٠

تامينات البحيرة ٣٩٦٧٢٠

الشركة ٨٩٥٧٠٧