١٨ ص ١٢

SILGA CDG JV
BRIDGE ENGINEERING

SYSTRA SHAKER

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

المقاولون العرب

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتى كم (١٥٦+٠٠٠) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع
(السخنة -العلمين - مطروح - لميوم)
الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
مستخلص رقم (١٣) من بدء العملية إلى ٢٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	أولا : أعمال الكباري															
	أ ـ أعمال البر															
٩	بالمتر المكعب تكسير و إزالة طبقات أسفلت والأساس أسفل الأسفلت المتعارض مع مسار الكوبري والبند يشمل جميع المحدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقلب العمومية	:	١٢١,٠٧	م٣	٣٠٠٠	٨٥٠	٠	٨٥٠	جاري	١٠٢٩٠٩,٥٠	٠			٠,٠٠	١٠٢٩٠٩,٥٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال تحويلة مرورية شاملة توفير الاضاءة و الاشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات و المعدات	٠	١٥١٣,٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٤	٠	١٧٤	جاري	٢٦٣٣٢٢,٩٠	٠			٠,٠٠	٢٦٣٣٢٢,٩٠	
١٣	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية و اسوار موقتة لزوم تامين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف و الادارة العامة للمرور	٠	١٥١٣,٣٥	م.ط	٢٠٠	١٥٠	١٥٠	١٥٠	جاري	٢٢٧٠٠٢,٥٠				٠,٠٠	٢٢٧٠٠٢,٥٠	
٢٢	بالمتر الطولي تنظيف جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية															
٢٢ـأ	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٠	٨٠٥,٣٤	م.ط	١٩٠٠	١٣٣٩٧	٠	١٣٣٩٧	جاري	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	٠			٠,٠٠	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	
٢٢ـب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ واقل من ٤٠٠ كجم/سم٢	٠	٧٥٥,٠٣	م.ط	٢٨٥٠	١٠٩٥	٠	١٠٩٥	جاري	٨٢٦٧٣٥,٩٥	٠			٠,٠٠	٨٢٦٧٣٥,٩٥	
٢٢ـج	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم٢ واقل من ٦٠٠ كجم/سم٢	٠	١١٠٧,٣٥	م.ط	١١٤٠	٢٣٥	٠	٢٣٥	جاري	٢٦٠٢٢٧,٢٥	٠			٠,٠٠	٢٦٠٢٢٧,٢٥	
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعدة يدوية قبل تنفيذ الاعمال و الفئة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر .	٠	١٠٠,٢٢	م٣	٢٥٦٢	١٠٧٨٠	٠	١٠٧٨٠	جاري	١٠٨٠٣٧١,٦٠	٠			٠,٠٠	١٠٨٠٣٧١,٦٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع															
٢٥ـأ	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٠	١٠١,٦٣	م٣	١٣٥٠٠	١٩٩٤٧	٨٤٤	٢٠٧٩١	جاري	٢١١٢٩٨٩,٣٣	٠			٠,٠٠	٢١١٢٩٨٩,٣٣	
٢٥ـب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ واقل من ٢٥٠ كجم/سم٢	٠	١٢١,٩٦	م٣	٢٠٢٥٠	٣٤٨٢	٠	٣٤٨٢	جاري	٤٢٤٦٦٤,٧٢	٠			٠,٠٠	٤٢٤٦٦٤,٧٢	
٢٥ـج	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٢٥٠ كجم/سم٢ واقل من ٤٠٠ كجم/سم٢	٠	٢٢٣,٥٥	م٣	٨١٠٠	١٠٠٤	٠	١٠٠٤	جاري	٢٢٤٤٨٤,٣٦	٠			٠,٠٠	٢٢٤٤٨٤,٣٦	
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لاعادة الردم بها داخل الموقع															
٢٦ـأ	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٠	٨٠٢٣	م٣	١٥٠٠٠	١٤٩٠٠	٠	١٤٩٠٠	جاري	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	٠			٠,٠٠	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	
٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بآبار في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والتصنيع الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ١٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ وباستخدام اضافات خاصة															بسبب تغير اجهاد الخرسانة
٣٤ـأ	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٠	٦٤	م.ط	٨٠٠٠	٣٤٤٦	٢٢٣	٣٤٤٦٣	جاري	٢٧٥١٢١٤,٩٢	٠			٠,٠٠	٢١٨١٦٠٠٦١,٣٨	
٣٤ـب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ واقل من ٤٠٠ كجم/سم٢ و RQD اقل من ٢٠ %	٠	٣٠٢	م.ط	١٢٠٠٠	٢٨١٨	٠	٢٨١٨	جاري	٢٢٠٩١١٢٧٦,٣٠	٠			٠,٠٠	٨٥١٦٧٢٨,٦٨	
٣٤ـج	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم٢ واقل من ٦٠٠ كجم/سم٢ و RQD اقل من ٢٠ %	٠	٥٠	م.ط	٤٨٠٠	٣٨٤	٠	٣٨٤	جاري	٨٥١٦٧٢٨,٦٨	٠			٠,٠٠	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	
٣٤ـد	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٦٠١ كجم/سم٢ و حتى ٨٠٠ كجم /سم٢ و RQD اقل من ٢٠ %	٠	٩٠٦	م.ط	٤٨٠٠	١٧	٠	١٧	جاري	١٩٣٤٢٤٦,٠٠	٠			٠,٠٠	١٥٤١٣٥,٢٦	
٣٨	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل ويضاف الحمل التصميمي (٢٠٠%) والفئة تشمل الانواع المعدنية الموقتة واجهزة القياس والمعدات والرام والبلوكات الخرسانية أو اي وسيلة تحميل أخرى اعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
٣٨ـأ	قطر ١٢٠ سم	٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	عدد	١	١	٠	١	جاري	٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠			٠,٠٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	
٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الانواع المعدنية الموقتة واجهزة القياس والمعدات والرام أو البلوكات الخرسانية															
٤٠ـأ	قطر ١٢٠ سم	٠	٦٥٢٤١٣,٦٥	عدد	٢	٢	٠	٢	جاري	٣٩١٤٤٨١,٩٠				٠,٠٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	
٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق .															
٤٢ـأ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مبطنة .	٠	١٢٧١٣٩	عدد	١٠٠	١٨	٠	١٨	جاري	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	٠			٠,٠٠	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	
٤٢ـد	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel	٠	٦٠٣٧	عدد	٢٠٠	٩٩	٠	٩٩	جاري	٦٠٤٢٦٦٣,٠٠				٠,٠٠	٦٠٤٢٦٦٣,٠٠	
	إجمالي أعمال البر ..... (٢)									٢٦٢,٠٧٩,٤٣١,٢٨	٠	٢,٧٥١,٢١٤,٩٢	٠	٠	٢٥٩,٣٢٨,٢١٦,٣٦	

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع :

مدير الإنشاءات
(مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الى كم ١٥٦+٤٨٠)
م احمد اسامة
Mohamed

مدير المشروع
المسار داخل المحطة
W. SAIER

مدير عام الشئون المالية و الادارية
أ/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع :

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر شيخ

أقر بأن هذا الحسب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بالظهر و قدرها ..... جنيه ..... قرش صرفها للمقاول
تحريرا في ...../...../.....
المحاسب
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بعد المراجعة و إعتمدت من ..... جنيه ..... قرش
بلغ للمقاول مبلغ .....
ملاحظة الملف : .....
التوقيع :

مدير عام الشئون القانونية و الادارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام الشئون القانونية
م / جمال سعد محمد

المنطقة المركزية الأولى

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية : .....

بيان المصروف من المقاولة

	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٥٠٦٨٥٢٧١	٦٦
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	٩٤٦٩١١٨٦١	٦١
مستحق صرفه	٢٧٧٢٦٠٦	٤٨

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبلغ مطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تحويل رقم	تحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنية	استقطاعات قرش	الجملة جنية	الجملة قرش
				٩٥٠٦٨٥٢٧١					
				٨٢٣٦٤١٧٧					
				١١٧٠٤٤٠٩٤					
				١٠٠٠٠٠					
				٣٢٠٠٣٢٩٦	٤٠				
				٨٤٩٢٥٦٩٧٦٠					

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

الاستقطاعات

٥٨٥٢٢٠٥ ضاف اعمال

٢٦٧٤٢٥٠ دمغات

٨٥٢٩٤٥٥ اجمالى

رسم دمغة اض

امانات

ايرادات

٧٦٤١٠٢٢٢٠٦٠ صافى م

٥٠٧٣٥٢٨ ضم م

٧٠٨٣٦٧٩٤٦٠ ش