وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (20) جاري

العقد رقم : 2023/2022/467

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/7/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال تكسير ونقل المخلفات											
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٣٩,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم الموانق المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية أو رصفة أو نيوجيرسي أو مبقي طوب غير مسلح لزوم الموانق المعترضة لمسار الكوبري.	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
	أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقوات المسلحة											
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية.	١٧٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	م.ط	١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٦٣٣٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٣٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢١٦٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربه نظيفه مورده من خارج الموقع.	٢١٦٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عاديه للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل الجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /سم2 و لا يقل محتوي الأسمنت 250 كجم/م3.	٣٢٠,٠٠	١٦٦٩,٠٠	م2	٣٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جاري	٥٣٧٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٢٨٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم اللاحات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و السك ميكانيكي وعلى ان تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب ولا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) .	٢٢٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٢٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جاري	٩٨٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٦٩٦٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين للقواعد المسلحه والسملات والاعمدة	٨٦٤,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص لمباخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للموسى.	٥٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	أعمال الر											
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتحقيق ورتم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	٨٦٣٥,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-ب	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة اقل من 125كجم/سم2.	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-ب	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع انواع التربة.	٥٥٨٠٠,٠٠	١٠٦,٠٠	م3	٣٣٥٥,٠٠	٨٠٥,٠٠	٤٠٦٠,٠٠	جاري	٣٣٨٨٥٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٨٥٥,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد ورتم ورمل نظافة موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري عاليا لكل سرعات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف بموردة من خارج الموقع	١٤٢٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	١١,٠٠	٠٠,٠٠	١١,٠٠	جاري	٢٢٣٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب قابسونات دائمة معبئة الخوازيق بالغاز وسماكات مختلفة	٩٥,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	البرنامج الزمني موجود
52-ب	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية مطورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة وتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والسك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٩٢٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٨٨٣٤,٠٠	١٢٥١,٠٠	١٠٠٨٥,٠٠	جاري	٥٦٠٣٤٠٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٥٦٠٣٤٠٦٢,٠٠	بيان المعدات موجود
57-ب	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل منزد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والرافعات والبيد شامل معا جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 120 سم	٠٥,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	
60-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام موسير Black Steel من الذهان بمادة مقاومة للصدأ	٦٣,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	١٧,٠٠	١٠,٠٠	٠٧,٠٠	جاري	٨٦٦٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٨٦٦٥٩٢,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات مسبقة الصب طبقا لنسب الخلطه التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م3	١٣٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٢٠٠,٠٠	٧٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	٣٦٢٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٢٦٠٠,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات وبالبر حسب الرسومات التنفيذيه والمدرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع السك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل الفتحات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رقميا لا تقل عن 450 كجم/سم2	٢١٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	٢٧٨٨,٠٠	٧٤١,٠٠	٢٠٤٧,٠٠	جاري	٩٢٧٠١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢٧٠١٠٠,٠٠	
63-ب	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة واجهزة الزرع الاعمده شاملة التاج والزرع الانكشاف بالبر باستخدام فورم مسبعه مع استخدام المدد المحتنيه والارتاش اللازمه باجهاد لاقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المضادة للصدأ (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبيد يشمل عمل جميع مايلزم لتهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبيد لايشمل حديد التسليح.	٣٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٠٨,٠٠	٨٤,٠٠	١٢٤,٠٠	جاري	٩١٨٩٤٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩١٨٩٤٤,٠٠	
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر.	١٧٠٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٢٢٣٦,٠٠	٤٢٩,٠٠	١٨٠٧,٠٠	جاري	٦٧٥٣٨٣٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٧٥٣٨٣٨٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	م2	١٣٩٣,٠٠	١٦٤,٠٠	١٥٢٩,٠٠	جاري	٨٧٧٥٩,٠٠	٠٠,٠٠	٨٧٧٥٩,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيستراSYSTRA
مهندس / أيمن حسن
مهندس / حسرية الوفاد

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد ذكري

مدير أعمال القطار السريع
مهندس/ أسماء علي

تحريراً في ..... سنة 2024 المحاسب / .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أخذت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
..... سنة 2024

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد
1/3

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

مدير عام المشروعات الهيئه

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"
مهندس / محمد نصر طبيخ

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان الانصراف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	.....	.....
محجوز	.....	.....
مصرح بصرفه	.....	.....
سابقة صرفه	.....	.....
مستحق صرفه	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
صافى المبلغ المستحق	.....	.....

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
امانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
.....	.....	.....
	0	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية	قرش	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

قرش	جنية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

وزارة النقل .
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (20) جاري

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/7/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الجزيرة											
١٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتحقيق ورش ودمك ناتوم لزوم تمهيد موقع السل بالجزيرة .	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٣٩٥٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥٦٣,٠٠	جاري	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	
ا-95	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٩٢٥,٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠	
ا-98	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٥٠٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠	
١٠٥	بالطن توريد تركيب فلوسونات دائمة مختلفة للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة.	٨٤٠,٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جاري	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	
ا-106	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بوفرسانة مسلحة ويتم تسميم الدلفلة الخرسانية والفلط والدمك الميكانيكى على الاقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١١١٢٥,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	م.ط	١١١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٢٥,٠٠	جاري	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	
ا-109	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	
ا-111	بالعدد عمل اختبار على خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	
ا-114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٥,٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	
114-جـ	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٥,٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التسميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م3 .	١٦٠٠,٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات والجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 .	٩٢٠٠,٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	
ا-116	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٩١٠٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	
117-ب	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة بإستخدام فرم معدنيه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه بالجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من مندوب ضهر المعدة حتى منسوب أعلى قلنة بتاج	٣٢٠٠,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٣٠٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جاري	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تسميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للدمر والسمر يشمل تسميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمرات والفرم والمعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق العلمية الامنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البالتات المطاطية الركائز ذات الجوانط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المقوية لذلك وما يتطلب ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاوناش بأي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب التسليح ولا متسلبات سيق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات	٢٠٠٠,٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	١٩٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٢٨,٠٠	جاري	٢٠٠٢٨٠٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٢٨٠٦٤,٠٠	
120-ب	بالمتر الطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تسميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للدمر والسمر يشمل تسميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الحوائز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	٨٠٠,٠٠	٦٦٦٢,٠٠	م.ط	٢٥,٠٠	٦٢,٠٠	٨٧,٠٠	جاري	٥٧٩٥٩٤,٠٠	٤١٠٠٠,٠٠	٥٣٨٥٩٤,٠٠	حجز 41000 لحين التركيب النيوجيرسي
١٢١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة.	٧٠٠٠,٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٥٣٩٩,٠٠	٠٩,٠٠	٥٤٠٨,٠٠	جاري	١٦٦١٨٧٨٤٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	١٦٦١٤٧٨٤٠,٠٠	حجز 40000 لحين تركيب النيوجيرسي
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٢٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	١٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	جاري	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد .	٦٣٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
١٣١	الحَن واحداد الأسطح اعلى الركائز ويجب ان ترفق المنتوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لتمام العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير مثلة .										
ا-131	Fixed Spherical Bearings	١٥,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٧١٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% لحين انتهاء الاختبارات
131-ب	Guided Spherical Bearing	٣١,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٢٥٢٠٠٠٠٠,٠٠	٣٧٨٠٠٠٠,٠٠	٢١٤٢٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% لحين انتهاء الاختبارات
131-ج	Free Spherical Bearings	١٦,٠٠	٩٠٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠٠٠,٠٠	١٨٩٠٠٠٠,٠٠	١٠٧١٠٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15% لحين انتهاء الاختبارات
144-جـ	اعمال نظام تأريض Earthing - الحد Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠	٩٦١,٨٨	٥٤٥٠,٦٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء الملاحظة
144-د	اعمال نظام تأريض Earthing - بالحد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2for 1 L.M	١٣٨,٠٠	٢٠٩٠,٠٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	١٨٨١,٠٠	٢٨٢١,٥٠	١٥٩٨٨,٥٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء الملاحظة

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / [illegible]
مهندس / [illegible]
مهندس / شيرين الوقار

مدير المشروع الهيئة
مهندس / راشد دكي

مدير أعمال القطار السريع
مهندس/ أسماء علي

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

تحريراً في ..... سنة 2024 المحاسب / .....
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
مدير المصلحة
تحريراً في ..... سنة 2024

المنطقة الأولى المركزية
المدير العام الشئون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس/ أيمن محمد سعد

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس/ نصر محمد نصر طبيه

وزارة النقل - المنطقة الأولى المركزية - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

2/3

رقم وسند التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المتاولة
قرش	جنية	
.....	.....	بيان الاعمال التى تمت الان
.....	.....	محجوز
.....	.....	مصرح بصرفه
.....	.....	سابقة صرفه
.....	.....	مستحق صرفه
		الاستقطاعات
		رسم دمغة اصلى
		رسم دمغة اضافى
		امانات
		ايرادات
.....	.....	
.....	.....	0
.....	.....	صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

الختم ذو التاريخ

روجع .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم [ ] — الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاشارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	المتناولات قرش	المتناولات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية	قرش	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

قرش	جنية

رسم دمغة اصـ

رسم دمغة اضـ

امـانـ

ا

الجملة

قرش	جنية

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى

مستخلص رقم (20) جاري

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المشروع بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القططر الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة- مطروح-الفيوم)

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/7/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	المستقطع أو محجز (جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال المجرى المائي											
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجرى المائي لزوم حركة المعدات البحرية.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالطن توريد تركيب تايموتات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بأقطار ومسافات مختلفة.	١٠٤٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجرى النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بكرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الايقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٥٤٥٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيليه باستخدام الجاكات والوايرات والبلد شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٢,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١١٢٩٨٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٩٨٦٠,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجرى النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٥٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التبحان بمجري النيل باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المحتويه والاونلتس اللازمه بالجهاد لايقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	[illegible]	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع المستدوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجرى المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات إجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم يحتوي أسمنت بورتلاندي عادي لايقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على إجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفئة تشمل الشدات المعدنية الكاملة والقرم الخشبية والتقويات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	[illegible]	٥٢٣,٠٠	١٩٨٦,٠٠	جاري	١٦٣٥٤٧١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٣٥٤٧١٠,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام النعسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك بميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشدات والقرم و عمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الاجهاد ولا تشمل النعسة	٨٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	[illegible]	٠٠,٠٠	١٩٣٢,٠٠	جاري	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالطن.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	١١٦,٠٠	٦٠٣٦,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٨٨٨٠٠٠٤٤,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	١٨٨٦٧٠٠٤٤,٠٠	حجز 130000 لحين الصرف والمطابقة مع العامود
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وايضا شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٨٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	١٥,٠٠	٩٠,٠٠	٥٩٠٠٠٠,٠٠	جاري	٩١٤٧٥١٠,٠٠	٥٩٠٠٠٠,٠٠	٨٥٥٧٥١٠,٠٠	حجز 590000 لحين الصرف والمطابقة مع العامود
	اجمالي الاعمال								٩٩٩٤٣٤٣٠٥,٥٠	٨٩٠١٨٣٧,٣٨	٩٩٠٥٣٢٤٦٨,١٣	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (19)										٩٥٥٧٣٠٧٤٦,١٣	
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري 20)										٣٤٨٠١٧٢٢,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / أ. [illegible]
مهندس / [illegible]
مهندس / [illegible]

مدير المشروع الهيئة
مهندس / [illegible] ذكري

مدير أعمال القطار السريع
مهندس/ أسماء علي

تحريراً في ..... سنة 2024 المحاسب
قرش جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً في ..... سنة 2024
المنطقة الأولى الطرق
مدير عام الشئون المالية والإدارية
نائب / [illegible]

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية "المنطقة الأولى"
مهندس/ نصر أحمد نصر كتيت

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقـ ـة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٩٠٥٢	٤٦٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	٩٥٥٧٢	٧٤٦
مستحق صرفه		
صافى المبلغ المستحق	٣٤٨١٧٢٢	١٠

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء :

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء :

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء :

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجع .....

علاقات الكتاب المنوطين

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الـ

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق ... تمام طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

الإستقطاعات

١٧٩٥٨٦٤,٧٥ دمغات

جملة الأعمال ٩٩٠٥٢٤٦٨,١٠

الا بعد صرفه ٩٥٥٧٢٠٧٤٦,١٠

المستحق ٣٤٨٠١٧٢٢,—

حديد عز ٢٠٠٠٠٠٠,—

باقى ٣٤٨٠١٧٢٢,—

دمغات ١٧٩٥٨٦٤,٧٥

٤٠٠٥٨٥٧,٢٥

للشركة ١٨٦٤٧٢٢,٧٥

ضرائب ١٦٥٧٢٢٤,٨٥

تأمينات حلوان ٤٨٢٩٩,٦٥ ١,٤٦٪