مستخلص رقم (٧) جارى

وزارة النقل — الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل — عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم١٥٧ حتى كم ٦٠٠+١٦٠بطول ٣,٦كم ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين)

الهيئة العامة للطرق والكبارى — العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ :كونكورد للتشييد و الرصف — شاملة المدة من ٢٠٢٣/١٢/١ الى ٢٠٢٤/١/٣١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى											
	ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥سم	م٣	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٤٤٨,٠٠	٣٠٨,٠٠	١٧٥٦,٠٠	جاري	٨٧٨٠٠,٠٠		٨٧٨٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م٣	١٠١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع											٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
٩-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢	م٣	٨١,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢١٨٨٢,٠٠	١٥٣٢,٠٠	٢٣٤١٤,٠٠	جاري	١٨٩٦٥٣٤,٠٠		١٨٩٦٥٣٤,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.											٧-البرنامج الزمني متواجد
١٣-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٣١٨٦,٠٠	١٩٦٧,٠٠	٢٥١٥٣,٠٠	جاري	١٦٣٧٤٦٠٣٠,٠٠		١٦٣٧٤٦٠٣٠,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمى											٩-التقرير المبدئي موجود
١٤-أ	قطر ١٢٠سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠١,٠٠	٠٣,٠٠	جاري	١٩٥٧٢٤٢,٠٠		١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٧	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...											١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخة
١٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	١١,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	٤٢١٩٤٧٥,٠٠		٤٢١٩٤٧٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠٢,٠٠	٢٨١٨,٠٠	٥٢١,٠٠	٣٣٣٩,٠٠		٦٤٢٤٢٣٦,٠٠		٦٤٢٤٢٣٦,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	١٥٩١١,٠٠	٢٦٥٧,٠٠	١٨٥٦٨,٠٠	جاري	٦٤٢٤٥٢٨٠,٠٠		٦٤٢٤٥٢٨٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
٢٠-د	إرتفاع حتي ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٨٦٤,٠٠	٣٥٩,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	جارى	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠		١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	
٢٠-هـ	إرتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٩٧٣,٠٠	١٢٥٠٠,٠٠	٣٥٤٧,٠٠	١٩٢,٠٠	٣٧٣٩,٠٠	جارى	١٨٥٩٤٠٤٧,٠٠		١٨٥٩٤٠٤٧,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢.											
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٥١,٠٠	٤٩٥,٠٠	٥٤٦,٠٠	جارى	٥٢٠٥٥٦٤,٠٠	١٣٠١٣٩١,٠٠	٣٩٠٤١٧٣,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالى الكمية
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢٦٦٢٨,٠٠	٦٤٧٩,٠٠	٧٩٧,٠٠	٧٢٧٦,٠٠	جارى	٣٢٣٣٥٩٩٩٢,٠٠		٣٢٣٣٥٩٩٩٢,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ .	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤,٠٠	١٤,٠٠	جارى	١٧٤٠١٠٢,٠٠	٢٦١٠١٥,٧٠	١٤٧٩٠٨٦,٧٠	حجز ١٥% من إجمالى الكمية
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٧١١١,٠٠	٣١٠٢,٠٠	١٠٢١٣,٠٠	جارى	٦٥٣٦٣٢,٠٠		٦٥٣٦٣٢,٠٠	
	التشوينات											
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢٦٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جارى	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
	إجمـــالى الأعمـــال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة										٦٢٥٩٠٢٩٩٠,٧٠	
	السابـــق										٥٣٨٢١٣٧٦٣,٠٠	
	البـــاقـــي										٦٧٦٩٠١٩٧٧٠	

المقاول (كونكورد)	الإستشارى العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المكتب الفنى م/أشرف الهادى	م/اميرة حسن	مدير المشروع/ راشد شحاتة ابراهيم
	م / لوس سوسه	مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد
مدير المشروع م/محمد صابر	م/باهر ميخائيل	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ — المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،، — مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية والإدارية — أ/ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية — م / نصر محمد نصر طبيخ

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص رقم (٨) جارى

وزارة النقل — عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم١٥٧ حتى كم ١٦٠+٦٠٠بطول ٣,٦كم ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين)

الهيئة العامة للطرق والكبارى — العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ :كونكورد للتشييد و الرصف — شاملة المدة من ٢٠٢٤/٢/١ الى ٢٠٢٤/٢/٢٩

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى											
	ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية											١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥سم	م٣	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٧٥٦,٠٠	٨٣٦,٠٠	٢٥٩٢,٠٠	جاري	١٢٩٦٠٠,٠٠		١٢٩٦٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م٣	١٠١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع											٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢	م٣	٨١,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٣٤١٤,٠٠	٣٣٥٨,٠٠	٢٦٧٧٢,٠٠	جاري	٢١٦٨٥٣٢,٠٠		٢١٦٨٥٣٢,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.											٧-البرنامج الزمني متواجد
١٣-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	٢٥١٥٣,٠٠	٨٨٠,٠٠	٢٦٠٣٣,٠٠	جاري	١٦٩٤٧٤٨٣٠,٠٠		١٦٩٤٧٤٨٣٠,٠٠	٨-الأمن الصناعي موجود
١٤	بالعدد											٩-التقرير الميداني موجود
١٤-أ	قطر ١٢٠سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	جاري	١٩٥٧٢٤٢,٠٠		١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٧	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...											١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخة
١٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠٣,٠٠	٦٨,٠٠	جاري	٤٤١٤٢٢٠,٠٠		٤٤١٤٢٢٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠٢,٠٠	٣٣٣٩,٠٠	١٠٦,٠٠	٣٤٤٥,٠٠		٦٦٢٨١٨٠,٠٠		٦٦٢٨١٨٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق انخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	١٨٥٦٨,٠٠	١٠٥٤,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	جاري	٦٧٨٩٢١٢٠,٠٠		٦٧٨٩٢١٢٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب حرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
٢٠-د	ارتفاع حتي ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	جاري	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠		١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	
٢٠-هـ	إرتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٣٧٣٩,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤١٨٣,٠٠	جاري	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠		٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢.											
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٥٤٩,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٥٠,٠٠	جاري	٧١٥٠٥٠٠,٠٠	١٧٨٧٦٢٥,٠٠	٥٣٦٢٨٧٥,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالى الكمية
٢٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي أسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م٢ .	م٣	٥٨٢٥,٠٠	٨٠٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٧٢٧٦,٠٠	٤٣٨,٠٠	٧٧١٤,٠٠	جاري	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠		٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ .	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٤,٠٠	٠٦,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٢٤٨٥٨٦٠,٠٠		٢٤٨٥٨٦٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٠٢١٣,٠٠	٤٢١١,٠٠	١٤٤٢٤,٠٠	جاري	٩٢٣١٣٦,٠٠		٩٢٣١٣٦,٠٠	
	التشوينات											
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٤٢١٠١٥٧٥,٠٠	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة										٦٠٥٩٠٣٩٦٠,٧٠	
	السابق										٣٦١٩٧٦١٤,٣٠	
	الباقي											

المقاول (كونكورد) — الإستشارى العام للمشروع Svstra — الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المكتب الفني م/أشرف الهادى

م/اميرة حسن

م / لويس سوسه

مدير المشروع م/محمد صابر

م/باهر ميخائيل

مدير المشروع/ راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ — المحاسب / .....

قرش جنيه — على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط واعتمدت من .....

يعتمد ،،، — مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة الأولى المركزية

م/ نصر محمد نصر طبيخ

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والادارية
نائب / محسن محمد عبدالجواد

إجمالي الأعمال ٦٤٢١٠١٥٧٥
الأعمال السابقة ٥٣٨٢١٣٧٦٣
قيمة المستخلص ١٠٣٨٨٧٨١٢

رقم وبند دار التصديق .....
بند الميزانية .....

قيمة	
جنية	قرش
٦٤٢١٠١٥٧٥	٠
.....	.....
.....	.....
٦٠٤٩٧٢٩٦٠٥٧	٠
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠
.....	.....
.....	.....
.....	.....

بيان المنصرف من المقاولة

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابقة صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
امانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
	.....	.....
	0	

صافى المبلغ المستحق

الاستقطاعات
صناديق أعمال ٥١٩٤٣٩٠٦٠
ومكافآت ٩٣٧٤٩٧٥
ت.ت.ص ٩٨٩٤٠٨
هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة - جديد المصريين ٩٥٦٤٥
هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة - جديد السويس ٥٣٣٩٤٦٥٤
الإجمالي ٧١٥١٧٩٢٧٦٠

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....
بان المبلغ مطلوب بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....
روجع .....
يحمد - سحب شيك / اذن صرف
علامات الكاتب المنوطين .....

الختم ذو التاريخ
رئيس الحسابات .....

مبلغ [redacted]
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب
2- سحب شيك / اذن صرف
3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم
4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....
رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المبتدع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

صافى المستخلص	٣٢٣٦٩٨٨٤,٤٠
الضرائب	٤٩٤٧٠٣٩
تأمينات أكتوبر	١٨٠٥٦٦٩,١٠
حركة	٢٥٦١٧١٧٦,٣٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية

رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات

الجملة
جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول