Geos

المقاول

المملكة
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة (فرع محطروح)

الاستشاري

مسمى العقد: مشروع رقم (١) جاري

العقد رقم: ٢٠٢٤/٠١٣/٠٦٥

برابع اسفل مسار القطار للمربع (العين السخنة - العلمين) من محطة ٥٢٨+٨٧٥ الى محطة ٥٣٠+١٨٧ عدد (٢) بربخ

تنفيذ شركه جيوس للتجاره والمقاولات — الاعمال حتى ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى الاعمال التى تمت حتى الان	قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	جارى/انتهائى	استقطاع/حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالنمر الطولى تنفيذ جسات فى جميع انواع التربة عدا الصخرية وعلى ان يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقا لتقرير التربة وانبذ يشمل نقل مائية الجسات وجميع مستلزمتها إلى الموقع مهما كانت الظروف لتسهيلة بالطرق ونقل جميع الكمارات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف وعلى ما يلزم لتمام العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- الكرفان غير متواجد ٣- وسائل تامين سلامة المرور متواجدة ٤- المعدات متواجدة ٥- وثيقة التامين (متواجدة / غير متواجدة) ٦- البرنامج الزمنى متواجد ٧- لوحات المشروع متواجدة ٨- السيارات غير متواجدة
٢	بالنمر الثقب حفر فى التربة المتماسكه وشبوة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتنسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه وترح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	
٣	بالنمر الثقب حفر فى التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتنسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه وترح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤	بالنمر الثقب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لإعتماد الإستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم٢	٢٢٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٢٣١٠٠٠,٠٠	
٥	بالنمر الثقب توريد وصب خرسه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السايكا قوم مع خدمات السيكاتيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم /سم ٢ (على ان يحقق الرمل والزلكام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات الفيزيائية المحلية والتجد العصرى) واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح القلدة لا تشمل حديد التسليح والقلدة تشمل عمل الشدات و القرم و معالجه الخرسانه بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية والرسومات و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٢,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٤٢,٠٠	١٤٢,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٤٧٢١٥٠,٠٠	
٦	بالنمر الثقب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٦١,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٢٠٢,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٧٢٧٢٠٠,٠٠	
٧	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ٥٠ جنيه / ٢٠ كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	٢٦١,٠٠	٥٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	بالنمر الثقب خرسانة مسلحة لزوم البلاطة CAST IN SITU SLABS من تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمنصب القياسى للخرسانة عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالخبرة ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٢٠ كجم /م٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (fair FACE) واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السايكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة و عمل الشدادات والقرم الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٤٢,٠٠	٣٦٢٣,٠٠	م٣		٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	حديد التسليح من النوع DWR (FY=500 Mpa) بالمن توريد وتركيب، شكل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة و بالاجهاد المطلوب و الدقة تشمل سلك الربط و الترابس و الوصلات و الاكسسوارات و بلوكات عمل الغطاء الخرسانى و تدشدش الحطاط على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا لرسومات و المواصفات و تعليمات الجهة الممثلة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى و الجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح و تركيبه	١٢٦,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	بالطن	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٢٤٦٤٠٠٠,٠٠	
١٠	بالنمر التسطيح عزل للتطوية للسطح الخرسانية الملاسة لتنزية توريد ودهان من البتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملاسة للتنزية وتسعير يشمل كافة ما يلزم من نظافة لسطح قبل دهان البريمر ولحام الفراجين ومعالجه السطح وكافة ما يلزم لتمام العمل كاملا مما جمعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المنفذة والمهندس.	١٥٣٣,٠٠	٧٤,٠٠	م٢		٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	بالنمر الطولى توريد ومالء الفواصل الإنشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومقدمه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى وبناء طرد الفواصل بمادة Sealant ذات مركب واحد باساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لمنصر فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (+/-)50% طبقا لمواصفة التيناسية ASTMC 719 ولها استطالة ٤٠٠% طبقا لمواصفة التيناسية ASTMC 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقا لمواصفة ASTMD412 ولها قوة التصلق عالية بجوانب الفاصل مقدارها ٠,٤كجم/سم٢ طبقا للمواصفة ASTMC794 كما أن لها مقاومة عالية للجواء الحارة والعوام والكماويات والخدة من إنتاج احدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم المقترحات للمستشارى للاعتماد قبل التوريد ويتم تنظيف ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الاتربة والشحوم والزيوت والعوائق وتنفيذ المادة باستخدام المسدس والجيد يشمل كل ما يلزم لتمام الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	١٤٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط		٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢	بالنمر المسطح توريد و تركيب مشمع بولى ايثيلين ٤٠٠ ميكرون أسفل الخرسانة العامية طبقا للمواصفات و تعليمات الاستشارى	١٤٥١,٠٠	١٠٠,٠٠	م٢		٥٠٨,٠٠	٥٠٨,٠٠	جارى ١		٥٠٨٠٠,٠٠	
١٣	بالنمر للمربع توريد وعمل دهانات مقاوم للتربنة ذات أساس للتربث Anticarbonation ومواد مقاومه للانبخره والعوامل الجويه لحماية الاجزاء المكشوفة من جسم البربخ بالنمر على الا يقل عن عدد ٢ وجه بالاضافة الى وجه تحضيرى وعمل كل ما يلزم لتهيأ العمل تهيأ كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	٣٣٣٣,٠٠	١١٥,٠٠	م٢		٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١		٠,٠٠	
١٤	بالنمر الطولى توريد وترتيب فواصل مرنه من ماده بى فى سى بعرض ٣٢ سم وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ فى منطقة الفاصل الانشائى وعند اتصال سطح البشة لسلمة بالحائط الخرسانى وبنو وضع وتثبيت الووتر ستوب فى منطقة الغطاء الخرسانى جهة الترام وليس بين شبكتى حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه اليه وعلى ان يتم توريد الووترستوب من احدى الشركات المتخصصة فى هذا العمل والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنفذة.							جارى ١			
أ-	للفواصل الانشائية (سويلينج بار دويل)	٧٥٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط		٣٦١,٠٠	٣٦١,٠٠	جارى ١		٧٩٤٢٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال								٠,٠٠	٤٠٤٢٠٧٠,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه									٠	
	الاجمالي									٤٠٤٢٠٧٠,٠٠	

عن شركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/ مسعود وجيه
التوقيع/

عن استشاري سيسترا
م/ محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
قرش
بدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات .....
مدير المصلحة .....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢١

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بعقد الشروط اعتمد من/.....

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

Geos for Trading and Contracting

رقم العملية :
رقم الملف :
نوع الميزانية فرع :

قيمة :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع بعده) — جنيه مصري

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول — ٤٠٤٢٠٧٠/-

رقم العملية	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: مليم	قيمة التحويل: جنيه	الاقتطاعات: مليم	الاقتطاعات: جنيه	الجملة: مليم	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول ٤٠٤٢٠٧٠/-

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٢٨٢٩٩٦٦/٥ — بتاريخ

٠,٩٥ لحم إضافي

حجم تجهيز بالمنوع ٢٧٧٥٠٠

١٪ ضمان	٤٠٤٢٠٧		٣٥٦٢٤٦٦/٥٠
٥٪ خامات عمال	٢٠٢١٠٢/٥		
تحليل تجارب	٥٠٠٠/-		
الجملة			

الاستقطاع
١٩١٩٩٨/٢٥ ضمان ١٠٪
٨١٥٠٧/٤٥ دمغات

٨٩١٤٠
٥٢٦/٤٠
١٢٨١١/١٠
٣٠٥٠٠٠
٣٢٤٢٨٠/٥٠
١٥٣٤٥/٨٠

جملة قيمة التحويل
جملة قيمة التحويل

١٨٢٨٠٠/٠٠ م.ض
٢٢٤٩٠/٢٥

تسلمت التحويل رقم ٢٦٥٧٢٠/٩٥

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام و ليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل.

المقاول

التاريخ — سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار