الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
المملكة
وزارة النقل
الهيئة القومية للإنشاء والتعمير
المقاول

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (الاسكندرية - مطروح)

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم :٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢١٧

عن مشروع/ تنفيذ اعمال امتداد برابخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) اسفل قطار سكة حديد (القباري - مطروح) العلاصق لمسار القطار الكهربائي المربع لتنفيذ (عدد ٣) برابخ عند المحطة ٩٣٠+٤٧٩ ، ٤٩١+٠٠٠ ، ٤٩٢+٠٤٠ . بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة الشبلي للمقاولات - رزق رزق أحمد الشبلي

في المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

٥٦
١٠/٢٩

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي فك اللقنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يتضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لأصول الصناعة واللغة تشمل تخزين اللقنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	٠	٣٦	٣٦	جاري	٤٤٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٢٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه -المعدات متواجدة - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة تامين اخطار مقاولين متواجدة وسارية حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ - وثيقة تامين حوادث شخصية متواجدة وسارية حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٤
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار النيزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموشحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وآلايات وحفالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه وتاج مياه الرشح الا لزم الامر ونقل لنواتج الحفر الزائده الى المطالب المعومة حتى مسافة ٨٠ كم وعمل الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحية قاع الحفر للتاسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالتامل للتثوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠	٢٦٠	م٣	٠	٣٥٠	٣٥٠	جاري	٩١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل اللقنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	١١٠	م٣	٠	١٥	١٥	جاري	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٢٠٪ ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسك ٣٥ سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة وآلة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية واللغة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل للتثوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	٨٥	٥٩٤	م٣	٠	٦٠	٦٠	جاري	٣٥٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٤٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ واللغة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمدقوة وعمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٢٠٠	٢,٥٦٠	م٣	٠	١١٥	١١٥	جاري	٢٩٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٤٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى المواسير سابقة الصب اجهاد ١٥٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمه مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب مع الدمك الجيد وتسوية السطح العلوى للحصول على سطح املس fairface وكذلك استخدام اضافات خاصة corrsion Inhibitor لزيادة durability الى ١٢٠ سنة والسعر لايشمل حديد التسليح وعمل كل مايلزم لتهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥	٥,٠٥٥	م٣	٠	١٢	١٢	جاري	٦٠٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٦٠	
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والكراسي وسلك الربط والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد واللغة تشمل عمل كافة مايلزم من خاصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل للتثوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعي والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤,٠٠	٤٤,٠٠٠	طن	٠	١,٥	١,٥	جاري	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر ٩٠٠ مم بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الأنواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصليح داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الاشراف واللغة تشملاوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بكصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وغلافه لاتمام عملية التحقق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل للتثوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و اللغه غير محمل عليها الردم خول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٥	٢٧,٠٥٠	م ط	٠	٢٦	٢٦	جاري	٧٠٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣٣٠٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر ١٠٠٠ مم بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الأنواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصليح داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الاشراف واللغة تشملاوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بكصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وغلافه لاتمام عملية التحقق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل للتثوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و اللغه غير محمل عليها الردم خول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٥	٢٢,٢٦٠	م ط	٠	٥٣	٥٣	جاري	١١٧٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٧٨٠	
١٢	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر ١١٠٠ مم بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الأنواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصليح داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الاشراف واللغة تشملاوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بكصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وغلافه لاتمام عملية التحقق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل للتثوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و اللغه غير محمل عليها الردم خول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	٧٠	٢٤,٠٩٠	م ط	٠	٢٦	٢٦	جاري	٦٢٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٦٣٤٠	
١٣	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجبين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠	١٥٠	م٢	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠	
	اجمالي الاعمال								٣١٤٨٥٩٠,٠٠	٠	٣,١٤٨,٥٩٠,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٣,١٤٨,٥٩٠,٠٠	

ثلاثة مليون ومائة وثمانية واربعون الفا وخمسمائة وتسعون جنيها فقط لا غير

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ ....

المحاسب/.....

على الحساب/نهائيا

غير الوارد بعقد الشروط اعتمدت من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع المقاول
(التوقيع)

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع/

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مكتب الشبلي للمقاولات الكبرى
مقاولات حكومية
ضريبة القيمة المضافة ٢١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
سجل تجاري ١١٠٠٧ بطاقة ضريبية ٢١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
ملف ضريبي : ٠٠٢ - ٤٦٠ - ٠٩٢ - ٠٠٥

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المشحقات :
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)												
٣١٤٨٥٩٠/ —	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
—	جملة المبالغ السابق صرفها												
٣١٤٨٥٩٠/ —	الباقى للمقاول												
	المدفوع الآن بالتحويل رقم		بتاريخ										
	٩٠٪ اجمالى الاعمال ٢٩٩١١٦٠,٥٠												
	الباقى												
	٢٩٩١١٦٠,٥٠												
	الاستقطاعات												
	جزاء الاعمال ١٤٩٥٥٨												
	دمغة ٦٨٧٦٦												
	م.ت.ص ٢٨٤٨٧												
	الباقى ٥٤٥٩٤												
	تأمين ٩٠,٩٠												
	محمد عبد الرحمن ٦٩١٠												
	شهر وبناء ٢٣٠٣												
	٢٥٦٦٦٠,٢٠												
	اوامر الدفع												
	الضرائب ١٤٢٤٣٦												
	الشركة ٢٥٩٢٦٤												
	٢٧٣٤٥٠٠,٢٠												
	الجملة												
	جملة قيمة التحويل												
	جملة قيمة التحويل												

ارجاع ت.ص ٣١٤٨٥,٩٠
٥٪ ضمان اعمال ١٥٧٤٢٩,٥٠

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.