SG El Soadaa Group

EHAF CONSULTING ENGINEERS

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)

مستخلص رقم (08) (بعد التفاوض)

توسعة منطقة تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي لتنفيذ المسافة من كوبري ابوسيتة حتى كوبري ابو المنجا شاملا كوبري تقاطع الطريق الدائري من الطريق الزراعي وكوبري ابو سنة

بناءاً على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (174) في 23-12-2021

المنطقة :الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاورة — العقد رقم (2022/2021/537) — مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء — شاملة المدة من بداية المشروع حتى ..... — ٢٠٢٢/٢/٢٣

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئه بعد التفاوض جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أعمال الطرق										
١٢٧	بالمتر المكعب فك تكسير الميول في المواقع المختلفة على الطريق الدائري والمدة تشمل نقلها الى المقالب العمومية	م3	١٥٠,٠٠	٥,٠٣٥,٩٠	٥,٠٣٥,٠٠	٠,٩٠	٥,٠٣٥,٩٠	٧٥٥,٣٨٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥٥,٣٨٥,٠٠	
١٢٨	بالمتر المكعب نقل المخلفات اوالتربة الزائدة أوالصخرية أوتكسير الخرسانة والأسفلت للمقالب العمومية	م3	٨٥,٠٠	١٤,٧٨٥,٩٣	١٤,٧٨٥,٠٠	٠,٩٣	١٤,٧٨٥,٩٣	١,٢٥٦,٨٠٤,٠٥	٠,٠٠	١,٢٥٦,٨٠٤,٠٥	
129 - ج	بالمتر المسطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزائدة والمتموجة والشروع بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأتوماتيكية على البارد سمك 5 سم	م2	٥٦,٠٠	٥,٠٤٧,٣٨	٥,٠٤٧,٠٠	٠,٣٨	٥,٠٤٧,٣٨	٢٨٢,٦٥٣,٢٨	٠,٠٠	٢٨٢,٦٥٣,٢٨	
١٣٣	بالمتر المكعب أعمال توريد أتربة مطابقة للمواصفات ذات زاوية احتكاك لا تقل عن 35 % والتشغيل باستخدام المعدات	م3	١٧٠,٠٠	٢٨,٥٤٥,٥١	٢٨,٥٤٥,٠٠	٠,٥١	٢٨,٥٤٥,٥١	٤,٨٥٢,٧٣٦,٧٠	٠,٠٠	٤,٨٥٢,٧٣٦,٧٠	
	رسوم الكارية والموازين	م3	١٣,٠٠	٢٨,٥٤٥,٥١	٢٨,٥٤٥,٠٠	٠,٥١	٢٨,٥٤٥,٥١	٣٧١,٠٩١,٦٣	٠,٠٠	٣٧١,٠٩١,٦٣	
١٣٤	بالمتر مكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة تتبع لكسر الكسارات والمطابقة للمواصفات										
134-ه	مسافة النقل لا تقل عن 250 كم	م3	٣٧٥,٠٠	٧,٥٩٥,٥١	٧,٥٩٥,٠٠	٠,٥١	٧,٥٩٥,٥١	٢,٨٤٨,٣١٦,٢٥	٠,٠٠	٢,٨٤٨,٣١٦,٢٥	
134-د	رسوم الكارية والموازين	م3	٢٥,٠٠	٧,٥٩٥,٥١	٧,٥٩٥,٠٠	٠,٥١	٧,٥٩٥,٥١	١٨٩,٨٨٧,٧٥	٠,٠٠	١٨٩,٨٨٧,٧٥	
١٣٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل ردم لزوم الحائط الخرساني السفلي بكسر حجر مكون من خليط من 1 وسن 2 (crushed stone) باستخدام المعدات التقليدية من جريدرات ودرسات بمختلف أنواعها	م3	٢٨٠,٠٠	٢,٨٥٢,٣٦	٢,٨٥٢,٠٠	٠,٣٦	٢,٨٥٢,٣٦	٧٩٨,٦٦٠,٨٠	٠,٠٠	٧٩٨,٦٦٠,٨٠	
١٣٧	بالمتر مكعب توريد سن دلومتي مقاس (1-2) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الأمطار (المرشح الرأسي) خلف الحوائط الساندة الخرسانية بسمك 30 سم	م3	٣٠٠,٠٠	٧٩٤,٩٧	٧٩٤,٠٠	٠,٩٧	٧٩٤,٩٧	٢٣٨,٤٩١,٠٠	٠,٠٠	٢٣٨,٤٩١,٠٠	
١٣٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوكستايل بالكثافات المختلفة طبقا للمواصفات الأروبية الكود EOTA و Stabilization التربة والتداخل لا يقل عن 10 %										
138-أ	كثافة 200 جم / م2	م2	٢٤,٠٠	٥,٦٨١,٢٦	٥,٦٨١,٠٠	٠,٢٦	٥,٦٨١,٢٦	١٣٦,٣٥٠,٢٤	٠,٠٠	١٣٦,٣٥٠,٢٤	
١٣٩	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية في القطاع الطولي للحائط بنظام (Back Wrap) أو في نظام التربة المسلحة (Extended)										
139-أ	اجهاد شد (TT060)	م2	٨٠,٠٠	١٣,٢٩٨,٠١	١٣,٢٩٨,٠٠	٠,٠١	١٣,٢٩٨,٠١	١,٠٦٣,٨٤٠,٨٠	٠,٠٠	١,٠٦٣,٨٤٠,٨٠	
139-ب	اجهاد شد (TT090)	م2	١١٠,٠٠	١٨,٤٥٦,٢٤	١٨,٤٥٦,٠٠	٠,٢٤	١٨,٤٥٦,٢٤	٢,٠٣٠,١٨٦,٤٠	٠,٠٠	٢,٠٣٠,١٨٦,٤٠	
139-ج	اجهاد شد (TT120)	م2	١٣٠,٠٠	٤,٣٤٦,٧٦	٤,٣٤٦,٠٠	٠,٧٦	٤,٣٤٦,٧٦	٥٦٥,٠٧٨,٨٠	٠,٠٠	٥٦٥,٠٧٨,٨٠	
١٤٠	بالمتر مسطح توريد وتركيب جيوجريد مستورد والتداخل لا يقل عن 10 %										
140-ب	ذات قوة شد 30 ك نيوتن في الاتجاهين (Biax)	م2	٣٧,٠٠	٢٠,٥٠٥,٠٦	٢٠,٥٠٥,٠٠	٠,٠٦	٢٠,٥٠٥,٠٦	٧٥٨,٦٨٧,٢٢	٠,٠٠	٧٥٨,٦٨٧,٢٢	
١٤١	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل ورش طبقه أشرب من البيتومين السائل مأوسط التطاير MC30	م2	٢٥,٠٠	١٤,٥٦٤,٥٠	١٤,٥٦٤,٠٠	٠,٥٠	١٤,٥٦٤,٥٠	٣٦٤,١١٢,٥٠	٠,٠٠	٣٦٤,١١٢,٥٠	
١٤٢	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	م2	٨,٣٥	٣٥,٦٦٠,٨٢	٣٥,٦٦٠,٠٠	٠,٨٢	٣٥,٦٦٠,٨٢	٢٩٧,٧٦٧,٨٥	٠,٠٠	٢٩٧,٧٦٧,٨٥	
١٤٣	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بعد الدمك سمك 7 سم	م2	١٤٥,٠٠	١٥,٤٥٩,٤٣	١٥,٤٥٩,٠٠	٠,٤٣	١٥,٤٥٩,٤٣	٢,٢٤١,٦١٧,٣٥	٠,٠٠	٢,٢٤١,٦١٧,٣٥	
143-أ	رسوم الكارية والموازين	م2	٣,٠٠	١٥,٤٥٩,٤٣	١٥,٤٥٩,٠٠	٠,٤٣	١٥,٤٥٩,٤٣	٤٦,٣٧٨,٢٩	٠,٠٠	٤٦,٣٧٨,٢٩	
١٤٤	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بعد الدمك سمك 6 سم	م2	١٣١,٠٠	١,٧٥٨,٩٠	١,٧٥٨,٠٠	٠,٩٠	١,٧٥٨,٩٠	٢٣٠,٤١٥,٩٠	٠,٠٠	٢٣٠,٤١٥,٩٠	
144-أ	رسوم الكارية والموازين	م2	٣,٠٠	١,٧٥٨,٩٠	١,٧٥٨,٠٠	٠,٩٠	١,٧٥٨,٩٠	٥,٢٧٦,٧٠	٠,٠٠	٥,٢٧٦,٧٠	
١٤٥	بالمتر المسطح أعمال تحميل و نقل وفرش طبقه سطحية من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن بعد الدمك سمك 5 سم	م2	١٢٥,٠٠	١٦,٦٨٣,٥٩	١٦,٦٨٣,٠٠	٠,٥٩	١٦,٦٨٣,٥٩	٢,٠٨٥,٤٤٨,٧٥	٠,٠٠	٢,٠٨٥,٤٤٨,٧٥	
١٤٥	رسوم الكارية والموازين	م2	٣,٠٠	١٦,٦٨٣,٥٩	١٦,٦٨٣,٠٠	٠,٥٩	١٦,٦٨٣,٥٩	٥٠,٠٥٠,٧٧	٠,٠٠	٥٠,٠٥٠,٧٧	
١٤٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع 100 سم باستخدام الفيبرجلاس	م.ط	٤٩٠,٠٠	١٠١,٠٠	١٠١,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٠٠	٤٩,٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩,٤٩٠,٠٠	
١٤٩	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.5 م3 سن دولميت مندرج + 0.4 م3 رمل حرش + 250 كجم أسمن بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد العضوية	م2	١٨٥,٠٠	١,٤٤٢,٨٨	١,٤٤٢,٠٠	٠,٨٨	١,٤٤٢,٨٨	٢٦٦,٩٣٢,٨٠	٠,٠٠	٢٦٦,٩٣٢,٨٠	
	بنود مستحدثة										
٨	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية في القطاع الطولي للحائط بنظام (Back Wrap) أو في نظام التربة المسلحة (Extended)										
8 + أ	اجهاد شد (GS060)	م2	٨٢,٠٠	١,٦٥٤,٤٠	١,٦٥٤,٠٠	٠,٤٠	١,٦٥٤,٤٠	١٣٥,٦٦٠,٨٠	٠,٠٠	١٣٥,٦٦٠,٨٠	
8 + ب	اجهاد شد (GS080)	م2	٩٩,٠٠	١,٠٧٣,٦٠	١,٠٧٣,٠٠	٠,٦٠	١,٠٧٣,٦٠	١٠٦,٢٨٦,٤٠	٠,٠٠	١٠٦,٢٨٦,٤٠	
٩	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن لدرج (ك) لاستعدال المناسيب	م3	٢,٢٠٠,٠٠	١٠٤,٥٠	١٠٤,٠٠	٠,٥٠	١٠٤,٥٠	٢٢٩,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٩٠٠,٠٠	
	الاجمـــــــــالى							٢٢,٢٥٧,٥٠٨,٠٣	٠,٠٠	٢٢,٢٥٧,٥٠٨,٠٣	

إجمالى أعمال الطرق كوبرى ابو سنة بعد اضافة البنود المستجدة	٢٢,٢٥٧,٥٠٨,٠٣
إجمالى أعمال كوبرى أبو سنة على الطريق الدائرى	١٠٥,٣٦٨,٤٧٢,٦٩
إجمالى أعمال كوبرى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى	٣٩٩,٤٤٩,٣٤٤,٢٠
إجمالى أعمال كوبرى ابو المنجا (طرق)	١,٧٣٣,٨٥٣,٢١
إجمالى أعمال كوبرى ابو المنجا (كبارى)	٥٤,٢١٢,٩٩٢,٢٦
إجمالى أعمال باسوس	٢٧,٨٩٥,٨٣٧,٣٩
إجمالى الأعمال	٥٨٨,٥٥٨,٤٩٩,٧٥
اجمالي الاعمال السابقه (مستخلص 07)	٥٣٠,٩٣٧,٦٩٢,٠٠
اجمالي الصرف	٥٧,٦٢١,٨٠٧,٧٥

٥٨٨٥٨٤٩٨

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى — مدير عام المشروعات — التوقيع / ..... — م / محمود الشيخ

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستشارية و الطريق الدائرى و محاورة — التوقيع ..... — أ / أحمد عبد الدين مصطفى يوسف

مهندس المشروع — التوقيع / ..... — م / محمود محمدى

استشارى المشروع (مكتب ايهاف للاستشارات الهندسية) — مدير المشروع — التوقيع / ..... — د / سمير سليمان

EHAF CONSULTING ENGINEERS Design and Engineering Sector

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة — المهندس المكتب الفني / م / حسين كمال — التوقيع ..... — م / محمد

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء El Soadaa Group

العقد رقم (2022/2021/537)

إسم المقــاول :.....

رقم ومقدار التصديق :.....

بند الميزانية :.....

رقم المستند : .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية : ..... فرع ..... بند : ..... حرف .....

بيان المنصرف من المقاولة

	قيمة	
الاعمال التي تمت الان	جنيه	مليم
محجوز	٥٨٨٥٨٤٦٩٨,—	
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٥٢٠١١٦٢٢٢,٠٥	
مستحق صرفه	٥٨٤٦٨٢٦٤,٩٥	

الاستقطاعات	جنيه	مليم
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة إضافي		
رسم توزيع		
غرامة التأخير		
جملة الاستقطاعات		

صافي المبلغ المستحق :

فقط مبلغ : ..... لا غير

تحريراً في / / 20 رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :.....إمضاء : .....

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف :.....إمضاء : .....

إقرار بأن المبلغ معلى بالامانات :..... إمضاء : .....

تقيد في سجل رقم 55 ((ع.ح)) برقم : .....

الختم ذو التاريخ

تحريراً في .....سنة 20 الكاتب المنوط

علامات الكتاب المنوطين

رجع : ..... يعتمد بسحب شيك

إذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريراً / / 20

الختم ذو التاريخ

1- شطب

2 - سحب شيك رقم

إذن صرف

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

3 - تقيد في سجل

4 - رادراج في كشف الحوالات رقم .....

تسلمت التحويل رقم ..... الباقي ..... المستحق بالا ..... على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل	إستقطاعات	الجملة	مليم	جنيه

الإستقطاعات

١٢٢٦٨١٦,٦٠ دمغات

٥٧٩٢١٥٤١,٢٠

٥٢١٢٧٨٥٧,٥٠ ضريبة

٢٧٨٤٠٧,٨٥ تأمينات

١٢١٩٤٨٢,—

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المجموع 20