وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص جاري رقم (1)

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح)
قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 0.000 كم الي الكم 0,400 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من بدء العمل الي 15 / 07 / 2024
العقد رقم (1370 / 2023 / 2024) في 02 /04 /2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرازه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	جاري / نهائي	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1_2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة - تم مراعاة معدلات التنفيذ و وجود مياة جوفية اثناء التنفيذ والاعاق .	40	م3	0	3101.56	3101.56	124,062.40	جاري	0.00	124,062.40	
2	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المقالب العموميه وعمل ما يلزم للهدم العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	69	م3	0	2671.25	2671.25	184,316.25	جاري	0.00	184,316.25	
3_1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2كم - يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخري للقطاع. - علاوة 2,5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	60	م3	0	19955.29	19955.29	1,197,317.40	جاري	0.00	1,197,317.40	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 39.9 كم)	59.85		0	19955.29	19955.29	1,194,324.11		0.00	1,194,324.11	
	قيمة المادة المحجرية	35		0	19955.29	19955.29	698,435.15		0.00	698,435.15	
	قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية	8.75		0	19955.29	19955.29	174,608.79		0.00	174,608.79	
	قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك	5.25		0	19955.29	19955.29	104,765.27		0.00	104,765.27	
4_1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لاوس انجلوس عن 40% وألا يزيد الاستحصاص عن 10% وقردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%)من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20كم . - يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.(يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية). - علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 .	267.00	م3	0	9247.33	9247.33	2,469,037.11	جاري	0.00	2,469,037.11	
	علاوة مسافة النقل (مسافة 25 كم)	33.75		0	9247.33	9247.33	312,097.39		0.00	312,097.39	
	رسوم كارتة اساس	25.00		0	9247.33	9247.33	231,183.25		0.00	231,183.25	
5_1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه فلتر من الاحجار الصليه المتدرجه ناتج تكسير كسارات والمطبقه للمواصفات والقصي حجر حبيبي ما بين 20 مم الي 75 مم والا يزيد نسبة الغبار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصه بالمشروع و هي احجار مقاومة من 1:1:1 او 2:1:1 او 6:1:1 بنسبه 1:1:1 والا يقل معامل المرونه EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعمليه والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه طبقا لاصول الصناعه المعتاده وتقرير الاستشاري و خيمات المهندس المشرف. - السعر يشمل النقل من المحجر الي موقع العمل .	450	م3	0	1168.49	1168.49	496,608.25	جاري	0.00	496,608.25	
12_1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1,2كجم/م 2 ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكه وتنظيفه جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	58	م2	0	10000	10000	580,000.00	جاري	0.00	580,000.00	
13_1	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بشربين أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	292	م2	0	5000	5000	1,460,000.00	جاري	0.00	1,460,000.00	
18	توريد وفرد شبك من الجيوتيكستايل ذات اجهاد 250 جم سم2 بالاتجاهين والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة مع مراعة نسبة التداخل لا تقل عن 10% ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	32	م2	0	1028.61	1028.61	32,915.52	جاري	0.00	32,915.52	
	الاجمـــــــــــــــــالي									9,259,670.88	

تسعة ملايين ومئتان وتسعة وخمسون الفاً وستمائة وسبعون جنيها وثمانية وثمانون قرشا فقط لا غير

(1) يراعي تطبيق بنود العقد .
(2) المهندسون متواجدون .
(3) الآلات المعملية متواجدة .
(4) المعمل متواجد .
(5) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(6) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد .
(7) بوليصة التامين
المهندس بمعرفة الادارة

الشركة المنفذة
م/ عماد حجاج
التوقيع/
المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية ايكو
وصفي لمعي وشركاه
س.ت : ٣٣٦٣٠
ب.ض : ٠٢٧ - ٣٢٣ - ٣١٥

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف حمدي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
م/ حسن محمود
التوقيع/
SPECTRUM CONSULTING

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ ادهاء علي احمد
التوقيع/

مدير عام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

محاسب الهيئة
التوقيع/

مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد
التوقيع/

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ نصر محمد نصر طبيخ

م ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة قرش	قيمة جنية
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٢٠٩٦٧٠,٩٩	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
صافى	٩٢٠٩٦٧٠,٩٩	
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	٩١٩٩٦٧٠,٩	
صافى المبلغ المستحق	0	

الاستقطاعات

٤٦٢٩٨٣,٥٥ ١٠٦٦,٤٥ ١٠٪ ضرائب

~~٤٦٢٩٨٣,٤٥~~ دمغات

٨٨١٨٧٢,٢٥ ض.ت.ق

١٠٦,٤٠ فنى

٦٢٨,٤٠ انشاء

٢٨٤٨,١٠ مصرحات

~~٧٩٢٤٤٦,٢٥~~ ٧٩١١٦,٢٥

~~٤٦٢٨٧٣,٢٥~~

٤٤٠٩٣٦,٧٠ ض.ت.ق

~~٤٦٢٨٧٣,٢٥~~

٧٩٦٧ ٧٢٧,٩٩

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

~~٨٨١٨٧٢,٢٥~~

٨٨١٨٧٢,٢٥

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية

رسم دمغة اص

رسم دمغة اض

امانات

ايرادات

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول