HASSAN ALLAM
CONSTRUCTION

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / تنفيذ أعمال كوبري خور مايو علي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من الكيلو ٩٣,٩٥٧ حتي ٩٤,٤٧٧كم :
الشركة المنفذة / شركة حسن علام للانشاءات
العقد رقم :٤١٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (٧) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٦/١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى											
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الاكتاف (أعمدة X7 , X1) بإستخدام خرسانة كتلية Large Pour ذات اجهاد لايقل عن ٦٠٠ كجم/سم٢ باستخدام أسمنت CEM III بمحتوي ٥٢٥ كجم/م٣ واضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) والوصول لخرسانة ذات درجة حرارة لاتزيد عن ٢٢ درجة مئوية واضافة السيليكا .											*عدد ٥ مهندسين متواجدين *عدد ٢ مراقبين موجودين *المكتب موجود *تعليمات الأمن الصناعي موجود *السيارات تراجع بمعرفة ادارة المركبات بالهيئة *وثيقة التامين سارية حتي تاريخ المستخلص *التقرير المبدئي والاسبوعي والشهري موجود *البرنامج الزمني موجود *لوحات كبيرة للمشروع موجودة
أ	بارتفاع حتي ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة للعمود لمحور x1	٥٢٤٥	م٣	٦٠٠	١٦٤,٦٢	٠,٠٠	١٦٤,٦٢	جارى	٨٦٣,٤٣١,٩٠	٠,٠٠	٨٦٣,٤٣١,٩٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم باقى أعمدة الكوبرى العملاقة بارتفاع حتى ٧٠ م من سطح الأرض وبلاطاتها الداخلية حسب إرتفاعاتها وذلك بإستخدام خرسانة كتلية Large Pour ذات اجهاد لايقل عن ٦٠٠ كجم/سم٢ باستخدام أسمنت CEM III بمحتوي ٥٢٥ كجم/م٣ واضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) والوصول لخرسانة ذات درجة حرارة لاتزيد عن ٢٢ درجة مئوية .	٧٠٠٠	م٣	١٣٠٠٠	٩١٢٦,٦١	٣١٢,٧٨	٩٤٣٩,٣٩	جارى	٦٦,٠٧٥,٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٧٥,٧٣٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقى (Box Section) للـ (Stump) للهيكل العلوى طبقاً الرسومات التنفيذيه على إرتفاع حتى٨٠ م من سطح الأرض بإستخدام خرسانه خرسانة كتلية Large Pour ذات اجهاد لايقل عن ٦٠٠ كجم/سم٢ باستخدام أسمنت CEM III بمحتوي ٥٢٥ كجم/م٣	٦٦٣٥	م٣	٦٥٠٠	١٣٥٨,٥٩	٣٤٣,٠٣	١٧٠١,٦٢	جارى	١١,٢٩٠,٢٤٨,٧٠	٠,٠٠	١١,٢٩٠,٢٤٨,٧٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوقى (Box Section) للهيكل العلوى بإستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantliver Carriage) طبقاً الرسومات التنفيذيه على إرتفاع حتى ٨٠ م من سطح الأرض بإستخدام خرسانه ذات اجهاد لايقل عن ٦٠٠ كجم/سم٢ باستخدام أسمنت بورتلاندى عادى بمحتوي ٤٨٠ كجم/م٣	٨٩٧٠	م٣	١٢٠٠٠	٣٠٥,٨٧	٥٦٤,٥٤	٨٧٠,٤١	جارى	٧,٨٠٧,٥٧٧,٧٠	٠,٠٠	٧,٨٠٧,٥٧٧,٧٠	
٢٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (باطوال حتي ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الخوازيق والقواعد وأعمدة محورى (X7 , X1) والهيكل العلوى بالبند رقم (١٨) فقط لاغير . والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	٤٧٣٧٥	طن	٩٥٠٠	٥١١٩,٩٣٠	١٧١,٢٧٠	٥٢٩١,٢٠٠	جارى	٢٥٠٦٧٠٦٠٠,٠٠٠	٥٠١٣٤١٢,٠٠٠	٢٤٥٦٥٧١٨٨,٠٠٠	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (باطوال حتي ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الأعمدة الصلاقة لباقى محاور الكوبرى والهيكل العلوى بنظام العربات الكابولية المتحركة والـ Stump بارتفاعات تصل إلى ٩٠م والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	٤٧٥٧٥	طن	١٣٠٠٠	٣٤٢٨,٦٤٥	٢٨٧,٥٧١	٣٧١٦,٢١٦	جارى	١٧٦٧٩٨٩٧٦,٢٠٠	٣٥٣٥٩٧٩,٥٢٤	١٧٣٢٦٢٩٩٦,٦٧٦	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (أطول من ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم قواعد الكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٧٨٧٥	طن	٢٠٠	١٢٥,٧٤٧	٠,٠٠٠	١٢٥,٧٤٧٠	جارى	٦٠٢٠١٣٧,٦٢٥	١٢٠٤٠٢,٧٥٣	٥٨٩٩٧٣٤,٨٧٣	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بنظام العربات الكابولية المتحركة والتثبيت المؤقت لها Law Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm وذلك على إرتفاع حتى ٩٠م من سطح الأرض بإستخدام الأونش البرجية اللازمة للمناولة	١١٥٠٠٠	طن	٩٥٠	٨,٠٥٤	١٥,٦٠٣	٢٣,٦٥٧	جارى	٢٧٢٠٥٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٢٠٥٥٥,٠٠	
٣٤	اعمال نظام تأريض Earthing والبند شامل الاختبارات وتقديم اللوحات المعتمدة والتركيب على إرتفاعات تصل إلى ٩٠م وتوفير كافة مستلزمات الأمن الصناعى المناسبة لهذه الإرتفاعات والبند يشمل الاعمال المساحية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ .							جارى				
	أ - بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم٢ شامل اعمال اللحام	٣٠٤	م / ط	٨٥	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جارى	١٥٢٠,٠٠	٦٠٨,٠٠٠	٩١٢,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائى لنظام التاريض.
	ج - بالعدد Double plate U clamp	٧١٠	عدد	٣٧	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	جارى	٦٣٩٠,٠٠	٢٥٥٦,٠٠٠	٣٨٣٤,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائى لنظام التاريض.
	د - بالعدد Earth point 1 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	١٠٠٠	عدد	٢١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائى لنظام التاريض.
	إجمالى قيمة الأعمال								٦٥٢٥١٠٣٩٩,٣٣	١٠٢٦٨٥٤٨,٢٨	٦٤٢٢٤١٨٥١,٠٥	
	يصرف اجمالى قيمة الأعمال بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٦١٠١٢٩٧٥٨,٥٠	
	إجمالى قيمة الأعمال بمستخلص جارى ٦ بنسبة ٩٥%										٥٧٧,٣٨٣,٤٤٨,٢٢	
	القيمة الحالية للمستخلص جارى (٧)										٣٢٧٤٦٣١٠,٢٨	

الشركة المنفذة - المكتب الفني
م / كريم [illegible]

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / [illegible] عثمان
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيستراSYSTRA
م / مصطفى عزب
م / لويس سوزا
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مهندس المشروع
م / محمود مجدى
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
التوقيع :

مدير عام الشئون المالية والادارية
التوقيع :

رئيس الادارة المركزية للمنطقة المنطقة الأولى
م / نصر محمد نصر طبيخ

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../..... المحاسب / ...../.....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : ..... غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....
يعتمد ،،

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION
س.ت : ٢٦٠٤١١
ت : ٠٣٨٠٤١٠٥
ب.ص : ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

04/06/2024

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنية	
١٠١٢٩٧٥٨/٥٠		بيان الاعمال التى تمت الان ح ٥ حتى ٧
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابقة صرفه
		مستحق صرفه
		صافى المبلغ المستحق

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
نقابات		
ايرادات		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية	قرش	جنية
				٧٨٢١٤٤٢٦,٧٥		دمغة ١٠/٢٩					
				١٧٩٠٤٤٠/٨٥		دمغات					
				٧٦٥٢٣٩٨٥/٩٠		استقطاعات					
				٢٧٢٩٢٥٨,٤٥		ض ١ عمو					
				٧٢٧٩٤٧٢٧/٤٥		شوكى					

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

قرش	جنية