وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقه الخامسه غرب الدلتا

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

مستخلص (جاري 1)

تنفيذ إنشاء عدد (19) بريج اسفل مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (المسخة-الاسكندرية-العلمين-مطروح) من كم (540+417) حتي كم (250+476) بالامر المباشر

استشاري المالك : سيسترا

العقد رقم : 1422 / 2023 / 2024 بتاريخ : 18 / 04 / 2024

للفيذ : الشركه المصرية لأنشاء وصيانة الطرق و المطارات شاملة المدة من بدايه الاعمال حتى 1 / 8 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
	الكميات المنفذة من أمر الاسناد وحتي 2024/8/1 طبقا لاسعار التعاقد											
	بيان اعمال											
1	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة و على أن يتم تحديد (Q unconfined) لكل طبقة طبقاً لتقرير التربة والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها إلى الموقع مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها لخارج الموقع بعد الإنتهاء من كافة الأعمال و إستخراج التقارير واعتماد ها من جهة الإشراف وكل ما يلزم لذهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية لهيئة الطرق و الكباري و الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف.	450	860	م.ط	0	340	340	جاري 1	153000	0	153000	
2	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة وشديدة التماسك والبند يشمل للحفر حتي المناسيب المطلوبه ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي أقصي كثافه وإزالة أي تربه مفككه أو ردم إن وجدت ونقل ناتج الحفر خارج الموقع إلى الأماكن المعتمده والمخصصه لنقل ناتج الحفر طبقاً للرسومات والمواصفات وتوصيات تقرير الجسات وتعليمات الإستشاري .	80	30800	م3	0	19958	19958	جاري 1	1596640	0	1596640	
3	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع من تربة رملية خالية من الشوائب والمواد العضوية والأملاح لزوم الردم أسفل الأعصال الإنشائية أمام مخرج البريج والردم حول الأساسات ويشمل السعر الرش جيداً بالمياه والدمك الميكانيكي على طبقات لا تتجاوز سمك الطبقة 25 سم بعد الدمك وعمل الإختبارات اللازمة للتأكد من الوصول إلى درجة الدمك المطلوبة (أقصى كثافة جافة للتربة) طبقاً لإختبار بروكتور المعدل والبند يشمل كل مايلزم لنهو الاعصال طبقاً لمواصفات الفنية والكود المصري واصول الصناعة .	160	6900	م3	0	0	0	جاري 1	0	0	0	
4	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال من الرمل السيليسي النظيف والزلط (2 من : 1 رمل) على أن يتم الإحلال على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن 25 سم بعد الدمك على إن يتم دمك كل طبقه بإستخدام الهراس الميكانيكي في الإتجاهين بحيث لاتقل الكثافه الحقليه عن95 % من أقصي كثافه جافه من إختبار الدمك المعدل وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتقرير الجسات و الأصول الفنية وتعليمات الإستشاري.	330	11200	م3	0	6923	6923	جاري 1	2284696	0	2284696	
5	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة سمك 60 سم (بدون مونة) فى نهاية مخرج البريج والحجر لا تقل أضلاعه عن 30 سم وبالسمك المطلوب والأحجار لا يقل الوزن النوعى لها عن 2,6 ولا يزيد الإمتصاص لها عن 6 % وألا يزيد التآكل عن 45 % وألا يزيد سمك الطبقة الأولي من الأحجار بعد إتمام الدمك لهاعن 20سم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات المعتمدة ومواصفات المشروع .	280	640	م3	0	0	0	جاري 1	0	0	0	
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك 40 سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلاعه عن 40 سم بحيث لا يقل الوزن النوعى عن 2.6 وألا يزيد الإمتصاص عن 6 % وألا يزيد التآكل عن 45 % ويتم إستعمال الوجه الخارجى لجانب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م3 من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الناعمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل حتى 20كم - يتم صرف الكارتات و الموازين مع قيام الشركة المنفذ بتقديم ما يثبت . - يتم اضافة قيمة المدة المحجوبة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر. - يتم احتساب علاوه 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان.	290	1200	م3	0	0	0	جاري 1	0	0	0	
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البريج بإجهاد 250 كجم / سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 300كجم / م3 خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقاً للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات.	2100	2300	م3	0	1177	1177	جاري 1	2472389	0	2472389	
8	المتر المسطح اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانه العادية بسمك 15 سم والبند يشمل تجهيز واستدخال مناسيب التربه الطبيعية اسفل البلاطه للوصل للمناسيب التصميمه مع الدمك الميكانيكى وتشمل النقل والخلط والمعالجه والاختبارات طبقا للرسومات المعتمده وتعليمات استشارى المشروع وطبقا لاصول الصناعه امام مخارج البريج اجهاد 200 كجم /سم2 ومحتوى أسمنتي لا يقل عن 250كجم / م3 خرسانة عادية.	235	1380	م2	0	0	0	جاري 1	0	0	0	
9	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Faceمع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/ سم2 و محتوي اسمنت لا يقل عن 420 كجم / م3 والفئة تشمل عمل الشدات و الترم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة(CORROISION INHIBITOR) م3 لزيادة ال (DUARABILTY) الى 120 سنة	3325	7300	م3	0	6499	6499	جاري 1	21610307	0	21610307	
10	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبه وبالإجهاد المطلوب والفئه تشمل سلك الربط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات حديد الغطاء الخرساني وخانات الحفاظ على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه لحديد التسليح على أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الإشراف من الإستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	44000	1100	طن	0	911	911	جاري 1	40095592	0	40095592	
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي 1 متر وسمك 6 سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط 350 كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + 0,80 م3 زلط + 0,40 م3 رمل بإستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة 52/36 بمعدل 5 أسياخ قطر 10 مم للمتر الطولي في إتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 أسياخ قطر 16 مم للمتر الطولي في الإتجاه العامودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع حزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	1590	4800	م.ط	0	4068	4068	جاري 1	6467907	0	6467907	
12	بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل.	74	10100	م2	0	7213	7213	جاري 1	533727	0	533727	
13	بالمتر المسطح توريد وتركيب مشمع polyethylene 400 micro اسفل الخرسانه العادية طبقا للمواصفات وتعليمات الاستشارى	100	2000	م2	0	2004	2004	جاري 1	200378	0	200378	
14	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق 2,5 سم وبعرض 1 سم بمادة قابلة للإنضغاط ومقاومة للتمدد والإنكماش ومانعه لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى ويتم ملء الفواصل بمادة SeaLant ذات مركب واحد بأساس Silyl-Terminated Polyether Polymer لحشو فواصل التمدد والإنكماش الإنشائية والمادة تسمح بسماحية حركة (+أو-)50% طبقاً للمواصفة القياسية ASTMC 719 ولها استطالة 100% طبقاً للمواصفة القياسية ASTMC 1382 وليها مقاومة شد 5. إميجا باسكال طبقاً للمواصفة ASTMD412 وليها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل مقاومتها 6,4كجم/ سم2 طبقاً للمواصفة ASTMC794 كما ان ليها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيماويات والمادة من إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة ملء الفواصل للمكتب الإستشاري للإعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ ملء الفواصل بعد تنظيف الفاصل من الأتربة والشحوم والزيوت والعوالق وتنفيذ المادة بإستخدام المسدس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعصال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	220	520	م.ط	0	196	196	جاري 1	43146	0	43146	
15	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريج في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرساني ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجة.	220	2500	م.ط	0	2084	2084	جاري 1	458480	0	458480	
								اجمالي المستخلص			75,916,261	

1- المهندسون متواجدون.
2- الاختبارات تتم بالاماكن المعتمده من الهيئه.
3- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد.
4- التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة .
5- المعدات متواجدة.
6- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة.
7- لوحات المشروع متواجدة.
8- تم تقديم البرنامج الزمني والتقارير المبدئية.
9- يراعي تطبيق نصوص العقد.
10 - السيارات غيرمتواجده بالموقع .

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

سبق صرفها إلى المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ ـــــــــ علي حساب ـــــــــ نهائيا

ملاحظه الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في 1 / 8 سنة 2024

يعتمد ,,,,

رئيس الإدارة المركزية لغرب الدلتا
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
م/ محمد فياض

ممثل المالك (الهيئة)
مهندس :محمد حاتم

ممثل استشاري المالك
مهندس :وليم ميخائيل

ممثلي الشركه المنفذه
مهندس :احمد رفعت
مهندس :احمد السيد

تحريراً في 1 / 8 / 2024

سجل تجارى ٩١٦٦٨
رقم التسجيل الضريبي
١٩٤ - ٧٦٩ - ٥١٨
رقم البطاقة ٥٦٢٢٣
مأمورية ضرائب
الشركات المساهمة بالقاهرة

وزارة النقل
الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات (ش.م.م)

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جنيه مصري	جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)										
٧٥٩٠٢٩٨٧/-	بيان المبالغ الطلوب دفعها للمقاول										
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه
١٥٠٠٠٠/- خصم سيارة	جملة المبالغ السابق صرفها										
٥٠٩٠٢٩٨٧/- دفعة ١٠/٢٩	الباقي للمقاول										

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

٢٤٩٨٥٠٠٠/- متبقي	٥٠٩٠٢٩٨٧/- دفعة ١٠/٢٩	
	١١٦٢٨٩٢,٦٥ دمغة	
	٤٨٤٧٩٠/٢٥ م حص	
	١٤٧٠١٨/- هندسية	
	٥٤٨/٤٠ اشراف	
	٩١/٤٠ تنفيذ	
	٤١٠٥٢٩٦٨/- كعك حديد السويس مساهمة اشتراك المالية القوائم المسلحة	
	٤٢٨٥٠٢٠٩,٨٠ استقطاعات	
	٢٤٢٢٩٥١,٧٥ ص اعمال	
	٥٦٢٨٧٢٥/٤٥ شركة	
	جملة الاستقطاعات	
	جملة المبالغ المستحقة	

تسلمت التحويل رقم

و اقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة

التاريخ سنة المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار