HASSAN ALLAM
CONSTRUCTION

SYSTRA SHAKER

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

عملية / تنفيذ أعمال كوبري خور مايو علي مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من الكيلو ٩٣,٩٥٧ حتي ٩٤,٤٧٧كم .
الشركة المنفذة / شركة حسن علام للانشاءات
العقد رقم : ٤١٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
مستخلص رقم (١٠) جارى من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/٩/١ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى											
٢٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (باطوال حتي ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الخوازيق والقواعد وأعمدة محورى (X7 , X1) والهيكل العلوى بالبند رقم (١٨) فقط لاغير . والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	٤٧٣٧٥	طن	٩٥٠٠	٥٤٠٦,٩٠٠	٣٢,٥٠٠	٥٤٣٩,٤٠٠	جارى	٢٥٧٦٩١٥٧٥,٠٠٠	٥١٥٣٨٣١,٥٠٠	٢٥٢٥٣٧٧٤٣,٥٠٠	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (باطوال حتي ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم الأعمدة العملاقة لباقى محاور الكوبرى والهيكل العلوى بنظام العربات الكابولية المتحركة والـ Stump بأرتفاعات تصل إلى ٩٠م والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built"	٤٧٥٧٥	طن	١٣٠٠٠	٤١٨٤,١٠٢	٢١٦,٦٤٦	٤٤٠٠,٧٤٨	جارى	٢٠٩٣٦٥٥٨٦,١٠٠	٤١٨٧٣١١,٧٢٢	٢٠٥١٧٨٢٧٤,٣٧٨	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢٢	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح (أطول من ١٢م) B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم قواعد الكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٧٨٧٥	طن	٢٠٠	١٢٥,٧٤٧	٠,٠٠٠	١٢٥,٧٤٧٠	جارى	٦٠٢٠١٣٧,٦٢٥	١٢٠٤٠٢,٧٥٣	٥٨٩٩٧٣٤,٨٧٣	استقطاع ٢ % لحين الاعتماد النهائى للوحات التنفيذية.
٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بنظام العربات الكابولية المتحركة والتثبيت المؤقت لها Law Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm وذلك على إرتفاع حتى ٩٠م من سطح الأرض باستخدام الأوناش البرجية اللازمة للمناولة	١١٥٠٠٠	طن	٩٥٠	٨٢,٤٠٠	٤٥,٥٧٣	١٢٧,٩٧٣	جارى	١٤٧١٦٨٩٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧١٦٨٩٥,٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ طبقا لمواصفات المشروع وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٦٥	م ٢	٨٥٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	جارى	١٢٨٧٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨٧٠,٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز Spherical طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل التركيب على إرتفاع من٤٠م إلى ٧٠ م والحقن واعداد الاسطح اسفل الركائزوتوفير كافة مستلزمات الأمن الصناعى المناسبة لهذه الإرتفاعات ويجب ان ترفق الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل تقديم شهادات الاختبارات المعملية الغير متلفة طبقا للمواصفات .										
	أ - حمولة ٢٥٢٥ طن (Free , Guided)	١٦٥٩٩٩٠	عدد	٢	٠,٠٠٠	٠,٥٦٠	٠,٥٦٠	جارى	٩٢٩٥٩٤,٤٠	٠,٠٠٠	٩٢٩٥٩٤,٤٠	
٣٤	اعمال نظام تأريض Earthing والبند شامل الاختبارات وتقديم اللوحات المعتمدة والتركيب على إرتفاعات تصل إلى ٩٠م وتوفير كافة مستلزمات الأمن الصناعى المناسبة لهذه الإرتفاعات والبند يشمل الاعمال المساحية وعمل كل ما يلزم لنهو العمل و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ .							جارى				
	أ - بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم٢ شامل اعمال اللحام	٣٠٤	م/ط	٨٥	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	جارى	١٥٢٠,٠٠	٦٠٨,٠٠٠	٩١٢,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائى لنظام التاريض.
	ج - بالعدد Double plate U clamp	٧١٠	عدد	٣٧	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	جارى	٦٣٩٠,٠٠	٢٥٥٦,٠٠٠	٣٨٣٤,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائى لنظام التاريض.
	د - بالعدد Earth point 1 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	١٠٠٠	عدد	٢١	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين انتهاء الاختبار النهائى لنظام التاريض.

إجمالى قيمة الأعمال	٧٣٤٠٢٩٩٦,٤٨
يصرف اجمالى قيمة الأعمال بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة	٦٨٦٥٩٤٢١١,٢٠
الإجمالى قيمة الأعمال بمستخلص جاري ٩ بنسبة ٩٥%	٦٦١٤٧١٣٥٠,٩٨
القيمة الحالية للمستخلص جاري (١٠)	٦٥٢٤٩٩٦-٧٢

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
م / أحمد محمد نصر طبيخ

مدير عام الشئون المالية والإدارية
التوقيع :

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في ...../...../..... المحاسب / .....
يدفع للمقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه .....
ملاحظة الفئات : .....
على المستخلصات الأولى المركزية
غير الواردة بعقد الشروط و اعتمدت من الإدارة
مدير عام الشئون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
التوقيع :

مدير أعمال المشروع
م / اسماء على
التوقيع :

مهندس المشروع
م / محمود مجدي
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيستراSYSTRA
م/ مصطفى عزب Eng/Luis Sousa
التوقيع :

م/ عمرو عثمان
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / عمرو الطنبولي
التوقيع :

الشركة المنفذة -
المكتب الفنى
م / كريم سامي حامد
التوقيع :

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
ت : ٢٦٠٤١١ ، ٢٦٠٤١٠ ف : ٢٦٠٤١٠
٥-٢٨-٤١٠ ، ١٨٣ ، ١٠٠-٤٠٠-١٨٣

ص ٣

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان ١٠٢٩٢٨٢	٦٨٦٥٩	٤٢١١,٢٠
محجوز		
مصرح بصرفه	١١١١٢٩٧٥٨	٨١٥٠
سابقة صرفه	٦٦٤٤٤٧٢٥٠٩٢	
مستحق صرفه	٢٥١٢٩٦٠٢٤	
	٧٦٤٦٤٥٥٢	٨٠
	٢٠٥٦٠٠٠	١٠
	٤٥٩١٤٥٥٢	٨٠

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى	مرتجع صرف	
امانات		
ايرادات	صافى	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية
				٢٨٢٢٢٧,٦٥		ضاف اعمال			
				١٧٤٨١٥٨١		دمغة			
				٥٥٧١٢٨٥,٦٥		استقطاع			
				٢٦٤١١٢٩,٢٥		مرتجع			
				٢٦٦٩١٩٩٧,٩٥		صرف			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدنوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية
رسم دمغة اصـ	
رسم دمغة اضـ	
امـانـات	
ايـ	
الجملة	

جملة قيمة التحويل

الباقى المقاول