الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)
وزارة النقل

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠كم ((لتنفيذ المسافة من بداية الطريق إلى الكم ٨ بطول ٨كم (عدد ١ بريخ)) بالأمر المباشر

مستخلص رقم (٧) ختامى

تنفيذ شركة التقوى للمقاولات والتجارة

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦١٧) بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢٢

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتي ٢٠٢٤/٠٤/٢٣

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة الختامية	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن		إستقطاع او حجز		الباقى بعد الإستقطاع		مـلاحـظـات
		قرش	جنية							قرش	جنيـــة	قرش	جنيـة	قرش	جنيـــة	
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الإختبارات المعملية وعمل التقرير الفنى ونقل الماكينة .		٢٠٠	م.ط	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	نهائي		١٦٠٠٠,٠٠		٠,٠٠		١٦٠٠٠,٠٠	يتم تطبيق نصوص العقد ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقرير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- يتم خصم مبلغ (١٨٥٩٤) جنيها قيمة التجارب المعملية المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف										٠,٠٠		٠,٠٠		٠,٠٠	
٢-أ	دبش أو خرسانة عادية		٧٥	م٣	٢٦٨١,٥٤	٢٤٠١,٠٠	٢٨٠,٥٤	٢٦٨١,٥٤			٢٠١١١٥,٥٠		٠,٠٠		٢٠١١١٥,٥٠	
٢-ب	خرسانة مسلحة		١٥٠	م٣	٥٥٧٢,١٣	٥٥٧٢,٠٠	٠,١٣	٥٥٧٢,١٣			٨٣٥٨١٩,٥٠		٠,٠٠		٨٣٥٨١٩,٥٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر للاساسات طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة في جميع انواع التربه والفنه تشمل نزح اي مياه تظهر اثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحه الي المقالب العموميه ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٤٥	م٣	١٢١٤١٤,٠٠	١٢١٤١٤,٠٠	٠,٠٠	١٢١٤١٤,٠٠			٥٤٦٣٦٣٠,٠٠		٠,٠٠		٥٤٦٣٦٣٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التاسيس بتربة من السن والرمل بنسبة (١:٢) أو مايماثلها طبقاً لتقرير الإستشارى وتشغليها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروكتور المعدل لكل طبقة ولايتم ردم الطبقة التى تليها إلا بعد التاكد من من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقا لتقرير التربة المعتمد وطبقا للرسومات التنفيذية والكود المصرى والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.		٢٥٠	م٣	١٥١٣٥,٣١	١٥١٣٥,٠٠	٠,٣١	١٥١٣٥,٣١			٣٧٨٣٨٢٧,٥٠		٠,٠٠		٣٧٨٣٨٢٧,٥٠	٩- يتم خصم (٥٠٠٠) جنيه على بند/رقم (٨) لعدم استواء ظهر الحائط من الداخل -
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البرابخ وعند المداخل والمخارج للبرابخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسمك لايزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.		١٢١	م٣	١٦٩٦٤,٧٣	١٤٥٣٩,٠٠	٢٤٢٥,٧٣	١٦٩٦٤,٧٣			٢٠٥٢٧٣٢,٣٣		٠,٠٠		٢٠٥٢٧٣٢,٣٣	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه عاديه تنفذ اسفل الخرسانه المسلحه للاساسات والبلاطات الانتقاليه حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذيه المعتمده بمحتوى أسمنت لايقل عن ٢٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجه وتسويه السطح العلوي ورش ودمك التربه اسفلها والبند شامل كافه الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة والمواصفات الفنيه واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .		١٥٠٠	م٣	١٩٤٩,٢٣	١٩٤٩,٠٠	٠,٢٣	١٩٤٩,٢٣			٢٩٢٣٨٤٥,٠٠		٠,٠٠		٢٩٢٣٨٤٥,٠٠	١٠- يتم خصم (٥٠٠٠) جنيه على بند/رقم (٧) لعدم استواء سطح كمرات البريخ -
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة وبمحتوى أسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٢٣٠٠	م٣	٧٧٣٤,٧١	٧٧٣٤,٠٠	٠,٧١	٧٧٣٤,٧١			١٧٧٨٩٨٣٣,٠٠		٠,٠٠		١٧٧٨٩٨٣٣,٠٠	١١- يتم خصم (١٥٠٠٠) جنيه على بند رقم (٩) لوجود بعض الملاحظات على سطح البلاطات والأرضيات -
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لايقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٢٧٠٠	م٣	٢٩١٤,٨١	٢٧٥٠,٠٠	١٦٤,٨١	٢٩١٤,٨١			٧٨٦٩٩٨٧,٠٠		٠,٠٠		٧٨٦٩٩٨٧,٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهو العمل طبقا للرسومات التنفيذيه المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٢٢٠٠	م٣	٢٩٥٣,٤٥	٢٩٥٣,٠٠	٠,٤٥	٢٩٥٣,٤٥			٦٤٩٧٥٩٠,٠٠		٠,٠٠		٦٤٩٧٥٩٠,٠٠	
١٠	بالطن توريد وقطع وثني ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافة وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		٢٣٥٠٠	طن	٢٥٨٦,٦٢	٢٥٨٦,٠٠	٠,٦٢	٢٥٨٦,٦٢			٦٠٧٨٥٥٧٠,٠٠				٦٠٧٨٥٥٧٠,٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهو العمل كاملا مما جميعة طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .		٥٠	م٢	١٥١٧٠,٠٠	١٥١٦٩,٠٠	١,٠٠	١٥١٧٠,٠٠			٧٥٨٥٠٠,٠٠				٧٥٨٥٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردى طبقا للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات والتى تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لأنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٢٣٠	م٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٠,٠٠				٠,٠٠	- يتم خصم (١,٥٪) من إجمالي المستخلص طبقاً لمحضر المفاوضه
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك ٥٠سم طبقا للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠كجم/م٣ والسعر يشمل كل مايلزم لأنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٣٢٦	م٣	١١٣١,٥٢	١٠٦,٠٠	١٠٢٥,٥٢	١١٣١,٥٢			٣٦٨٨٧٥,٥٢		٠,٠٠		٣٦٨٨٧٥,٥٢	
	الإجمالي										١٠٩,٣٤٧,٣٢٥,٤					

(فقط مائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً لا غيرر)

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ أحمد مصطفى عبدالعزيز
التوقيع :

إستشارى الأعمال الصناعية
أ.د / حسين عقيل
التوقيع

International Consulting Engineers
المهندسون الإستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ شريف مصطفى صدقي
التوقيع

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء
مهندس/ أحمد الطحان
التوقيع

التقوى للمقاولات والتجارة ذ.م.م

جملة الاعمال	١٠٨٨٠٠٥٨٨,٧٠
سابق	١٠٧٦٩٤٦٠١,١٠
المستحق	١١٠٥٩٨٧,٦٠
خصم بند ٨	٥٠٠٠/-
خصم بند ٧	٥٠٠٠/-
خصم بند ٩	١٠٠٠٠/-
صافى	١٠٨٠٩٨٧,٦٠

قيمه المستخلص ١٠٨٠٩٨٧,٦٠

دمغات	٢٥٠٧٦/٥٠
م ع.ص	١٠٥٢٢,٢٠
معمل	١٦٢١٠/٨٥
ضام	٢٢٨٢/٥٠
تعليه تامينات	٥٠٠٠٠/-
تعليه عماله	٥٠٠٠٠٠/-
تعليه محاجر	٤٠٠٠٠٠/-
استقطاعات	١٠٠٤٢٠٤/٠٥

ضرائب ٥٢٦٦٦/٠٥

شوكة ٢٤١١٧/٥٠