وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (4) جاري
العقد رقم : 2024/2023/16 بتاريخ 2023/7/5 مع / شركة السلام انترناشيونال

عن: عملية / نقل سير مصنع الأسمنت فرع حلوان المتقاطع مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
في المدة من 2024/06/01 حتى 2024/08/31

البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة	سعر الوحدة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو خصم (جنيه)	الباقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٠١	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من أنواع التربة بإجهاد تربة حتى 125 كجم/سم2 ماعدا التربة شديدة التماسك و التربة الصخرية (حتى عمق 16 متر) مع عمل مصاطب أفقية بعرض 1م لكل 4 م ارتفاع و عمل نظام مناولة بين المنحدرات (3-2 حفار) لرفع نواتج الحفر و تشوينها ثم إعادة رفعها بإستخدام اللودر و القلابات و تأمين ميول الحفر أثناء تنفيذ الأعمال مع الحفاظ على الطرق المؤدية إلى كسارات مصنع الأسمنت ، عمل نظام لمراقبة هبوط للمباني القائمة أثناء الحفر ، طبقاً للرسومات و السعر يشمل نقل نواتج الحفر الزائدة إلى المناقب العمومية لمسافة 500 متر (و السعر لا يشمل نظام ساند و تدعيم جوانب الحفر) .	١٥٠٠٠	١٨٥,٠٠	م3	٤٧٠٠,٠	٠٠,٠٠	٤٧٠٠,٠٠	جاري	٨٦٩٥٠٠,٠٠	٠٠,٠	٨٦٩٥٠٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف (موجود) التقرير المبدئى (موجود) التقرير النصف شهرى (موجود) التقرير الشهرى (موجود) المهندسون (متواجدون) المراقب (متواجد) وثيقة التامين (متواجدة) و سارية تامين و سلامة المرور (متواجد) المعمل (متواجد) لوحات المشروع (متواجدة) تعليمات الامن الصناعى (موجودة) البرنامج الزمنى (موجود) تراجع السيارات بمعرفة إدارة المركبات
٠٢	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرسانة عادية أو مبانى من الطوب غير المسلح و البلد يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و ذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكسير فى مشلون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية .	٤٥	١٢٠,٠٠	م3	١٩,٠	٠٠,٠٠	١٩,٠٠	جاري	٢٢٨٠,٠٠	٠٠,٠	٢٢٨٠,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرسانة مسلحة و البلد يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و ذات قدرة على المناورة بين المنشآت القائمة للمصنع مع تجميع نواتج التكسير فى مشلون مؤقتة لحين نقلها للمقالب العمومية .	٤٥	١٥٠,٠٠	م3	٤٥,٠	٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	٦٧٥٠,٠٠	٠٠,٠	٦٧٥٠,٠٠	
٠٤	بالعدد نقل خارجى و تركيب و فك ماكينة الخوازيق إلى الموقع ثم فكها و نقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال و السعر يشمل المعدات و الأوناش اللازمة للفك و التركيب بالموقع و تكلفة النقل و كارتات الطريق و البلد شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٠١	١٧٥٠٠٠,٠٠	بالعدد	٠١,٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	
٠٥	بالمتر المطولى أعمال خوازيق بقطر 80 سم فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية مخروط و مصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية و تسب بمرسلة مسلحة و يتم تسميم الخلطة الخرسانية و الخلط و الدمك الميكانيكي على ألا يقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم 2 بعد 28 يوم من الصب و محتوى أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن 400 كجم / م3 بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) بإستخدام سائل بنتونايت لسند جوانب الحفر و الفتة لا تشمل سلب التسليح و التيسونات الداعمة و البلد شامل نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق و إختبار التكامل Pile integrity test على كامل الخازوق و بطريقة الدق و الصدى Echo Test و إعداد تقرير التجربة على أن تتم الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠٠	٤٢٥٠,٠٠	م.ط.	٢٠٠,٠	٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	جاري	٨٥٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	٨٥٠٠٠٠,٠٠	
٠٧	بالمتر المكعب فرشة من الخرسانة العادية لزوم أعمال إحلال التربة طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم /سم 2 و الفتة تشمل بإستخدام عدد من المضخات الثابتة الو المتحركة بأي أطوال للوصول لمناديب الصب على العمق و الفتة تشمل كل ما يلزم لذهير العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إستشاري الشركة HEIDELBERG CEMENT GROUP الألمانية .	٢٨٣٠	٢٥٠,٠٠	م3	١٠٧٠,٠	٠٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جاري	٢٦٧٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	٢٦٧٥٠٠٠,٠٠	
٠٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية أعلى منسوب طبقة الإهلالى للأساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 150 كجم /سم 2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 200 كجم/م3 و الفتة تشمل بإستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناديب الصب على العمق مع المعالجة بالرش بالمواد مانعة للغذائية كل ما يلزم لذهير العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إستشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الألمانية .	٤٩٠	٣٥٠٠,٠٠	م3	٤٤٠,٠	٤٠,٠٠	٤٨٠,٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	١٦٨٠٠٠٠,٠٠	
٠٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الأعمال الخرسانية لسور مصنع الأسمنت و أجزائه الخرسانية المختلفة فوق سطح الأرض الطبيعية و التى يتم تنفيذها لتحمل الأحمال و الإهتزازات الميكانيكية الناتجة من حركة السور الثقال للأسمنت طبقا لنسب الخلطة الخرسانية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم 2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم / م3 و إستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات و الفتة تشمل بإستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناديب الصب على جميع الأعمال حتى عمق يصل إلى 16 متر و الفتة تشمل كل ما يلزم لذهير العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إستشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الألمانية و السعر لا يشمل حديد التسليح .	١٥٠٠	٣٠٠٠,٠٠	م3	١٢٩٠,٠	٦٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠	جاري	٤٠٥٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	٤٠٥٠٠٠٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لكافة الأعمال المدفونة (حوائط و أعمدة و أسقف و أنفاق الأعمال الكهربائية و حوائط الأنفاق ... إلخ) و طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/م3 و الفتة تشمل بإستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناديب الصب على جميع الأعمال حتى عمق يصل إلى 16 متر و إستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات و الفتة تشمل كل ما يلزم لذهير العمل كاملا طبقا للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف و تحت إشراف إستشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الألمانية و السعر لا يشمل حديد التسليح .	١٠٠٠	٥٧٥٠,٠٠	م3	٣٣٩,٠	٤١٤,٠٠	٧٥٣,٠٠	جاري	٤٣٢٩٧٥٠,٠٠	٠٠,٠	٤٣٢٩٧٥٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة من منسوب أعلى القواعد و حتى إرتفاع 8 م طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 450 كجم / سم 2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 420 كجم / م3 بإستخدام أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن 400 كجم/م3 و الفتة تشمل بإستخدام عدد من المضخات الثابتة و المتحركة بأي أطوال للوصول لمناديب الصب على جميع الأعمال حتى عمق يصل إلى 16 متر طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل أعمال المسامحة و الدهان ....إلخ و تحت إشراف إستشاري الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الألمانية و السعر لا يشمل حديد التسليح .	٢٢٥	٥٧٥٠,٠٠	م3	١٢٥,٠	١١,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري	٧٨٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	٧٨٢٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المسطح أعمال الخرسانة المسلحة لزوم البلاطات الأرضية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على ألا يقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 400 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/سم3 مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى بسمك 20 سم طبقا للمواصفات مع عمل التواصل الطولية و فواصل التمدد و التواصل الإنشائية و ملئها بالمواد المدنية و كل ما يلزم لذهير العمل طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل أعمال المسامحة و التجارة و فرد طبقة مشمع أسفل حديد التسليح و مس و ثبو السطح بالبيلكويلر .... إلخ و تحت إشراف الشركة HEIDELBERGCEMENT GROUP الألمانية (السعر لا يشمل حديد التسليح)	١٠٧٥	١٣٠٠,٠٠	م2	١٠٧٥,٠	٠٠,٠٠	١٠٧٥,٠٠	جاري	١٣٩٧٥٠٠,٠٠	٠٠,٠	١٣٩٧٥٠٠,٠٠	
١٦	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الإنشائية و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و السعر يشمل أيضا الإختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب و قطع و تشكيل الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لذهير العمل طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف .	٤٣٥	٥٩٠٠٠,٠٠	طن	٢٦٩,٠	٤٨,٠٠	٣١٧,٠٠	جاري	١٨٧٠٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	١٨٧٠٣٠٠٠,٠٠	
١٨	بالطن توريد و تركيب القطاعات المعدنية و القضبان و الألواح المعدنية اللازمة لتثبيت الجوايط و أعمال حماية الحواف الخرسانية ...إلخ و تكون مدفوعة فى الخرسانة رتبة S35 JR و السعر يشمل التركيب و ضبط المناديب و المصنوعات و الدعائث و مل ما يلزم لذهير الاعمال طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٠٩	٩٥٥٠٠,٠٠	طن	٠٠,٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري	٤٧٧٥٠٠,٠٠	٠٠,٠	٤٧٧٥٠٠,٠٠	
٣١	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدنى لكوبرى سير النقل و الهيكل الإنشائى للمبانى - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب من قطاعات (HEA 1000 , HEA 240 , IPE 360 , IPE 300 , IPE 240 , HEA 260 , HEA 600 , HEA 400 , HEA 320 , HEA 300 , 700) على أن يتم تجميعها فى وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة فى حزم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشم أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لذهير الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٣٨٠	٩٥٠٠٠,٠٠	طن	٠٠,٠	٣٢٩,٠	٣٢٩,٠٠	جاري	٣١٢٥٥٠٠٠,٠٠	٤٦٨٨٢٥٠,٠	٢٦٥٦٦٧٥٠,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين الرفع
٣٢	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدنى لكوبرى سير النقل و الهيكل الإنشائى للمبانى - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب من قطاعات (HEA 1000 , HEA 240 , IPE 360 , IPE 300 , IPE 240 , HEA 260 , HEA 600 , HEA 400 , HEA 320 , HEA 300 , 700) على أن يتم تجميعها فى وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة فى حزم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشم أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لذهير الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٩٠	٩٢٠٠٠,٠٠	طن	٠٠,٠	٩٠,٠٠	٩٠,٠٠	جاري	٨٣٧٠٠٠٠,٠٠	١٢٥٥٥٠٠,٠	٧١١٤٥٠٠,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين الرفع
	التشوينات											
٣١	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدنى لكوبرى سير النقل و الهيكل الإنشائى للمبانى - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب من قطاعات (HEA 1000 , HEA 240 , IPE 360 , IPE 300 , IPE 240 , HEA 260 , HEA 600 , HEA 400 , HEA 320 , HEA 300 , 700) على أن يتم تجميعها فى وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة فى حزم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشم أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لذهير الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٣٨٠	٩٥٠٠٠,٠٠	طن	٣٨٠,٠	٣٨٠,٠-	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠	٠٠,٠٠	
٣٢	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل المعدنى لكوبرى سير النقل و الهيكل الإنشائى للمبانى - و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب من قطاعات (HEA 1000 , HEA 240 , IPE 360 , IPE 300 , IPE 240 , HEA 260 , HEA 600 , HEA 400 , HEA 320 , HEA 300 , 700) على أن يتم تجميعها فى وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة فى حزم و القطاعات من رتبة S275 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشم أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 عام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لذهير الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٩٠	٩٢٠٠٠,٠٠	طن	٩٠,٠	٩٠,٠-	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠	٠٠,٠٠	
٣٣	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية مجلفة لزوم المدادات PURLIN AND GIRTH مصنعة من قطاعات مشكلة على البارد (C160*65-30-2.5 & C200*75-30*2.5) على أن يتم تجميعها فى وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة فى حزم طبقا AISI 2001 و طبقا لمواصفات المشروع و السعر يشمل كل ما يلزم لذهير الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٢٠	٩٩٠٠٠,٠٠	طن	٢٠,٠	٠٠,٠	٢٠,٠٠	جاري	١٩٨٠٠٠٠,٠٠	٧٩٢٠٠٠,٠	١١٨٨٠٠٠,٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب
٣٤	بالطن توريد و تصنيع قطاعات معدنية لزوم الهيكل السلالم و القطاعات مصنعة عن طريق اللحام او السحب على أن يتم تجميعها فى وحدات قابلة للنقل و تكون مرقمة و مجمعة فى حزم و القطاعات من رتبة S235 طبقا DIN EN 10025 و السعر يشمل أعمال تحضير الأسطح DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لذهير الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٠٧	٨٠٠٠٠,٠٠	طن	٠٧,٠	٠٠,٠	٠٧,٠٠	جاري	٥٦٠٠٠٠,٠٠	٢٢٤٠٠٠,٠	٣٣٦٠٠٠,٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب
٣٥	توريد و تصنيع درابزين من المواسير للمنصة و الممرات طبقا ل DIN EN ISO 14122 , مع خشبان ركبة واحدة الإرتفاع 1100 مم على أن تكون قطاعات المواسير الرأسية 3,6*48,3 و المسافة بينها تكون 1000 مم كحد أقصى و قطاع ماسورة الدرابزين 3,6*48,3 مم و قطاع ماسورة الركبة 3,6*48,3 مم و الألواح القدم 6*80 مم و القطاعات من رتبة DERUSTIN SA2 1/2 و نظام طلاء 200 ميكرون من الدهانات الإيبوكسية على أن تكون صلاحية طبقة الطلاء لا تقل عن 10 أعوام طبقا لمواصفات المشروع و كل ما يلزم لذهير الأعمال طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٥	٩٨٠٠٠,٠٠	طن	٤	٠٠,٠	٠٤,٠٠	جاري	٣٩٢٠٠٠,٠٠	١٥٦٨٠٠,٠	٢٣٥٢٠٠,٠٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب
	اجمالي الاعمال بدون تشوينات										٦٩٦٧٩٥٣٠,٠٠	
	التشوينات										١٧٥٩٢٠٠,٠٠	
	الإجمالي										٧١٤٣٨٧٣٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٥٨٣٦٦٢٣٠,٠٠	
	الصافى										١٣٠٧٢٥٠٠,٠٠	

رئيس الادارة المركزية
"صلاح الأول"

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مدير المشروع /
مدير عام مشروعات الهيئة /
مدير الإدارة المركزية

رويع فوجد على صحة ، أثر بصحة ذلك .
الشركة المنفذة
مهندس مكتب فني مقاول
مدير مشروع مقاول /

تحريراً في ..... سنة
يدفع إلى المقاول مبلغ ..... جنيه
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،
2/2

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة	بيان المنصرف من المقاولة
قرش / جنية	
٧١٤٢٨٧٢٠	بيان الاعمال التى تمت الان
.....	محجوز
.....	مصرح بصرفه
٥٨٢٦٦٢٢٠	سابقة صرفه
.....	مستحق صرفه
١٢٠٧٢٥٠٠	

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى	.....	.....
رسم دمغة اضافى	.....	.....
أمانات	.....	.....
ايرادات	.....	.....
	.....	.....
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ... . سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف — تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى ظلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاشارة	تحويل رقم	تحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

الاستقطاعات:

١٩٨٧٧٢٥,— ضمان أعمال

٢٩٩١٩٦,٨٠ دمغات

١٢٤٥٠٠,— ت.ص.P

٢٤١٤٢١,٨٠

→ ١٠٦٦١٠٧٨,٢٠

جملة المبالغ السابق صرفها ٩٦٧٥٠٢٨,٢٠

ضمان ٦٢٢٥٠٠,—

تأمينات طوارئ ٢٩٢٥٤٠,—

الباقى للمقاول ٢٩٢

الشروع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

قرش	جنية
جملة قيمة التحويل	
الباقى المقاول	