الهيئة العامة للطرق والكباري
(إدارة هندسية/المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكباري

مستخلص جاري (1)

عن عملية : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية للنفق المربع (العين السادة - الحاسمة الادارية - الطابين - مطروح) قطاع البحيرة في المسافة من الكم 282+120 الى الكم 282+240 بطول 0.120 كم (من منسوب -2.5 م حتى منسوب -0.50 م) و المسافة من الكم 282+360 الى الكم 282+900 بطول 0.540 كم (من منسوب -3.5 م حتى منسوب -1.5 م) بالامر المباشر

مع شركة كايروفيا للمقاولات و التوريدات

شامله المدة من بداية العمل حتى 28 / 08 / 2024

العقد رقم : (2024/2023/1069) بتاريخ : 28 / 01 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأصل التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
(2-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح تأرات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المعتبرة والدمك الجيد بالهزازات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1 جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان.											التقارير (التمبتي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة .
	لمسافة النقل حتي 500 متر(بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	29,320	1,000,000	م3	....	771,060	771,060	جارى 1	98 %	22,155,330	....	22,155,330	المحلات متواجدة
	علاوة 1.25 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	5,625		م3	....	771,060	771,060	جارى 1	98 %	4,250,468	....	4,250,468	فريق العمل متواجد
(2-2)	بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بإرتفاع يصل إلى 8 متر من منسوب التشغيل لزوم اعمال التأسيس والإحلال أسفل منسوب قاع المصرف وإستخدام الموادر والحفارات ذات الذراع الطويل وفتح المياه وسند جوانب الحفر والسماكات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للأعمال بالطريقة والتشغيل كل ما يلزم لهذه الأعمال ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ، ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - يتم إحتساب علاوة 1 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان											
	لمسافة النقل حتي 500 متر(بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	37,500	2,000,000	م3	....	621,920	621,920	جارى 1	98 %	22,855,060	....	22,855,060	
	علاوة 1.25 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	5,625		م3	....	621,920	621,920	جارى 1	98 %	3,428,334	....	3,428,334	
	لمسافة النقل حتي 500 متر(قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	36,000		م3	....	1,316,124	1,316,124	جارى 1	98 %	46,450,495	....	46,450,495	
	علاوة 1.1 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	4,950		م3	....	1,316,124	1,316,124	جارى 1	98 %	6,386,943	....	6,386,943	
(2-4)	أعمال الحفر بإستخدام المعدات الميكانيكية (اللوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) لتنظيف حفر المصارف البديلة طبقا للأوزيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للجهة المسئولة من هيئة الصرف. يتم إحتساب علاوة 0.80 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان .											
	لمسافة النقل حتي 500 متر(بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه)	23,000	200,000	م3	....	119,624	119,624	جارى 1	98 %	2,696,325	....	2,696,325	
	علاوة 1.25 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان (المقالب العمومية 5 كم-0.5كم) تساوي 4.5 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	5,625		م3	....	119,624	119,624	جارى 1	98 %	659,427	....	659,427	
(3-1)	أعمال تحميل وتوريد ونقل قرية مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات اللسوة بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مفسوين - 2 متر أسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن 25سم أعلى من منسوب -2 متر من منسوب القرمة لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على ان لا تقل نسبة تحمل كالبفورنيا لاتقل عن 15%) والأرض الطرية متابعة ردمها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وقلبة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخلهم و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ; - البند لا يشمل القيمة المحجوزية.											
	لمسافة النقل حتى 2 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه).	80,000	100,000,000	م3	....	15,929,823	15,929,823	جارى 1	98 %	1,248,898,123	....	1,248,898,123	
	لمسافة النقل حتى 2 كم (قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه).	79,900		م3	....	8,211,119	8,211,119	جارى 1	98 %	643,009,682	....	643,009,682	
	علاوة 2.65 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 100كم) (محجر مودين بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024طبقا للمفاوضة)	165,000		م3	....	15,929,823	15,929,823	جارى 1	98 %	2,575,852,379	....	2,575,852,379	المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	علاوة 3.45 جنيه لكل 1 كم لزيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 9كم) (محجر مودين بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	13,050		م3	....	15,929,823	15,929,823	جارى 1	98 %	203,726,506	....	203,726,506	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 100كم) (محجر مودين بيلد) [قبل 22 / 3 / 2024طبقا للمفاوضة)	150,000		م3	....	8,211,119	8,211,119	جارى 1	98 %	1,207,152,093	....	1,207,152,093	
	علاوة 1.30 جنيه لكل 1 كم لزيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) [تساوي 9كم) (محجر مودين بيلد) [قبل 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	11,700		م3	....	8,211,119	8,211,119	جارى 1	98 %	94,157,863	....	94,157,863	
	رسوم المواد المحجوزية طبقا لبنود العقد [1.12*33] رسوم الاستقطاعات الضريبيه *1.3 نسبة الانتقاص طبقا للمفاوضه.	48,048		م3	....	24,141,742	24,141,742	جارى 1	98 %	1,136,713,171	....	1,136,713,171	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13,000		م3	....	24,141,742	24,141,742	جارى 1	98 %	307,056,793	....	307,056,793	العمال و مهندسون العمال متواجدون
(3-3)	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم سرو وسرو2 مدمج ناتج كسارات بنسبة 1: بنسبة امتصاص لايزيد عن 3 % ولاتحتوى على اي المواد الناعمه او الوبره (مره من منخل 200) نهائيا او مواد طفاره او بيت النمل ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% يتم تغذيتها كطبقة تأسيس بالعمار اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلا من اعلا منسوب المياه الارضيه بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد الطبقه بهزاز 25 طن حتى الثبات الطبقه اسفل اليدسات على ان لايزيد التنفيذ لاابعد احتماد الاحجار واتمام التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لاتزيد نسبة EV2/EV1 عن 2.5 باستخدام حمل مقداره 5 KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه على كل السطح المطوى وانهو العمل طبقا لأصول الصناعه المعتاده. - مسافة النقل لاتقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوه 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزية											
	لمسافة النقل حتى 20 كم : [illegible] طبقا للمفاوضه	155,400	1,500,000	م3	....	1,054,550	1,054,550	جارى 1	98 %	160,599,529	....	160,599,529	
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 93.5 كم) [تساوي 73.5 كم) (كساره المعتمدة) (عن شهر مارس 2024 طبقا للمفاوضة)	110,250		م3	....	1,054,550	1,054,550	جارى 1	98 %	113,938,855	....	113,938,855	
	رسوم المواد المحجوزية طبقا لبنود العقد [1.12*150] رسوم الاستقطاعات الضريبيه .	168,000		م3	....	1,365,068	1,365,068	جارى 1	98 %	224,827,116	....	224,827,116	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	25,000		م3	....	1,054,550	1,054,550	جارى 1	98 %	25,836,475	....	25,836,475	
(3-4)	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.											
	ذات وزن لايقل عن 400 جم / م2	65,000	1,100,000	م2	....	1,031,825	1,031,825	جارى 1	98 %	65,727,253	....	65,727,253	
	الاجمالى								98 %	8,116,937,719	....	8,116,937,719	
	اجمالى قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص											8,116,937,719	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											....	
	اجمالى قيمة الاصل بعد الاستقطاعات											8,116,937,719	
	ما سبق صرفه											....	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جارى											8,116,937,719	

تحريرا في / / سنة 2022

عن الاستشارى (Systra)
مدير المشروع

عن الاستشارى (kk)
مدير التنفيذ

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ أحمد الشناوي
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

تم بيان هذا الحساب بسديع ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
لمقبول تحريرا في / سنة 2022

يصرف الى المقاول طبق
المنطقة الثالثة

سبق صرفها الى
المحاسب

على الحساب

نهائيا
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

تحريرا في / سنة 2022

يعتمد
رئيس الادارة الهندسية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م/ مجدى عبدالسلام عتمان

مدير ادارة المشروعات
م/ مكرم ادلم

مكتب الاستشارى / المختبر المركزى
المشروع : الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى القطاع الرابع
مشروع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من
قرش	جنيه	
بيان الاعمال التى تمت الان	٨١١٦٩٣٨	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٨١١٦٩٣٨	
	٢١١٦٩٣٨	
	٦٠٠٠٠٠	
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رقم الباقى

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
				[illegible]		[illegible]		٢١١٦٩٣٨			
				الاستقطاعات							
				[illegible]		[illegible]				اجمالى المستحق	
				[illegible]		[illegible]				الضريبة	١٠٨٠٧
				[illegible]		[illegible]				الشركة	١٩٢٦٨٩٢٠
				[illegible]		[illegible]					
				[illegible]		[illegible]					
				[illegible]		[illegible]				