مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي والحماية الخرسانية) قطاع الخمين _ فوكة المسافة من الكم ٤٧٢+٧٠٠ الى الكم ٤٧٣+١٠٠ بطول ٠,٤٠ كم

٢٤
١٢/٢١

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٣/٤٨٩/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/٢٧

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	١-أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٢٨٢,٨٠	م٣	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	١-أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم إحتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	١,٨٣٥,٣٤٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٥,٣٤٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٣٠٣,٠٠	م٣	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠	٥,٤٨٤,٣٠٠	٠	٠	٠	٥,٤٨٤,٣٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٢٧,٥٥١,٥٠٩	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	٠	٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٧,٥٥٤,٩٤٠	

فقط : سبعة مليون وخمسة مائة و اربعة وخمسون الف و تسعة مائة و اربعون جنيه مصري لاغير

ملاحظات
- مكاتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- الكرفان المتحرك متواجد
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- التقرير المبدائي متواجد
- - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤
- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٠٨/١٠/٢٠٢٤
- الادوات المكتبية اللازمة متواجدة وهى توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 -
- براعى تطبيق لصوص العقد

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) م/ عبدالعليم محمد

استشاري المساحه م/ محمد حسن

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي) م/ مصطفى نجم

استشاري العام سيمسترا

مدير المشروع (الهيئة) مهندس/ [illegible]

مدير عام المشروعات(الهيئة) م/ محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.....يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب نهائياً

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

إجمالي الأعمال ٧٥٥٤٩٤٠

الأعمال السابقة ٦٨٩٢٤٨٠

قيمة المستخلص ٦٦٢٤٦٠

رقم المستند :
رقم التحويل :
نوع الميزانية الفرع :

حرف

جملة قيمة الأصل التي تمت (راجع بعده)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل: مليم	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: مليم	استقطاعات: جنيه	الجملة: مليم	الجملة: جنيه

جملة المبلغ السابق صرفها ٦٨٩٢٤٨٠,-

الباقي للمقاول ٦٦٢٤٦٠,-

جملة قيمة الأصل التي تمت (راجع بعده) ٧٥٥٤٩٤٠,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات

ا.ا.م.ت.ص	٦٦٢٤,٦
٥ لا فاد اعال	٢٢١٢٢,-

٣٣١٢٣ ضمان أعمال
١٥٥٣٩ دمغات
٦٣٠٩ م.ت.ص
٥٤٩٧١ الإجمالي

٦٠٧٤٨٩ صافي المستخلص
٣١٥٤٦ الضرائب
٥٧٥٩٤٣ جملة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأني أوافق على هذا الحساب النهائي بيده و أني لا أملك أستحقاق أي مطالبة و أعتبر مرضيا على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا القرار.