الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص /ادفو) المسافة من الكم ٦٢٩١١٠ الى الكم ٧١٥٦٢٤ بطول ٨٦٥١٤ كم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

قطاع الشركة من 689+783 الى 691+784 العقد من 690+980 الى 691+220

العقد رقم : (١٣١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٩ /٠٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة /مؤسسة دلتا تك للمقاولات العامة · شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	٧٢٢٨٤,٦٤ / ٧٩٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٣٦٨٨,٠٠	٣٣٦٨٨,٠٠	جاري	٨٧٥٨٨٨,٠٠	٠,٠٠	٨٧٥٨٨٨,٠٠	- لوحات المشروع (متواجده) - اللوحات الارشاديه والتحذيريه (متواجده) - لافتات المشروع (متواجده) - بيان معدات (متواجد) مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) -تقرير مبدئي (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) يوجد حاسب آلى محمل بمشتملاته ويتم مراجعة الأداء
	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	٧٢٢٨٤,٦٤ / ٧٩٤,٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٣٦٨٨,٠٠	٣٣٦٨٨,٠٠	جارى	٢٣٥٨١,٦٠	٠,٠٠	٢٣٥٨١,٦٠	
٣_٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانكية شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....)عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ . -علاوة زيادة السولار للبند ٠,٨ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	٣١,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠		٢٦٧٨٩٢٧,٠٠		٢٦٧٨٩٢٧,٠٠	
	علاوة زيادة السولار للبند ٠,٨ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	٠,٨٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠	٨٦٤١٧,٠٠		٦٩١٣٣,٦٠		٦٩١٣٣,٦٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	جاري	٣٧٢٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٢٥٧٠٠,٠٠	
	علاوة زيادة سولار١,٩ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	٦٢٠٩٥,٠٠	جارى	١١٧٩٨٠,٥٠	٠,٠٠	١١٧٩٨٠,٥٠	
								الإجمالى	٧٤٩١٢١٠,٧٠	٠,٠٠	٧٤٩١٢١٠,٧٠	

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية للطرق والكبارى
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

محاسب — مدير عام المشروعات — مدير المشروع — مهندس المشروع

عن استشاري (سبكترم) — عن استشاري المساحه مكتب (بزليانت كزنسلت) — عن استشاري (سبكترم)

التوقيع/ — التوقيع/ — التوقيع/

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٠	٧٤٩١٢٧٠
محجوز	١٠	٧٤٩١٢
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٦٠	٧٤٦٢٩٨٦٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه