الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

١١٤
١٢/٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جارى (1) عن عملية : اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع للخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - 3 ضمين - مطروح) قطاع البحيرة فى المسافة من الكم 282+000 الى 282+120 بطول 0.120 كم و المسافة من الكم 282+240 الى الكم 282+360 طول 0.120 كم و المسافة من الكم 282+900 الى الكم 283+000 بطول 0.100 كم (حفر المصرف البديل - المصرف القائم - المسار احلال - و ردم سن الفلتر) بالامر المباشر

مع شركة كايروفيا للمقاولات و التوريدات

شامله المدة من بداية العمل حتى 18 / 11 / 2024

الخطاب رقم : (2025/2024/378) بتاريخ : 21 / 10 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	اللفة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(3-1)	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر أسفل منسوب الفرعة وبسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب -2 متر من منسوب الفرعة لامتكمال المنسوب التصميمي للتكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 15%) والارض الطبيعية متقوية ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالبند المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم والزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لايشمل القيمة المحجوزة.											التقارير (الميدانى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة .
	لمسافة النقل حتى 2 كم (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضه).	80,000	50,000,000	م3	000.	6,522,200	6,522,200	جارى 1	98%	511,340,480	000.	511,340,480	المعدات متواجدة
	علاوة 1,65 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) (تساوي 98كم) (محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024طبقا للمفاوضة)	161,700		م3	000.	6,522,200	6,522,200	جارى 1	98%	1,033,546,945	000.	1,033,546,945	فريق العمل متواجد
	علاوة 1,45 جنيه لكل 1 كم ذيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) (تساوي 11 كم) (محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	15,950		م3	000.	6,522,200	6,522,200	جارى 1	98%	101,948,508	000.	101,948,508	البرنامج الزمنى متواجد
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (33*1.12) رسوم الاستقطاعات الضريبيه 1.3* نسبة الانتفاض طبقا للمفاوضه.	48,048		م3	000.	6,522,200	6,522,200	جارى 1	98%	307,111,092	000.	307,111,092	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13,000		م3	000.	6,522,200	6,522,200	جارى 1	98%	83,092,828	000.	83,092,828	العمال و مهندسون العمل متواجدون
(3-3)	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اتربة صالحة للردم مع التشوين خارج الموقع أوجود اراضى زراعية و اعمال تسوية للاماكن المنخفضة بين جسر الطمان و غط سومة شرقا وطريق الخدمة غربا و المطابقة للمواصفات و رش المياة و تسويتها باستخدام الالات التسوية (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و الدمك و ذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم. - تم احتساب علاوة 1.75 جنية لكل 1 كم حتى مسافة نقل 100 كم و 1.5 جنية لكل 1 كم ذيادة عن مسافة نقل 100 كم. - السعر يشمل التشوين و التخليط الخارجى لكم النقل مرة اخرى للقطاع . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة . - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة											
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	50,000	35,000,000	م3	000.	4,381,970	4,381,970	جارى 1	98%	214,716,530	000.	214,716,530	
	علاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) (تساوى 98 كم)(محجر مودرن بيلد)	171,500		م3	000.	4,381,970	4,381,970	جارى 1	98%	736,477,698	000.	736,477,698	
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1كم ذيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 111كم) (تساوى 11 كم)(محجر مودرن بيلد)	16,500		م3	000.	4,381,970	4,381,970	جارى 1	98%	70,856,455	000.	70,856,455	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (33*1.12) رسوم الاستقطاعات الضريبيه 1.3* نسبة الانتفاض طبقا للمفاوضه.	48,048		م3	000.	4,381,970	4,381,970	جارى 1	98%	206,333,997	000.	206,333,997	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13,000		م3	000.	4,381,970	4,381,970	جارى 1	98%	55,826,298	000.	55,826,298	
(7-1)	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل اجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل الحفر والمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار حبات من المواسير باحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط على الخط بقوة 1.5 مره الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطبات والمحابس لزوم اجراء اختبارات واعادة ازالتها وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم اجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											
	قطر 5 بوصة (160مم) ضغط 10 بار	1,600,000	150,000	م/ط	000.	125,000	125,000	جارى 1	98%	196,000,000	000.	196,000,000	
	قطر 12 بوصة (315مم) ضغط 10 بار	3,000,000		م/ط	000.	112,000	112,000	جارى 1	98%	329,280,000	000.	329,280,000	
	الاجمالى									3,846,530,831	000.	3,846,530,831	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	3,846,530,831
اجمالى قيمة الاستقطاعات	000.
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	3,846,530,831
ما سبق صرفه	000.
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جارى	3,846,530,831

تحريراً في / سنة 2022

يا المنفذه / يا المقاولات

عن الاستشارى (xy)

المكتب الفني

عن الاستشارى ( )
مدير المتابعة
م/

مدير المشروع

عن الاستشارى (Systra)

تم استلام الاعمال بالموقع و حصرها بمعرفة مهندس صيانة الطرق الكبرى - تم مراجعة المستخلص فيما فقط

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر

مدير المشروع
م / أحمد أبو نقيلة

اقر بان هذا الحساب و حجج ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في سنة 2022

يدفع الى الدائنون مبلغ

ملاحظة الفات

سبق صرفها الى
المحاسب

على الحساب

تهاتها
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة 2022

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة	شاملة المدة من بداية العمل حتى	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الآن	٣٨٤٦٥٣٠,٨٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٣٨٤٦٥٣٠,٨٠	
جملة الاستقطاعات	٣٣٧٩١١,٣٠	
صافى المبلغ المستحق	٣٠٥٨٦١٩,٥٠	

	قرش	جنيه

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المنقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
اوامر الصرف											
الفرع											
اسكندرية											