الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

٢١
١٠/٢٩

Owner
المنطقة غرب الدلتا (الاسكندرية -مرسي مطروح)

عن مشروع / تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ بريخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع(السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
عند محطة ٦٧٠+٣٠٨

مستخلص رقم (١) جارى

العقد رقم : ١٠٥-٢٠٢٤-٢٠٢٥ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات في المدة من بدء العمل حتى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئه بالجنيه	الوحده	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	جملة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	القيمة المستحقة بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣,٣٢٥	م٣	٣٦١.٠٠	٠.٠٠	١٠٦.٠٠	١٠٦.٠٠	جارى	٣٥٢,٤٥٠	٠.٠٠	٣٥٢,٤٥٠	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين المقاولين سارية كرفان متواجد
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ٢أ) وسمك ٦مم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ زلط + ٠,٤ م٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ φ١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ φ١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١,٥٩٠	م.ط	١٤٣.٠٠	٠.٠٠	٤٥.٠٠	٤٥.٠٠	جارى	٧١,٥٥٠	٠.٠٠	٧١,٥٥٠	
١٢	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤,٠٠٠	طن	٣٩.٠٠	٠.٠٠	٢٠.٠٠	٢٠.٠٠	جارى	٨٨٠,٠٠٠	٠.٠٠	٨٨٠,٠٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات الحزن علي الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م٣ لكل ١م٣	٨٠٠	م٣	١٥.٠٠	٠.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جارى	٢,٤٠٠	٠.٠٠	٢,٤٠٠	
	علاوة زيادة محتوي الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنية / ٥٠ كجم/ اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	١٢٥	عدد	٤٥.٠٠	٠.٠٠	٩.٠٠	٩.٠٠	جارى	١,١٢٥	٠.٠٠	١,١٢٥	
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٢٢٠	م ط	١٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٢٢,٠٠٠	٠.٠٠	٢٢,٠٠٠	
	إجمالي المستخلص										١,٣٢٩,٥٢٥.٠٠	
	إجمالي ما سبق صرفة										٠.٠٠	
	إجمالي المستحق										١,٣٢٩,٥٢٥.٠٠	(فقط مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون الفا وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير.)

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رانا فودة

الاستشاري العام (سيسترا)
م/احمد ابو عافية
م/ جابر إبراهيم

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)	جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	١٢٢٩٠٢٥

رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقي للمقاول	١٢٢٩٠٢٥,-

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

اجمالي الأعمال بنسبة ٩٥٪	١٢٦٣٠٤٨,٨٠
الأعمال السابقة	—
الأعمال الحالية	١٢٦٣٠٤٨,٨٠
بروتوكول جديد عن	٤٧٩٦٠٠,-
المستحق	٧٨٣٤٤٨,٨٠
الاستقطاعات	١١٤٠١٩,٩٠
الصافي	٦٦٩٤٢٨,٩٠
أوامر الدفع	
ضرائب	٦٠١٤٥,-
الشركة	٦٠٩٢٨٣,٩٠

١٪ ضمان			١٢٠٢٩,-
٥٪ ضمان أعمال			٦٣١٥٢,٤٠
دمغات			٢٩٢٦٦,-
اتساع			٥٤٥,٤٠
تنمية			٩٠,٩٠
مهندسية			٦٧٠٢,٥٠
تشييد وبناء			٢٢٣٣,٨٠
اجمالي			١١٤٠١٩,٩٠

الجملة	
جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة